ІНФОРМАЦІЯ
щодо реалізації проєктів місцевих ініціатив у Львівській області
станом на 1.11.2021

№ з/п	№з/п в територ ії	Реєстраційний номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансовано з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів районного бюджету, тис. грн	Профінансовано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	Профінансовано з міського/селищного/сільського бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансовано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	Передбачено коштів фінансового внеску громади, тис. грн	Профінансовано кошти фінансового внеску громади, тис. грн	Освоєно кошти фінансового внеску громади, тис. грн	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	577		УСЬОГО										192287.119	94160.919	45880.520	31082.212	146.000	0.000	0.000	49282.825	30780.540	27680.541	32551.057	21346.952	16575.080	9444.614	6351.147	5288.920	7201.044	4249.577
	8		Департамент освіти і науки облдержадміністрації										2624,551	1311,698	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	537,669	0,000	0,000	619,114	361,984	47,900	156,070	118,525	118,525	0,000	0,000
1	1	375	Придбання обладнання для виробничих майстерень по технічному обслуговуванню автомобілів у ДНЗ "Погірцівське вище професійне училище" с.Погірці, вул.Центральна,2 Самбірського району Львівської області	Освіта	Ініціативна група з реалізації проєкту	Рудківська	с. Погірці	Державний навчальний заклад "Погірцівське вище професійне училище", код ЄДРПОУ 05537169	470,000		ТОВ "ТМАВТО"	Відбувся аукціон, визначено переможця ТОВ "ТМАВТО", надійшли спонсорські кошти 100 тис. На даний час існує проблема реєстрації договору в казначействі, оскільки відсутній паспорт бюджетної програми по КПКВ 0611142	470,000	235,000			0,000			135,000			100,000	100,000		0,000			0,000	
2	2	541	Придбання котлів на твердому паливі для ДНЗ «Судововишнянський професійний ліцей» Судововишнянської ТГ Львівської області	Освіта	Ініціативна група ДНЗ «Судововишнянський ПЛ»	Судововишнянська	м. Судова Вишня	ДНЗ «Судововишнянський професійний ліцей» 25255652	350,400	01.08.2021 №32	ФОП Дмитришин Віра Василівна	Укладено договір з постачальником	353,508	176,754			0,000			87,670			89,084	89,084		0,000			0,000	
3	3	777	Придбання обладнання та інвентарю з метою створення та облаштування центру інтелектуального та творчого розвитку Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу (Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу»)	Освіта	Ініціативна група Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу	Дрогобицька	м. Дрогобич	Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу» 00146896				Процедуру закупілі тимчасово призупинено. Вносяться зміни до кошторису відповідно положення про облікову політику та очікується паспорт бюджетної програми	236,198	117,673			0,000			0,000			0,000			118,525	118,525	118,525	0,000	
4	4	1964	Закупівля сонячної мережевої електростанції з електронагрівним бойлером на турбазу "Карпати" в с. Кам'янка Сколівської ОТГ Стрийського району Львівської області	Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради	Ініціативна група КЗ ЛОР "Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді"	Сколівська	с. Кам'янка	КЗ ЛОР ЛОЦКЕТУМ 22364151				Повторні закупівлі не відбулися. Триває пошук постачальника	165,090	82,545			0,000			0,000			45,000			37,545			0,000	
5	5	1186	Капітальний ремонт учбового корпусу № 2 ДНЗ «Судововишнянський ПЛ» в м. Судова Вишня Львівської області	Освіта	Ініціативна група ДНЗ «Судововишнянський професійний ліцей»	Судововишнянська	м. Судова Вишня	ДНЗ «Судововишнянський професійний ліцей» 25255652	0,000	№33 від 10 серпня 2021	ТОВ "ПАН АГРОДІМ" (постачальник металопрофілю)	Укладено договір №33 від 10 серпня 2021 на постачання металопрофілю, розпочато роботи	499,997	249,998			0,000			119,999			130,000			0,000			0,000	
6	6	1359	Придбання обладнання для навчально-виробничої майстерні ДПТНЗ "Червоненське ВПУ" в с.Червоне Золочівського району Львівської області, з метою підготовки кваліфікованих робітників професій електрогазозварник, коваль ручного кування	Освіта	Ініціативна група батьків та працівників ДПТНЗ	Золочівська	с. Червоне	ДПТНЗ "Червоненське ВПУ" 05537153	199,900	договір № 36 від 29 вересня 2021 року	ФОП Саєнко Мар'яна Василівна	Укладено договір № 36 від 29 вересня 2021 року. Відсутній паспорт бюджетної програми	200,000	100,000			0,000			35,000			65,000	60,000		0,000			0,000	
7	7	2113	Капітальний ремонт в приміщеннях спортзалу та тренажерному залі в Добротвірському професійному ліцеї по вул. Сагайдачного, 3 в смт. Добротвір Добротвірської селищної ради Червоноградського району Львівської області	Освіта	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	смт Добротвір	Добротвірський професійний ліцей 34489932	432,403	договору номер 17-09/21-01 від 20.09.2021	ТзОВ "ЮЛМАКСБУД"	Укладання договору номер 17-09/21-01 від 20.09.2021 р. з підрядником ТзОВ "ЮЛМАКСБУД". Розпочато роботи	499,828	249,828			0,000			120,000			130,000	47,900	47,900	0,000			0,000	
8	8	2120	Придбання навчально-виробничого обладнання для підготовки кваліфікованих робітників пекарів-кондитерів ТВСВ ДПТНЗ "Червоненське ВПУ" в смт.Поморяни Золочівського району Львівської області	Освіта	Ініціативна група працівників колективу ВТСВ ДПТНЗ «Червоненське ВПУ»	Поморянська	смт Поморяни	ДПТНЗ "Червоненське ВПУ" 05537153	0,000	0		В процесі укладання прямої угоди. Відсутній паспорт бюджетної програми	199,930	99,900			0,000			40,000			60,030	65,000		0,000			0,000	
	13		Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації										5872,855	2864,526	1075,535	611,529	0,000	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	2387,287	1657,683	727,700	372,849	69,421	69,257	98,193	7,482
9	1	220	Капітальний ремонт частини приміщень КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» на вул. Дністерській, 27 у м.Львові (коридор та дві палати відділення анестезіології та інтенсивної терапії)	Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради	Ініціативна група КНП	Львівська	м. Львів	КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр"	294,976	№216 від 26.07.2021р.	ПП "Добро-Буд"	Розпочато роботи	299,496	149,748			0,000			0,000			120,000			0,000			29,748	
10	2	562	Капітальний ремонт частини приміщень КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр" на вулиці Дністерській 27 у м. Львові (хірургічне відділення)	Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради	Ініціативна група КНП ЛОР	Львівська	м. Львів	КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр"	493,000	№211 від 19.07.2021р., №71 від 08.09.2021р.	ТзОВ "Будівельна група"Будпроект"	Демонтажні роботи: підлога- 0,61м2, стіни-0,28м2, дверних коробок -5шт,2. улаштування цементної стяжки 0,51м2,плитка-0,51м2; штукатурка стін 0,975м2 , 3. Електромонтажні роботи світильників, вимикачів, розеток, схованої електропроводки 4. Сантехнічні роботи з демонтажу раковин, заміна вентил. грат, розбирання трубопроводів. Роботи завершено	499,546	224,796	116,031	116,031	0,000			0,000			274,750	268,204	268,204	0,000			0,000	
11	3	563	Придбання обладнання для хірургічного відділення КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр" на вулиці Дністерській 27 у м. Львові (кабінети хірургів, коридор, перев'язувальна кімната,комірка, оглядова)	Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради	Ініціативна група КНП ЛОР	Львівська	м. Львів		136,96	№ 124 від 05.10.2021	ТзОВ "ТіДжіКейр"	Розпочато розпочато	286,055	141,528			0,000			0,000			144,527			0,000			0,000	
12	4	851	Придбання спецтехніки для комунальних потреб Львівського обласного клінічного перинатального центру	Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради	Ініціативна група КНП ЛОР	Львівська	м. Львів					Проводиться закупівля	430,000	215,000			0,000			0,000			215,000	215,000		0,000			0,000	
13	5	1172	Придбання двох ламп фототерапії для оптимізації лікування жовтяниць у дітей відділення новонароджених та недоношених дітей народжених у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі м.Львів, вул.Дж.Вашингтона, 6	Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради	Ініціативна група відділення новонароджених та недоношених дітей	Львівська	м. Львів		428,75	28/09 від 28.09.2021р.	ТзОВ "Фарма системний інтегральний сервіс"	Отримано лампи фототерапії - 2 шт	428,798	214,399	214,375		0,000			0,000			214,399	214,399		0,000			0,000	
14	6	1839	Капітальний ремонт приміщень інсультного блоку в Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи за адресою вул.Івасюка, 31, м.Винники, Львівська обл.	Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради	Ініціативна група 2 нерологічного відділення КНП ЛОР	Львівська	м.Винники		487,421	6-С від 05.07.2021	ТзОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД"	Розпочато роботи	487,421	200,000			0,000			150,000			57,421			80,000			0,000	
15	7	1874	Капітальний ремонт кабінетів для надання первинної медичної допомоги лікарями-педіатрами у відділенні надання медичних послуг КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр" на вул.Дністерській, 27 у м.Львів	Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради	Ініціативна група КНП	Львівська	м. Львів	КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр"	491,159	№215 19.07.2021р.	ПП "Добро-Буд"	Роботи завершено	498,805	249,402	249,402	249,402	0,000			0,000			172,500	172,500	172,500	69,421	69,421	69,257	7,482	7,482
16	8	2036	Капітальний ремонт частини фасаду відділення превенції та терапії узалежнених № 31 КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» по вул. Кульпарківська 95, м. Львів	Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради	Ініціативна група КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня»	Львівська	м. Львів	КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня»	396,27	№16-09/21-01 від 27.09.2021р.	ТОВ "ЮЛМАКСБУД"	Ведуться будівельні роботи	499,810	249,905			0,000			0,000			221,372	37,900	37,900	0,000			28,533	
17	9	2055	Придбання офісного гістероскопу для потреб відділення репродуктивного здоров'я та планування сім'ї Львівського обласного клінічного перинатального центру" м.Львів, вул. Дж .Вашингтона,6	Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради	Ініціативна група Відділення репродуктивного здоров'я та планування сім'ї	Львівська	м. Львів		499,262	№ 06/10 від 06.10.2021	ТзОВ"Метхолдинг"	Отримали гістероскоп - 1 шт.	500,000	250,000	249,631		0,000			0,000			250,000	250,000		0,000			0,000	
18	10	2172	Капітальний ремонт тераси психо-геріатричного з соматичними палатами чоловічого відділення № 24 КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» по вул. Кульпарківська 95, м. Львів	Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради	Ініціативна група КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня»	Львівська	м. Львів					Розпочато спрощену (допорогову) закупівлю.	499,816	249,908			0,000			0,000			217,478			0,000			32,430	
19	11	2261	Закупівлі устаткування для ургентного операційного блоку (хірургічні інструменти) приймально-діагностичного відділення КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» за адресою м. Львів, вул. Чернігівська, 7	Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради	Ініціативна група КНП ЛОР	Львівська	м. Львів		443,38593	№336 від 16.09.2021 р.	Фізична особа-підприємець Лозинська Лідія Миронівна	Завершено. Отримано хірургічні інструменти	443,428	220,000			0,000			0,000			0,000			223,428			0,000	
20	12	2494	Капітальний ремонт фізіотерапевтичного відділення КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр" по вул. Дністерська, 27 у м. Львові» («Центр кінезотерапії»)	Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради	Ініціативна група КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий центр"	Львівська	м. Львів	КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр"	492,192	№218 19.07.2021р.	ПП "Добро-Буд"	Завершено роботи	499,680	249,840	246,096	246,096	0,000			0,000			249,840	249,680	249,096	0,000			0,000	
21	13	2507	Обладнання для фізіотерапевтичного відділення КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр" по вул. Дністерська, 27 у м. Львові» («Центр кінезотерапії»)	Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради	Ініціативна група КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий центр"	Львівська	м. Львів	КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр"	499,58	№ 1910-01 26.10.2021	ФОП Черечін Аліна Сергіївна	Розпочато роботи	500,000	250,000			0,000			0,000			250,000	250,000		0,000			0,000	
	1		Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації										299,713	149,856	73,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	66,000	66,000	0,000	61,734	61,734	0,000	22,123	22,123
22	1	1012	Капітальний ремонт приміщень підтриманого проживання та денного перебування в КЗ ЛОР «Підкамінський психоневрологічний інтернат» по вул. Нагірна, 11а в смт. Підкамінь Бродівського району Львівської області	Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради	Ініціативна група КЗ ЛОР	Підкамінська	смт Підкамінь	КЗ ЛОР "Підкамінський психоневрологічний інтернат" 03188926	270,604	№ 67 від 09.08.2021	ТзОВ "Підкамінське"	1 Улаштування армованих цегляних перегородок- 8 м²; Улаштування перемичок із арматури – 1 м²; Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином -1,2 м²; Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю - 1,2 м²; Утеплення віконних блоків пінополістирольними плитами – 1,4 м²; Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів – 0,7 м³; Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою – 41 м²; Шпаклювання стель – мінеральною шпаклівкою – 40 м²; Облицювання поверхонь стін керамічними плитами – 17,2 м²; Улаштування цементної стяжки – 37,2 м²; Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель – 4 м²; (Всього на 65996.00 грн.) Виконано роботи згідно нефінансового внеску. (Всього н.в. 22123,00 грн.)	299,713	149,856	73,310		0,000			0,000			66,000	66,000		61,734	61,734		22,123	22,123

№ з/п	№з/п в терит орії	Реєстр аційни й номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансован о з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачен о коштів районного бюджету, тис. грн	вано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	коштів з міського/сели щного/сільськ ого бюджету, тис. грн	но з міського/сели щного/сільськ ого бюджету замовникам, тис. грн	видатки з міського/сели щного/сільськ ого бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансов ано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	о коштів фінансового внеску громади, тис. грн	вано кошти фінансового внеску громади, тис. грн	кошти фінансового внеску громади, тис. грн	за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	3		Департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації										1061,768	523,402	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	519,366	59,999	59,999	19,000	19,000	19,000	0,000	0,000
23	1	1731	Придбання експедиційного обладнання та квадрокоптера для Комунального закладу Львівської обласної ради «Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі»	Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради	Ініціативна група КЗ ЛОР «Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі»	Дрогобицька	с. Нагуєвичі	КЗ ЛОР «Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» 13807230	39,760 20,000 40,240	№23,24,25 всі три договори від 11 серпня 2021р.	СПД Марченко М. В., СПД Марченко М. В., СПД Марченко А. Є.	Завершено. Придбано згідно трьох угод : Квадрокоптер DJI Mavic Air опух - 39760 грн.,Шатро 4*8 м - 20000грн.,Металошукач Nokta Makro Anfibio Multi - 40240 грн.	100,000	50,000	50,000	50,000	0,000			0,000			31,000	31,000	31,000	19,000	19,000	19,000	0,000	
24	2	1745	Придбання обладнання та інвентарю для виступів Театру ім. М. Заньковецької (м. Львів)	Культура	Ініціативна група театру	Львівська	м. Львів	ДП Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької 2224614	28,999 128,900 22.800 т 6,270 5,700		ФОП Виничук А.Ю. ФОП Чікар В.В. ФОП Лапенко О.В. ФОП Мудрий В.І.	Закуплено планшет, очікується поставка світлодіодні прожектори, стінка для прожекторів, кейси для транспортування і зберігання обладнання - 4 шт., контролер, еппел аірпод експрес. Оголошено повторний тендер на закупівлю прогектору та відеокамери	461,773	223,405			0,000			0,000			238,368	28,999	28,999	0,000			0,000	
25	3	2462	Придбання обладнання для забезпечення автономного резервного живлення об'єктів комунального закладу Львівської обласної ради «Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Тустань»» в с.Урич Стрийського району Львівської області	Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради	Громадська організація "Тустань"	Сколівська	с. Урич	КЗ ЛОР "Адміністрація державного історико-культурного заповідника "Тустань" 33839909				. Аукціон 18.10.2021. Торги не відбулися. Повторно оголошено закупівлю 21.10.2021. Аукціон 11.11.2021	499,995	249,997			0,000			0,000			249,998			0,000			0,000	
	169		ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН										57855.411	28090.863	14083.555	10381.670	0.000	0.000	0.000	15169.256	10758.559	9282.513	10269.520	7415.779	5365.728	2749.346	1450.200	1164.391	1576.426	875.910
	21		Львівська міська громада										7688.189	3564.964	117.742	115.492	0.000	0.000	0.000	1609.373	176.000	51.500	1769.699	365.238	189.942	515.895	118.650	118.650	228.258	0.000
26	1	129	Будівництво спортивного майданчика для гри в баскетбол і міні-футбол, обмеженого вулицями Лепкого, Дмитерка і Незалежності у м.Винники Львівської міської територіальної громади	Інші пріоритети	ГО "Інститут активної громади"	Львівська	м. Винники					Роботи не розпочато і проєкт не реалізовуватиметься (лист відмова від заявника - ГО)																		
27	2	845	Придбання та облаштування системи відеоспостереження для ОСББ " На Івасюка 35" у місті Винники.	Інші пріоритети	ОСББ " На Івасюка 35"	Львівська	м. Винники	Управління безпеки міста Львівської міської ради / 20819015	101,797		ФОП Білик В.М.	Підписано угоду, встановлюють камери	101,800	50,900			0,000			25,450			0,000			25,450			0,000	
28	3	1992	Придбання обладнання та адаптованих меблів для приміщень Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" м.Винники, вул.Галицька,12	Інші пріоритети	Ініціативна група Благодійна установи "Навчально-реабілітаційний центр "Джерело"	Львівська	м. Винники	Комунальна реабілітаційна установа змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" 35720730	19,5- проєктор 31,3 - комп'ютер 110,842 - адаптовані меблі	№1806/02 від 18.06.2021 №1806/01 від 18.06.2021 №01 від 11.08.2021	ПП "Укрбізнесконсалтинг" ТОВ Омега Буд Компані (адаптовані меблі)	Закуплено проєктор, комп'ютер, адаптовані меблі 07.09.2021 оголошено відкриті торги на закупівлю мобільного та стельового підіомників. Закуплено адаптовані меблі	499,600	200,000	31,992	31,992	0,000			169,600			130,000	130,000	130,000	0,000			0,000	
29	4	2635	Модернізація системи забезпечення чергової служби Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області	Інші пріоритети	Ініціативна група ГУ НП у Львівській області	Львівська	м. Львів					Подані документи на тендер	499,000	249,500			0,000			124,500	124,500		125,000	125,000		0,000			0,000	
30	5	42	Капітальний ремонт частини території ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №73 Львівської міської ради на вул. Бойчука, 7	Освіта	Ініціативна група ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №73	Львівська	м. Львів	Відділ освіти Галицького та Франківського районів 41321572	283,33073	№31 від 31.08.2021	ТзОВ "Енергоекобуд"	Роботи розпочаті	299,542	149,771			0,000			85,889			0,000			32,000			31,882	
31	6	54	Капітальний ремонт благоустрою шкільного подвір'я СЗШ №73 на вул.Дністерській, 5 у м.Львові	Освіта	Ініціативна група СЗШ №73	Львівська	м. Львів	СЗШ №73 22336031	458,71993		ТзОВ "Галич БК"	Розпочато роботи	499,706	249,853			0,000			133,057	12,200	12,200	50,000	6,800	6,800	50,000			16,796	
32	7	1181	Капітальний ремонт приміщення спортивної зали Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова по вулиці Городоцька, 195	Освіта	Ініціативна група МЦ ПТО ХМД	Львівська	м. Львів	Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну міста Львова 33195557	492,382	1/30-8 від 30.08..21р	ПП "Добро-Буд"	Виконуються загально-будівель та санітарно-технічні роботи , проведено демонтаж дверних коробок з відбиванням штукатурки в відкосах, знято старе покриття з підлог та стін, поштукатурено поверхні стін в душових та сан.вузлах, нова система каналізування та водопостачання приміщень спортивного залу	499,998	240,000			0,000			0,000			259,998			0,000			0,000	
33	8	1570	Встановлення сучасного і безпечного спортивно- ігрового обладнання на ігрових майданчиках в закладі дошкільної освіти №131 на вул.В.Антоновича, 109-А у м.Львові	Освіта	Ініціативна група ЗДО № 131	Львівська	м. Львів	Відділ освіти Галицького та Франківського районів 41321572	176,09	№ 37 від 20.09.2021	ЛФПП "АрхІміджБуд"	Виготовляється спортивно-ігрове обладнання	200,000	100,000			0,000			60,000			40,000			0,000			0,000	
34	9	1960	Капітальний ремонт по заміні дерев'яних вікон на енергозберігаючі металопластикові в навчально виробничому корпусі Державного професійного технічного навчального закладу "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва" м. Львова	Освіта	Ініціативна група ДПТНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва» м. Львова	Львівська	м. Львів	МВПУАТБ м.Львова 5537087	429999,6	06-10/01 від 06.10.2021р.	ПП "Енергоекосервіс"	Визначено переможця спрощеної закупівлі, підписано договір з підрядною організацією	441,217	220,000			0,000			0,000			221,217			0,000			0,000	
35	10	2297	Капітальний ремонт із заміною вікон СЗШ 100 на вул. І. Величковського, 58 у м. Львів	Освіта	Ініціативна група СЗШ № 100 м. Львова	Львівська	м. Львів	СЗШ №100 22350203	479.974	№21 від 28.09.21	ТзОВ "ГУД ВІН ХХІ"	Роботи розпочаті	499,417	200,000			0,000			164,417			105,000	9,821	9,821	30,000			0,000	
36	11	2356	Капітальний ремонт із заміною вікон СЗШ 92 на вул. Шевченка, 390 у м. Львові	Освіта	Ініціативна група СЗШ № 92 м. Львова	Львівська	м. Львів	СЗШ №92 22350367	480	№ 35 від 01.10.2021	ТзОВ "ГУД ВІН ХХІ"	Роботи розпочаті	492,869	200,000			0,000			162,869			130,000	9,821	9,821	0,000			0,000	
37	12	2433	Капітальний ремонт із заміною вікон на енергозберігаючі у СЗШ №99, м.Львова на вул. Творчій 1	Освіта	Ініціативна група СЗШ №99	Львівська	м. Львів	СЗШ №99 23888695	224,7	№09-08/21 від 09.08.2021	ТзОВ "Термопласт Буд"	Завершено. Демонтаж засклених рам 84,2 м2, демонтаж віконних коробок - 18 шт., знімання бетонних підвіконних дощок - 19,04м2, розбирання відливів 47,6 м, заповнення віконних перерізів -83,17 м2 , встановлення пластикових дощок - 49.6 м/п, улаштування з листової сталі підвіконних відливів - 47,6 м/п.	245,588	122,794	85,750	83,500	0,000			39,294	39,300	39,300	33,500	33,500	33,500	50,000	50,000	50,000	0,000	
38	13	2505	Придбання мультимедійного обладнання і комп'ютерної техніки для створення інтерактивного простору в лабораторії інноваційних харчових технологій Львівського вищого професійного училища харчових технологій	Освіта	Ініціативна група Державного навчального закладу	Львівська	м. Львів	ДНЗ "ЛЬВІВСЬКЕ ВПУХТ" 389357				08.10.2021р - укладення договору з переможцем ТзОВ "КОМЕЛ". Проведено закупівлю	100,334	50,000			0,000			0,000			50,334	50,296		0,000			0,000	
39	14	2541	Закупівля та встановлення інклюзивного, спортивного та ігрового обладнання для майданчиків ЗДО №37 на вул. Княгині Ольги, 59-А у м.Львові	Освіта	Ініціативна група ЗДО №37	Львівська	м. Львів	Відділ освіти Галицького та Франківського районів 41321572				Оголошено тендерні процедури	499,800	249,900			0,000			148,900			36,700			13,800			50,500	
40	15	111	Капітальний ремонт приміщень під потреби дитячої кардіохірургії у складі відділення кардіохірургії та трансплантації серця Центру серця та судин у Комунальному некомерційному підприємстві «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9	Охорона здоров'я	Ініціативна група КНП КЛШМД м. Львова	Львівська	м. Львів	КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9	11260	№380 від 13.10.2021	ТОВ "Компанія Барбакан"	Визначено переможця торгів. Підписано угоду	497,700	199,080			0,000			174,195			0,000			124,425	68,650	68,650	0,000	
41	16	772	Капітальний ремонт із заміною вікон на енергозберігаючі у гуртожитку Вищого професійного училища №29 м. Львова	Освіта	Ініціативна група ВПУ №29 м. Львова	Львівська	м. Львів	ВПУ №29 м.Львова 2545608	421,8509	1/21 від 19.10.21р.	ПП " ЕНЕРГОЕКОСЕРВІС"	Підписано угоду з підрядником	435,000	200,000			0,000			0,000			184,670			0,000			50,330	
42	17	1915	Капітальний ремонт по заміні вікон і дверей в гуртожитку на вул. О. Басараб, 3-Б у Львові	Освіта	Ініціативна група ДНЗ	Львівська	м. Львів	ДНЗ "Львівське ВППУ" 2545620	412,776	10/2021 від 29.10.2021	ТзОВ "Інтегра-Львів"	Підписано угоду	498,900	243,900			0,000			0,000			197,530			0,000			57,470	
43	18	2431	Придбання павільйону для навчання на свіжому повітрі для початкової школи "Джерельце" ЛМР, що по вул. Ак.Сахарова, 80 у м.Львові, з встановленням	Освіта	Ініціативна група школи	Львівська	м. Львів	ПШ "Джерельце" 20834285				Тендер не відбувся, подаються повторно	154,766	77,383			0,000			61,906			0,000			15,477			0,000	
44	19	2351	Капітальний ремонт по заміні вікон на енергозберігаючі у НВК «Школа-садок «Софія» м.Львова	Освіта	Ініціативна група НВК «Школа-садок «Софія» м.Львова	Львівська	м. Львів	НВК"Школа-садок"Софія" 22336367				Подано документи на Прозорро	379,910	189,955			0,000			85,721			32,194			50,760			21,280	
45	20	905	Капітальний ремонт системи протипожежного захисту на об'єкті КНП "4-а міська клінічна лікарня м.Львова"	Охорона здоров'я	Ініціативна група працівників КНП "4МКЛ м.Львова"	Львівська	м. Львів	КНП "4-а міська клінічна лікарня м.Львова" 01996651	298,995	№34/21 від 02.11.2021	ПП "ФЛОРІАН Л"	Проведено тторги, вищзначено переможця, підписано угоду з підрядником	347,111	173,555			0,000			0,000			173,556			0,000			0,000	
46	21	112	Нехай б'ється серце дитини! (Оснащення сучасним обладнанням дитячої кардіохірургії у складі відділення кардіохірургії та трансплантації серця Центру серця та судин у Комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» по вул. І. Миколайчука, 9)	Охорона здоров'я	Ініціативна група КНП КЛШМД м.Львова	Львівська	м. Львів	КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9					495,931	198,373			0,000			173,575						123,983				
	21		Бібрська міська громада										6982.483	3487.328	1784.485	1596.226	0.000	0.000	0.000	1799.505	1476.622	1478.822	1142.350	1000.016	974.016	213.660	213.660	213.660	339.640	231.788
47	1	855	Реконструкція вуличного освітлення по вул. Шевченка від будинку № 36 до будинку № 128 в с. Лани Бібрської міської територіальної громади Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група мешканців с.Лани	Бібрська	с. Лани	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412390	375,624	№2009-2 від 20.09.2021 р.	ТОВ "САПФІР ІНВЕСТ ПЛЮС"	Завершено. Встановлено 16 опор, світильників 42 шт, довжина СІПу 2,82 км	449,525	224,762	22,686	22,686	0,000			130,263	130,263	130,263	84,500	84,500	84,500	10,000	10,000	10,000	0,000	
48	2	2439	Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Садова, Космічна, Вишнева, частина Гайової, Ярова, Джерельна, Квітнева, Яблунева, Підгірна, Тиха, Бічна, у с. Під'ярків Бібрської міської територіальної громади Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група мешканців села Під'ярків	Бібрська	с. Під'ярків	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412391	438,337		ТОВ "САПФІР ІНВЕСТ ПЛЮС"	Завершено. Встановно 43 світильники, довжина лінії 2892 м, встановлено 15 опор	497,464	248,732	184,356		0,000			123,732	123,732	123,732	101,000	101,000	101,000	24,000	24,000	24,000	0,000	
49	3	424	Капітальний ремонт частини вулиці Вітовського від початку до стоянки машин у м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група вул. Вітовського	Бібрська	м. Бібрка	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412392	440,635		ТзОВ "Мостище"	Завершено. Встановлено бруківку на площі 420 м2, поребриків 170 м	499,544	249,771	246,935	246,935	0,000			123,119	123,119	123,119	60,000	60,000	60,000	27,000	27,000	27,000	39,654	39,654

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацію, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансовано з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів районного бюджету, тис. грн	…вано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	…коштів з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	…но з міського/селищного/сільського бюджету замовникам, тис. грн	…видатки з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансовано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	…о коштів фінансового внеску громади, тис. грн	…вано кошти фінансового внеску громади, тис. грн	…кошти фінансового внеску громади, тис. грн	…за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	…рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
50	4	960	Придбання інвентаря (стільців, шаф та столів для облаштування комфортного середовища) у приміщені спортивної роздягалки міського стадіону у м. Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група футболістів та мешканців	Бібрська	м. Бібрка	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412393	100,497	№01/06-2021 від 30.06.2021 №03/06-2021 від 30.06.2021 №02/06-2021 від 30.06.2021	ФОП Гойняк Л.А.	Завершено. Придбано 26 одиниць шаф, стільців та столів	100,497	50,248	50,248	50,248	0,000			29,249	29,249	29,249	21,000	21,000	21,000	0,000			0,000	
51	5	1010	Придбання обладнання дитячого майданчика (з облаштуванням відпочинкового простору) в с. Волощина Бібрської міської територіальної громади Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група мешканців села Волощина	Бібрська	с. Волощина	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412394	120,16	№2808-03 від 28.08.2021 р. №2808-04 від 28.08.2021 р. №2808-05 від 28.08.2021 р.	ФОП Джек Н.В.	Завершено. Придбано та встановлено 7 спортивних елементів	102,415	51,207	51,207	51,207	0,000			25,208	13,165	13,165	26,000	26,000	26,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
52	6	1250	Придбання частини механізмів для годинника (на ратуші Бібрського магістрату) адмінбудинку Бібрської міської ради в м. Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група	Бібрська	м. Бібрка	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412395	174,996	№0109-01 від 01.09.21, №0109-02 від 01.09.21 №0109-07 від 01.09.21 №0109-06 від 01.09.21	ФОП Бурнаєв О.М.	Завершено, встановлено новий циферблат та новий механізм	174,996	87,498	87,498	87,498	0,000			43,698	40,456	40,456	40,000	40,000	40,000	3,800	3,800	3,800	0,000	
53	7	1628	Придбання дитячого майданчика (з облаштуванням відпочинкового простору) в с. Баківці Бібрської міської територіальної громади Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група мешканців села Баківці	Бібрська	с. Баківці	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412396	120,16	№2808-03 від 28.08.2021 р. №2808-04 від 28.08.2021 р. №2808-05 від 28.08.2021 р.	ФОП Джек Н.В.	Завершено. Придбано та встановлено 8 спортивних елементів	121,160	60,500	60,500	60,500	0,000			36,160	36,160	36,160	24,500	24,500	24,500	0,000			0,000	
54	8	1706	Капітальний ремонт території дитячого майданчика (з встановленням вуличного спортивного обладнання) у с. Репехів Бібрської міської територіальної громади Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група	Бібрська	с. Репехів	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412397	128	№2009-3 від 20.09.2021 р.	ФОП Джек Н.В.	Встановлено 10 дитячих спортивних елементів	143,296	71,600			0,000			41,596	41,596	41,596	16,600	16,600	16,600	0,000			13,500	
55	9	2354	Реставраційні роботи приміщень санвузлів у будівлі кінотеатру (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний №2359-М) у м. Бібрка, пл. Стрілецька, 1, Бібрської міської територіальної громади	Інші пріоритети	Благодійні організація Благодійний фонд "Спадщина. УА"	Бібрська	м. Бібрка	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412398	497,114				497,114	248,557			0,000			119,307	0,000	0,000	129,250	53,916	53,916	0,000			0,000	
56	10	2461	Придбання систем охоронної сигналізації та мережі відеонагляду для будівлі кінотеатру (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 2359-М) у м.Бібрка, пл. Стрілецька, 1, Бібрської міської територіальної громади Львівської області	Інші пріоритети	Благодійний фонд "Спадщина. УА"	Бібрська	м. Бібрка	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412399	100,58	№2908-03 від 29.08.2021 р. №2908-04 від 29.08.2021 р. №2908-05 від 29.08.2021 р.	ТзОВ "Шериф"	Завершено. Встановлено 16 відеокамер, 1 відеореєстратов, 3 точки доступу	100,580	50,290	50,290	50,290	0,000			24,790	24,790	24,790	25,500	25,500	25,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
57	11	902	Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень з проведенням гідроізоляційних робіт Народного дому у с.Великі Глібовичі, Бібрської міської територіальної громади, Львівської області	Культура	Ініціативна група з ремонту НД Великих Глібович	Бібрська	с. Великі Глібовичі	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412400	399,632	№0908-01 від 09.08.21р.	ТзОВ "ОВРА"	демонтовано 147 м2 підлоги, сцену, влашовано чорнову і чистову стяжку на 147 м2, проведено гідроізоляцію 70 м.	498,497	249,248	184,162	184,162	0,000			123,792	123,792	123,792	66,000	66,000	66,000	0,000			59,457	59,457
58	12	1027	Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень з заміною підлоги та сцени Народного дому в селі Ходорківці Бібрської міської територіальної громади Львівської області	Культура	Ініціативна група мешканців с.Ходорківці	Бібрська	с. Ходорківці	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412401	470,643	№10 від 30.08.21р.	ПП "Інвест-Будмонтаж"	Демонтовано 53 м2 підлоги, влаштовано чорнову стяжку 53 м2, виконано штукатурних робіт на 173 м2	500,000	250,000			0,000			124,848	124,848	124,848	112,000	112,000	112,000	0,000			13,152	13,152
59	13	1726	Придбання звукової апаратури та мультимедійної системи для Народного дому с. Під'ярків Бібрської міської територіальної громади Львівської області	Культура	Ініціативна група мешканців села Під'ярків	Бібрська	с. Під'ярків	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412402	108	№21/16 - 1 від 31.08.2021	ТзОВ "Захід УВТК"	Завершено. Придбано комплект колонок та мікшер	100,000	50,000	49,935	49,935	0,000			29,000	28,996	28,996	0,000	0,000	0,000	21,000	21,000	21,000	0,000	
60	14	2451	Придбання енергозберігаючого котла для 2-го корпусу Бібрської музичної школи Бібрської міської територіальної громади Львівської області	Культура	ініціативна група батьків та вчителів музичної школи	Бібрська	м. Бібрка	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412403	399,632	№0908-01 від 09.08.21р.	ТзОВ "ОВРА"	Завершено. Енергозберігаючий котел встановлено	103,000	51,500	51,500	51,500	0,000			25,500	23,800	26,000	26,000	26,000	0,000	0,000			0,000	
61	15	859	Капітальний ремонт зовнішньої сходової клітки з облаштуванням пришкільного відпонковочиго простору у ЗЗСО I – II ст. у с. Лани Бібрської міської територіальної громади, Львівської області	Освіта	Ініціативна група батьків та вчителів ЗЗСО	Бібрська	с. Лани	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412404	211,388	№2107-01 від 21.07.21	ПП "Інвест-Будмонтаж"	Завершено. Замінено вхідні двері,встановлено дах площею 27 м2, відремонтовано сходи на 26 м2	248,396	124,198	103,110	103,110	0,000			61,898	61,898	61,898	45,000	45,000	45,000	9,250	9,250	9,250	8,050	8,050
62	16	886	Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ «Сонечко» у м. Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської області	Освіта	Ініціативна група батьків	Бібрська	м. Бібрка	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412405	394,27	№2207-02 від 22.07.21	ПП "Енергоекобуд"	Завершено. Замінено 16 радіаторів, встановлено 2 гребінки, замінено 300 м трубопроводу	499,008	249,503	249,503	245,600	0,000			124,467	124,497	124,497	14,000	14,000	14,000	60,000	60,000	60,000	51,038	51,038
63	17	1945	Капітальний ремонт приміщень їдальні закладу загальної середньої освіти I-III ст. у с. Свірж Бібрської міської територіальної громади Львівської області	Освіта	Ініціативна група мешканців та вчителів села Свірж	Бібрська	с. Свірж	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412406	433,251	№2207-01 від 22.07.21	ПП "Енергоекобуд"	Завершено. Замінено 4 дверей, проведено штукатурку на площі 102 м2, встановлено плитки на площі 140 м2, встановлено підвісної стелі 42 м2	499,263	249,632	249,555	249,555	0,000			123,180	123,180	123,180	90,000	90,000	90,000	5,000	5,000	5,000	31,451	31,451
64	18	895	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ФАПу с. Підмонастир Бібрської міської територіальної громади Львівської області	Охорона здоров'я	Ініціативна група мешканців с.Підмонастир	Бібрська	с. Підмонастир	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412407	454,53	№10 від 30.08.21р.	ПП "Інвест-Будмонтаж"	Встановлено підвісну стелю 65 м2, замінено 3 дверей, залито чорнову стяжку 65 м2, встановлено плитки 75 м2	500,000	250,000	143,000	143,000	0,000			149,514	149,510	149,510	47,500	47,500	47,500	24,000	24,000	24,000	28,986	28,986
65	19	1661	Капітальний ремонт покрівлі і частини вікон закладу дошкільної освіти «Пізнайко» у с.Великі Глібовичі Бібрської міської територіальної громади Львівської області	Освіта	Ініціативна група мешканців с.В.Глібовичі	Бібрська	с. В.Глібовичі	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412408	465,041		ПП Лайтбуд	Встановлено 9 вікон, встановлено 1 вхідні двері, демонтовано та замінено на металопрофіль 500 м2 даху	499,967	249,983			0,000			124,802	92,670	92,670	86,500	86,500	86,500	0,000			38,682	
66	20	1642	Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень з заміною підлоги та дверей Народного дому с. Підгородище Бібрської міської територіальної громади Львівської області	Культура	Ініціативна група мешканців та вчителів села Підгородище	Бібрська	с. Підгородище	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412409	377,736		ТОВ "ГАЛИЦЬКИЙ ГАЗДА"	Проведено демонтаж старої підлоги 106 м2, штукатурка 85 м2, електрика 12 точок	455,414	223,926			0,000			117,578	5,700	5,700	60,000	0,000	0,000	29,610			24,300	
67	21	1685	Капітальний ремонт покрівлі (без зміни конфігурації) Народного дому у с.Селиська Бібрської міської територіальної громади Львівської області	Культура	Ініціативна група мешканців та вчителів села Селиська	Бібрська	с.Селиська	Виконавчий комітет Бібрської міської ради 26412410	345,934	№2009-1 від 20.09.2021 р.	ТОВ "ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ"	Завершено. Демонтовано 293 м2 даху, влаштовано 293 м2 металопрофілю	392,347	196,173			0,000			97,804	55,201	55,201	67,000	60,000	60,000	0,000	29,610	29,610	31,370	
	4		Великолюбінська селищна громада										1170.216	585.107	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	292.109	292.109	29.497	221.000	119.000	0.000	62.000	62.000	0.000	10.000	0.000
68	1	1489	Реконструкція лінії освітлення на майданчику зі штучним покриттям в смт Великий Любінь Львівського району Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група смт Великий Любінь	Великолюбінська	смт Великий Любінь	Великолюбінська селищна рада 04373056				Завершився тендер. Триває період оскарження та підписання угоди.	141,981	70,990			0,000			35,491	35,491	7,022	33,000	33,000		2,500	2,500		0,000	
69	2	2035	Капітальний ремонт даху комунальної будівлі Великолюбінської селищної ради Львівського району Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група смт Великий Любінь	Великолюбінська	смт Великий Любінь	Великолюбінська селищна рада 04373057				Оголошено тендер 31.08.2021 р., двічі не відбулась закупівля	499,626	249,813			0,000			124,813	124,813	16,172	125,000	23,000		0,000			0,000	
70	3	2109	Закупівля медичного обладнання для фізіотерапевтичного кабінету КНП «АЗПСМ» Великолюбінської селищної ради Львівського району Львівської області	Охорона здоров'я	Ініціативна група смт Великий Любінь	Великолюбінська	смт Великий Любінь	Великолюбінська селищна рада 04373058	228,378	1/МО-М від 04.10.2021р.	ФОП Папкова Світлана Миколаївна	Очікується поставка товарів	228,640	114,320			0,000			56,820	56,820		28,000	28,000		29,500	29,500		0,000	
71	4	70	Капітальний ремонт Народного дому в с.Малий Любінь Львівського району Львівської області	Культура	Ініціативна група с.Малий Любінь	Великолюбінська	с.Малий Любінь	Великолюбінська селищна рада 04373059	288,01919	1/МЛ-М від 06.10.2021р.	ТзОВ "Елегант"	Завершився тендер. Підписано угоду. Розпочато роботи	299,969	149,984			0,000			74,985	74,985	6,303	35,000	35,000		30,000	30,000		10,000	
	2		Глинянська міська громада										970.207	485.103	479.880	0.000	0.000	0.000	0.000	215.104	215.104	209.880	270.000	239.900	239.900	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
72	1	2191	Придбання настільного цифрувальника рентгенівських знімків CR 15-X для КНП “Глинянська міська лікарня”	Охорона здоров'я	Глинянська міська рада	Глинянська	м. Глиняни	Глинянськка міська рада 44070522	492,000	№8 01.09.2021	ТзОВ "Медгарант"	Завершено. Обладнання закуплено	497,100	248,550	248,550		0,000			113,550	113,550	113,550	135,000	104,900	104,900	0,000			0,000	
73	2	2147	Капітальний ремонт покрівлі амбулаторії моно-практики в с. Куровичі Львівського району Львівської області	Охорона здоров'я	Глинянська міська рада	Глинянська	с. Куровичі	Глинянськка міська рада 44070522	456,019	№35 14.09.2021	ПП "БУД-СІТІ-М"	Закуплено матеріали, відремонтовано покрівлю. Завершено	473,107	236,553	231,330		0,000			101,554	101,554	96,330	135,000	135,000	135,000	0,000			0,000	
	10		Городоцька міська громада										4288.002	2142.285	1790.983	1481.686	0.000	0.000	0.000	1130.113	1088.616	1088.616	708.169	523.769	523.769	253.610	253.610	253.610	53.825	53.819
74	1	1350	Реконструкція вуличного освітлення с.Мавковичі Городоцької міської ради Львівської області з використанням енергозберігаючих технологій	Вуличне освітлення	Городоцька міська рада	Городоцька	с. Мавковичі	Городоцька міська рада, 26269892	259,64394	№27/09-2021 від 27.09.2021	ТОВ "ВілКом Монтаж"	Виготовлено ПКД, отримано позитивний висновок експертизи, оголошено закупівлю, підписано угоду, роботи завершено	299,902	149,000			0,000			90,902	9,212	9,212	60,000			0,000			0,000	
75	2	2118	Реконструкція вуличного освітлення по вул. Передній потік, вул. Сільська, вул. Хутірівка та вул. Вишнева в с.Дубаневичі Городоцької міської ради Львівської області	Вуличне освітлення	Городоцька міська рада	Городоцька	с. Дубаневичі	Городоцька міська рада, 26269892	424,90045	№26-10/21Д	ТОВ "ВілКом Монтаж"	Відбувся тендер, розпочато роботи	299,525	149,000			0,000			75,525	21,232	21,232	75,000			0,000			0,000	
76	3	1582	Капітальний ремонт фасаду Городоцької дитячої мистецької школи Городоцького району Львівської області	Культура	Ініціативна група Городоцької дитячої мистецької школи	Городоцька	м. Городок	Гуманітарне управління Городоцької міської ради, 44101707	438,5712	13 від 24.09.2021	ПП "Західстильбудпроект"	Оголошено закупівлю UA-2021-08-28-000905-b, підписано угоду, розпочато роботи	499,891	249,945	237,158	237,158	0,000			133,861	133,861	133,861	64,475	54,475	54,475	51,610	51,610	51,610	0,000	
77	4	1525	Капітальний ремонт (спортзал) Угрівського навчально-виховного комплексу I-II ступенів «заклад загальної середньої освіти - заклад дошкільної освіти» Городоцької міської ради Львівської області	Освіта	Ініціативна група Угрівського НВК I-II ст.	Городоцька	с. Угри	Гуманітарне управління Городоцької міської ради, 44101707	275,057	С21-27 від 23.07.2021	ТзОВ "Елегант"	Завершено. Встановлено дверні блоки-2шт., влаштовано дерев'яні перекриття -89 м/кв., встановлено віконні блоки-9,5 м/кв., встановлено плити і дошки	295,582	147,791	147,786	147,786	0,000			77,348	77,344	77,344	55,000	55,000	55,000	10,000	10,000	10,000	5,443	5,443
78	5	1535	Капітальний ремонт фасаду Долинянського навчально-виховного комплексу I-II ступенів «заклад загальної середньої освіти - заклад дошкільної освіти» Городоцької міської ради Львівської області	Освіта	Ініціативна група Долинянського НВК I-II ст.	Городоцька	с. Долиняни	Гуманітарне управління Городоцької міської ради, 44101707	460,068	№С21-39 від 11.08.2021	ТзОВ "Елегант"	Завершено. Утеплено фасад мінеральними плитами т.150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT"-133м/кв, штукатурка стін та відкосів-420м/кв	499,967	249,983	249,982	249,982	0,000			131,941	131,940	131,940	70,000	70,000	70,000	42,000	42,000	42,000	6,043	6,043
79	6	1548	Капітальний ремонт системи опалення Градівського закладу загальної середньої освіти I - III ступенів Городоцької міської ради Львівської області	Освіта	Ініціативна група Градівського ЗЗСО I-III ст.	Городоцька	с. Градівка	Гуманітарне управління Городоцької міської ради, 44101707	448,29523	С21-29 від 23.07.2021	ТзОВ "Елегант"	Завершено. Проведено демонтаж радіаторів, демонтаж трубопрводів, опалення 21 м, прокладено трубопроводи водопостачання - 56 м, встановлено 10 кВТ стальних радіаторів	499,945	249,972	249,593	227,283	0,000			132,269	132,260	132,260	65,000	55,000	55,000	35,000	35,000	35,000	17,704	17,700
80	7	1649	Капітальний ремонт фасаду з впровадженням енергозберігаючих технологій Городоцького ЗДО №2 (ясла-садок) "Калинонька"	Освіта	Ініціативна група Городоцького ЗДО №2	Городоцька	м. Городок	Гуманітарне управління Городоцької міської ради, 44101707	453,203	Т21-19 від 30.08.2021	ТзОВ "Елегант"	Завершено. Утеплено фасад мінеральними плитами т.150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT"-200 м/кв	499,949	249,974	209,845	167,858	0,000			127,475	127,475	127,475	77,500	77,500	77,500	45,000	45,000	45,000	0,000	
81	8	2073	Капітальний ремонт харчоблоку Мшанського навчально-виховного комплексу I-III ступенів «заклад загальної середньої освіти - заклад дошкільної освіти» імені Степана Тисляка Городоцької міської ради Львівської області	Освіта	Ініціативна група Мшанського НВК I-III ст.	Городоцька	с. Мшана	Гуманітарне управління Городоцької міської ради, 44101707	431,355	№С21-28 від 23.07.2021	ТзОВ "Елегант"	Завершено. Штукатурка відкосів 9,5 м/кв, встановелено віконних блоків-37,8 м/кв, дверних блоків - 16,1 м/кв, влаштування перегородок по каркасу з обшивкою гіпсокартоном 5 м/кв, облицювання стін та відкосів керамічною плиткою - 84 м/кв, прокладання електропроводки - 346 м/п, прокладання трубопроводів водопостачання - 69 м/п, прокладання каналізації - 40 м/п	453,863	226,931	226,930	226,930	0,000			124,103	124,103	124,103	55,000	55,000	55,000	30,000	30,000	30,000	17,829	17,827
82	9	1216	Придбання медичного обладнання фіброгастроскопа GES-300A з ендоскопічною відеосистемою у комплекті, виробництва Shrek для КНП «Городоцька центральна лікарня» Городоцької міської ради	Охорона здоров'я	Ініціативна група КНП «Городоцька центральна лікарня»	Городоцька	м. Городок	КНП "Городоцька центральна лікарня" 01997863	584,5	№307, 29.09.2021	ФОП Сорока Тетяна Василівна	Оголошено закупівлю UA-2021-08-19-004562-c, відбувся тендер, визначено пеоеможця, 10.09.2021 , підписано договір з переможцем, обладнання придбано	490,000	245,000	245,000	0,000	0,000			117,600	212,100	212,100	127,400	98,000	98,000	0,000			0,000	

№ з/п	№з/п в територ ії	Реєстраційний номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансовано з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів районного бюджету, тис. грн	…вано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	…коштів з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	…но з міського/селищного/сільського бюджету замовникам, тис. грн	…видатки з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансовано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	…о коштів фінансового внеску громади, тис. грн	…вано кошти фінансового внеску громади, тис. грн	…кошти фінансового внеску громади, тис. грн	…за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	…рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
83	10	2028	**Капітальний ремонт Городоцького опорного закладу загальної середньої освіти №5 І-ІІІ ступенів Городоцької міської ради Львівської області**	Освіта	Ініціативна група опорного ЗЗСО №5 І-ІІІ ст.	Городоцька	м. Городок	Гуманітарне управління Городоцької міської ради 44101707	449,378	№С21-26 від 23.07.2021	ТзОВ "Елегант"	Завершено. Штукатурка стін та відкосів - 98 м/кв, влаштовано підвісні стелі "Амстронг"-266 м/кв, прокладання електропроводки-528 м/п, встановлено віконних блоків - 48,6м/кв, прокладання каналізації - 9м/п, прокладання труб водопостачання - 9,5 м/п, встановлено дверних блоків - 2,9м/кв	**449,378**	**224,689**	**224,689**	**224,689**	**0,000**			**119,089**	**119,089**	**119,089**	**58,794**	**58,794**	**58,794**	**40,000**	**40,000**	**40,000**	**6,806**	**6,806**
	6		**Давидівська сільська громада**										**2576.257**	**1288.126**	**729.397**	**527.009**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**719.966**	**605.406**	**605.406**	**568.165**	**337.711**	**144.610**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
84	1	1285	**Капітальний ремонт класу хореографії в народному домі в с. Звенигород Львівського району Львівської області**	Культура	Давидівська сільська рада	Давидівська	с. Звенигород	Давидівська сільська рада, 04372313	425,164	№КР2707/3 від 27.07.2021	ФОП Левицький Тарас Миколайович	Гіпсування стін, заміна електрики, монтаж стелі, фарбування стін, встановлення підлоги	**499,818**	**249,908**	**150,132**	**105,462**	**0,000**			**144,448**	**150,144**	**150,144**	**105,462**	**63,950**		**0,000**			**0,000**	
85	2	1458	**Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Народному Домі с. Відники Львівського району Львівської області**	Культура	Давидівська сільська рада	Давидівська	с. Відники	Давидівська сільська рада, 04372313	486,399	№КР2709 від 27.09.2021	ПП"Пальметтабуд"	Підготовчі роботи (виготовлення вікон та дверей)	**430,468**	**215,233**		**0,000**	**0,000**			**124,406**	**6,660**	**6,660**	**90,829**	**91,512**		**0,000**			**0,000**	
86	3	500	**Капітальний ремонт музичного залу ЗДО с. Давидів Львівського району Львівської області**	Освіта	Давидівська сільська рада	Давидівська	с. Давидів	Давидівська сільська рада, 04372313	485,999	№050821 від 05.08.2021	ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТБУД-КСД"	Усі роботи виконано - Гіпсування стін, заміна електрики, монтаж стелі, шліфування підлоги, фарбування стін	**463,048**	**231,524**	**231,524**	**171,722**	**0,000**			**133,821**	**218,249**	**218,249**	**97,703**	**16,330**	**14,610**	**0,000**			**0,000**	
87	4	575	**Капітальний ремонт благоустрою Народного дому в с. Городиславичі Львівського району Львівської області**	Культура	Давидівська сільська рада	Давидівська	с. Городиславичі	Давидівська сільська рада, 04372313	195,834	№1310 від 13.10.2021	ФОП Лоза Ігор Миколайович	Очікується поставка товару	**499,650**	**249,825**	**249,825**	**249,825**	**0,000**			**119,825**	**97,916**	**97,916**	**130,000**			**0,000**			**0,000**	
88	5	1270	**Придбання обладнання для облаштування розвиткової кімнати для дітей на базі НД с. Черепин Львівського району Львівської області**	Культура	Давидівська сільська рада	Давидівська	с. Черепин	Давидівська сільська рада, 04372313	480,857	№Т-15/21 від 13.10.2021	ТОВ Агенство безпеки "Цербер" Безпечне місто	Підготовчі роботи	**200,000**	**100,000**	**97,916**		**0,000**			**57,800**			**42,200**	**35,919**		**0,000**			**0,000**	
89	6	635	**Придбання та встановлення відеоспостереження в Винничківському старостинському окрузі Львівського району Львівської області**	Інші пріоритети	Давидівська сільська рада	Давидівська	с. Винники	Давидівська сільська рада, 04372313	495,9	№КР2109 21.09.2021	ПП "Трейдібудінвест"	Прокладання труби, роботи по основі ділянки, монтаж габіонів, вкладання бруківки.	**483,273**	**241,636**			**0,000**			**139,666**	**132,437**	**132,437**	**101,971**	**130,000**	**130,000**	**0,000**			**0,000**	
	4		**Добросинсько-Магерівська селищна громада**										**712.297**	**355.275**	**163.162**	**122.131**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**191.041**	**145.274**	**145.274**	**13.000**	**0.000**	**0.000**	**72.664**	**72.664**	**72.664**	**80.317**	**42.018**
90	1	1052	**Капітальний ремонт з відновленням елементів благоустрою зупинки громадського транспорту на повороті с.Панчишини Львівського району Львівської області**	Інші пріоритети	Добросинсько-Магерівська сільська рада	Добросинсько-Магерівська	с. Добросин	Добросинсько-Магерівська сільська рада 04371727	78,9924	№58 від 23.09.2021	ПП "Рома"	Розпочато роботи з влаштування "заїздної кишені" автобусної зупинки	**101,004**	**50,000**			**0,000**			**25,204**	**5,400**	**5,400**	**13,000**			**0,000**			**12,800**	
91	2	2100	**Капітальний ремонт каналізації та водопроводу молодіжно спортивного центру в будівлі Народного дому в с.Замок по вул.Шевченка, 1А Львівського району Львівської області**	Культура	Ініціативна група	Добросинсько-Магерівська	с. Замок	Добросинсько-Магерівська сільська рада 04371727	168,095	№46 від 17.08.2021	ФОП Воробель Руслан Михайлович	У приміщенні вимуровано перегородки санвузла, прокладено мережі водопроводу та водовідведення, покладено плитку, виконано внутрішні оздоблювальні роботи	**209,858**	**104,900**	**101,031**	**60,000**	**0,000**			**51,958**	**34,531**	**34,531**	**0,000**			**28,664**	**28,664**	**28,664**	**24,336**	**24,336**
92	3	786	**Капітальний ремонт віконних прорізів з заміною на металопластикові склопакети з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі Бишківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Добросинсько-Магерівської сільської ради по вул.Центральна, 18 с.Бишків Львівського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група	Добросинсько-Магерівська	с. Бишків	Добросинсько-Магерівська сільська рада 04371727	100,000	№69 від 25.08.2021	ФОП Рак Орест Ігорович	Завершено. Встановлено 15 металопластикових вікон, зроблено відкоси	**134,751**	**67,375**	**62,131**	**62,131**	**0,000**			**31,694**	**26,753**	**26,753**	**0,000**			**18,000**	**18,000**	**18,000**	**17,682**	**17,682**
93	4	944	**Закупівля та облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика з тренажерним обладнанням с. Бірки Добросинсько-Магерівської сільської ради Львівського району Львівської області (нове будівництво)**	Інші пріоритети	Ініціативна група	Добросинсько-Магерівська	с. Бірки	Добросинсько-Магерівська сільська рада 04371727	229,484	№55 від 20.09.2021	ФОП Воробель Руслан Михайлович	Проведено планування території майданчика, замовлено обладнання. Розпочинаються роботи з огородження майданчика.	**266,684**	**133,000**			**0,000**			**82,185**	**78,590**	**78,590**	**0,000**			**26,000**	**26,000**	**26,000**	**25,499**	
	7		**Жовківська міська громада**										**1589.308**	**718.448**	**544.448**	**300.775**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**466.035**	**378.035**	**232.780**	**120.000**	**40.000**	**0.000**	**195.451**	**87.050**	**81.000**	**89.374**	**89.374**
94	1	2145	**Капітальний ремонт вуличного освітлення з впровадженням енергозберігаючих технологій по вул.Лозинка в с.Мокротин Львівського району Львівської області.**	Вуличне освітлення	Ініціативна група села Мокротин	Жовківська	с. Мокротин	Жовківська міська рада 4056248	250,437	№76 від 06.09.2021	Товариство з обмеженою відповідальністю "РАУН"	Встановлення світильників, підвішення проводів	**199,358**	**78,958**	**78,958**		**0,000**			**70,000**	**70,000**		**0,000**			**50,400**			**0,000**	
95	2	1124	**Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів з заміною на металопластикові склопакети з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі Жовківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки по вул. Дорошенка, 9 м. Жовква Львівського району Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група Жовківського РТЦ	Жовківська	м. Жовква	Жовківська міська рада 4056248				Відмова від реалізації (Лист ЛРТЦКСП від 05.10.2021 №1086)																		
96	3	2603	**Придбання мобільної сцени, звукового та світлового обладнання для потреб громади с. Деревня Львівського району Львівської області**	Культура	ГО "Михайлівське товариство"	Жовківська	с. Деревня	Жовківська міська рада 4056248	428,973	№84 від 20.10.21р.	ФОП Чучман Р.М.	Розпочато роботи	**350,000**	**174,000**			**0,000**			**88,000**			**80,000**			**8,000**			**0,000**	
97	4	1500	**Капітальний ремонт з влаштуванням внутрішніх вбиралень Мокротинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів корпус № 3 по вул. Кут-1, 16а, с. Мокротин Львівського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група	Жовківська	с. Мокротин	Жовківська міська рада 4056248	124,998	№1/21 від 01.01.2021р.	ПП "Техкомплект"	Роботи завершено: влаштування перегородок, встановлення сантехніки	**163,352**	**76,775**	**76,775**	**76,775**	**0,000**			**45,577**	**45,577**	**35,577**	**0,000**			**25,000**	**25,000**	**25,000**	**16,000**	**16,000**
98	5	2043	**Капітальний ремонт внутрішніх вбиралень та підлог класних приміщень Жовківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 по вул.Набережна, 2 м.Жовква Львівського району Львівської області.**	Освіта	Ініціативна група школи	Жовківська	м. Жовква	Жовківська міська рада 4056248	259,514	№786-2021 від 28.07.2021р.	ТОВ РОСАНА-АРХБУДКОМ	Роботи завершено: перегородки, побілка стін, заміна світильників, заміна підлоги	**299,168**	**100,000**	**100,000**	**95,000**	**0,000**			**123,896**	**123,896**	**118,346**	**0,000**			**56,000**	**56,000**	**56,000**	**19,272**	**19,272**
99	6	2071	**Капітальний ремонт пічок в ЗЗСО І-ІІ ст. по вул. Польова, 50а с. Воля-Висоцька Львівського району, Львівської області**	Освіта	ініціативна група батьків	Жовківська	с. Воля-Висоцька	Жовківська міська рада 4056248	230,977	№24с від 20.07.2021р.	ТзОВ ТТ-Будівничий	Демонтаж старих та будівництво нових пічок, роботи завершені	**277,460**	**138,730**	**138,730**	**129,000**	**0,000**			**69,365**	**69,365**	**64,007**	**40,000**	**40,000**		**6,051**	**6,050**		**23,314**	**23,314**
100	7	368	**Капітальний ремонт системи опалення будівлі корпусу №2 Туринківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Туринка Жовківської міської ради Львівського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група жителів села Туринка	Жовківська	с. Туринка	Жовківська міська рада 4056248	249,432 14,850 3,222	№807-2021 від 14.09.21р. №868-2021 від 09.08.21р.	ТОВ РОСАНА-АРХБУДКОМ	Підписано угоду, розпочаті роботи, прокладені нові мережі по опаленю	**299,970**	**149,985**	**149,985**		**0,000**			**69,197**	**69,197**	**14,850**				**50,000**			**30,788**	**30,788**
	8		**Жовтанецька сільська громада**										**2778.285**	**1387.189**	**1106.677**	**941.663**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**683.979**	**529.620**	**446.914**	**679.000**	**872.046**	**872.046**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**28.117**	**28.117**
101	1	313	**Реконструкція вуличного освітлення по вул.Садова с.Вислобоки Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Жовтанецька сільська рада	Жовтанецька	с. Вислобоки	Жовтанецька сільська рада 04374039	234,845	№01/07 від 27 липня 2021 року	ПП НВП "Енерго-Ефект"	Роботи завершено	**297,399**	**148,000**	**128,743**	**128,743**	**0,000**			**74,399**	**74,399**	**54,993**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**0,000**			**0,000**	
102	2	1043	**Придбання та встановлення зупинок громадського транспорту у селах Жовтанецької сільської ради Львівського району Львівської області**	Інші пріоритети	Жовтанецька сільська рада	Жовтанецька	с. Жовтанці	Жовтанецька сільська рада 04374039	339,000	№01/09 від 10 вересня 2021 року	ФОП Кучма Ігор Васильович	Встановлено 6 зупинок громадського транспорту (ще потрібно встановити 4 шт)	**330,000**	**165,000**	**165,000**		**0,000**			**75,000**	**75,000**	**11,700**	**90,000**	**90,000**	**90,000**	**0,000**			**0,000**	
103	3	2130	**Придбання й встановлення обладнання для надання паспортних послуг у ЦНАПі Жовтанецької сільської ради Львівської області**	Інші пріоритети	Жовтанецька сільська рада	Жовтанецька	с. Жовтанці	Жовтанецька сільська рада 04374039	329,922	№1 від 28 серпня 2021 року	ТзОВ СОФТСІТІ	Завершено, встановлено обладнання для паспортного столу	**330,000**	**165,000**	**164,961**	**164,922**	**0,000**			**80,000**	**80,000**	**80,000**	**85,000**	**85,000**	**85,000**	**0,000**			**0,000**	
104	4	167	**Придбання музичних інструментів та обладнання для Жовтанецької дитячої музичної школи Львівського району Львівської області**	Культура	Жовтанецька сільська рада	Жовтанецька	с. Жовтанці	Жовтанецька сільська рада 04374039	224,69	№16/08 від 16 серпня 2021 року	ФОП Кравець Світлана Сергіївна	Роботи завершено	**204,738**	**102,369**	**102,369**	**102,369**	**0,000**			**50,369**	**20,321**	**20,321**	**52,000**	**102,000**	**102,000**	**0,000**			**0,000**	
105	5	18	**Капітальний ремонт приміщень їдальні Великоколоднівського НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ" Жовтанецької сільської ради Львівської області**	Освіта	Жовтанецька сільська рада	Жовтанецька	с. Велике Колодно	Жовтанецька сільська рада 04374039	495,088	№134 від 23 липня 2021 року	ФОП Мандрик Павло Олегович	Завершено капітальні ремонтні роботи, влаштування основ підлоги, покриття стін, прокладання мереж: електрики, водопостачання, водовідведення та інші	**497,197**	**248,000**	**248,000**	**248,000**	**0,000**			**123,525**	**123,525**	**123,525**	**110,000**	**110,000**	**110,000**	**0,000**			**15,672**	**15,672**
106	6	1131	**Капітальний ремонт входів для покращення доступності Жовтанецького опорного ЗЗСО Жовтанецької сільської ради Львівської області**	Освіта	Жовтанецька сільська рада	Жовтанецька	с. Жовтанці	Жовтанецька сільська рада 04374039	450,298	№135 від 23 липня 2021 року	ФОП Мандрик Павло Олегович	Завершено роботи з облаштування пандусів, покрівлі сходів та влаштування основ сходів	**498,640**	**249,320**	**235,279**	**235,279**	**0,000**			**123,875**	**123,875**	**123,875**	**113,000**	**113,000**	**113,000**	**0,000**			**12,445**	**12,445**
107	7	1201	**Придбання дитячого майданчика для Вихопнівської філії Жовтанецького опорного ЗЗСО Жовтанецької сільської ради Львівської області**	Освіта	Жовтанецька сільська рада	Жовтанецька	с. Вихопні	Жовтанецька сільська рада 04374039	124,65	№127 від 14 липня 2021 року	ФОП Маляр Андрій Стефанович	Завершено. Встановлено дитячий майданчик	**125,000**	**62,500**	**0,000**	**62,350**	**0,000**			**32,500**	**32,500**	**32,500**	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**0,000**			**0,000**	
108	8	163	**Капітальний ремонт роздягальні для футбольних команд та облаштування території на стадіоні с.Жовтанці Львівського району Львівської області**	Інші пріоритети	Жовтанецька сільська рада	Жовтанецька	с. Жовтанці	Жовтанецька сільська рада 04374039	491,104	№1 від 16 вересня 2021 року	ФОП Пителъ Б.М.	Тривають роботи, виконано будівельні роботи в межах небюджетного внеску	**495,311**	**247,000**	**62,325**		**0,000**			**124,311**			**124,000**	**267,046**	**267,046**	**0,000**			**0,000**	
	3		**Зимноводівська сільська громада**										**1274.225**	**637.113**	**387.113**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**350.373**	**165.000**	**0.000**	**270.000**	**165.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**16.739**	**0.000**
109	1	2108	**Придбання сучасного цифрового обладнання для кабінетів природничих наук (біології, хімії, географії) та іноземних мов (англійської та німецької) Лапаївського ліцею імені Героя України Георгія Кірпи Зимноводівської сільської ради Львівського району Львівської області**	Освіта	Зимноводівська сільська рада	Зимноводівська	с. Лапаївка	Зимноводівська сільська рада 4372282	320,76	№130 від21.09.2021р	ТзОВ "Сервіс Комп'ютерної техніки"	Проведено тендер. Укладено договір з підрядною організацією. Розпочато роботи	**334,225**	**167,113**	**167,113**		**0,000**			**99,773**	**55,000**		**55,000**	**55,000**		**0,000**			**12,339**	
110	2	462	**Придбання медичної техніки, необхідної для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Зимноводівської сільської ради Львівського району Львівської області**	Охорона здоров'я	Зимноводівська сільська рада	Зимноводівська	с. Зимна Вода	Зимноводівська сільська рада 4372282	45,5		ФОП Зубицька Лідія Миколаївна	Проведено тендер. Укладено договір з підрядною організацією. Розпочато роботи	**440,000**	**220,000**	**220,000**		**0,000**			**105,600**	**110,000**		**110,000**	**110,000**		**0,000**			**4,400**	
111	3	489	**Встановлення системи відеоспостереження для підвищення рівня громадської безпеки на території с. Зимна Вода Львівського району Львівської області**	Інші пріоритети	Зимноводівська сільська рада	Зимноводівська	с. Зимна Вода	Зимноводівська сільська рада 4372282				Підготовлено тендерну документацію. Закупівля буде оголошена найближчим часом.	**500,000**	**250,000**			**0,000**			**145,000**			**105,000**			**0,000**			**0,000**	
	3		**Кам'янка-Бузька міська громада**										**1345.078**	**669.393**	**669.393**	**649.312**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**398.685**	**943.376**	**851.229**	**277.000**	**277.000**	**257.000**	**0.000**	**20.952**	**20.952**	**0.000**	**0.000**
112	1	742	**Будівництво мультифункційного спортивного майданчика в парку імені Т.Г.Шевченка у м.Кам'янка-Бузька Львівської області**	Інші пріоритети	Кам'янка-Бузька міська рада	Кам'янка-Бузька	м. Кам'янка-Бузька	Камянка-Бузька міська рада 04056196	726,775	№39/21 від 03.08.21	ПП "Промтехвод-Ч"	Завершуються роботи по встановленню майданчика	**499,528**	**249,700**	**249,700**	**249,700**	**0,000**			**144,828**	**415,478**	**323,331**	**105,000**	**105,000**	**105,000**	**0,000**	**20,952**	**20,952**	**0,000**	
113	2	741	**Реконструкція вуличного освітлення міста Кам'янка-Бузька Львівської області вулиць Д.Галицького, Львівська, Драгоманова, Федьковича**	Вуличне освітлення	Кам'янка-Бузька міська рада	Кам'янка-Бузька	м. Кам'янка-Бузька	Камянка-Бузька міська рада 04056197	1176,145	№181 від 17.09.2021	ТОВ"РАУН"	Проводяться роботи	**499,386**	**249,693**	**249,693**	**229,693**	**0,000**			**119,693**	**393,817**	**393,817**	**130,000**	**130,000**	**110,000**	**0,000**			**0,000**	
114	3	1100	**Придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування для КНП "Кам'янка-Бузька районна лікарня" по вул.Героїв Небесної Сотні 29а в м.Кам'янка-Бузька Львівської області**	Охорона здоров'я	Ініціативна група КНП "Кам'янка-Бузька ЦРЛ"	Кам'янка-Бузька	м. Кам'янка-Бузька	Камянка-Бузька міська рада 04056198	322 24,0	№2209 від 22.09.2021 №359/08/01 від 13.09.21	ФОП Касарлі О.Ю. ТзОВ "Сейл Д Люкс"	Завершено. Проведено придбання медичного обладнання та кушеток	**346,164**	**170,000**	**170,000**	**169,919**	**0,000**			**134,164**	**134,081**	**134,081**	**42,000**	**42,000**	**42,000**	**0,000**			**0,000**	
	8		**Комарнівська міська громада**										**2243.519**	**1106.808**	**730.698**	**631.265**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**668.950**	**495.787**	**447.239**	**168.700**	**161.110**	**161.110**	**257.350**	**219.140**	**219.140**	**41.711**	**19.000**
115	1	996	**Реконструкція вуличного освітлення по вул. Подоби, в селі Грімне Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Ініціативна група с.Грімне	Комарнівська	с. Грімне	Комарнівська міська рада 26411516	190,3	№282 від 28.082021	ПП НВП "Енерго - Ефект"	Роботи завершено	**299,837**	**149,918**	**99,433**		**0,000**			**83,619**	**41,933**	**41,933**	**45,000**	**45,000**	**45,000**	**21,300**	**21,300**	**21,300**	**0,000**	
116	2	1524	**Реконструкція вуличного освітлення по вул.Миру, Весела в с. Тулиголове Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Ініціативна група жителів с.Тулиголове	Комарнівська	с. Тулиголове	Комарнівська міська рада 26411516	251,941	№319 від 10.09.2021	ПП НВП "Енерго - Ефект"	Тривають роботи	**299,419**	**149,709**			**0,000**			**89,710**	**82,510**	**33,962**	**0,000**			**60,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
117	3	1566	**Будівництво вуличного освітлення по вулиці Бічна та вулиці Річна від дорожнього знаку населеного пункту "Кліцько" по центральній частині дороги до житлового будинку за номером 20 в с. Кліцько Городоцького району Львівської області**	Вуличне освітлення	Комарнівська міська рада	Комарнівська	с. Кліцько	Комарнівська міська рада 26411516	231,677	№ 200 від 08.07.2021	ПП НВП "Енерго - Ефект"	Установлення світильників 23 шт., прокладання кабелю 46 м., прокладання проводу СІП 1660 м., встановлення стояків 13 шт. Завершено	**237,390**	**118,695**	**117,462**	**117,462**	**0,000**			**68,695**	**67,462**	**67,462**	**50,000**	**50,000**	**50,000**	**0,000**			**0,000**	

№ з/п	№з/п в терит орії	Реєстраційний номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансовано з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів районного бюджету, тис. грн	...вано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	...коштів з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	...но з міського/селищного/сільського бюджету замовникам, тис. грн	...видатки з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансовано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	...о коштів фінансового внеску громади, тис. грн	...вано кошти фінансового внеску громади, тис. грн	...кошти фінансового внеску громади, тис. грн	...за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	...рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
118	4	1815	**Реконструкція вуличного освітлення по вул.Львівська в с.Березець Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Ініціативна група с.Березець	Комарнівська	с. Березець	Комарнівська міська рада 26411516	153,486	№302 від 03.09.21	ПП НВП "Енерго - Ефект"	Завершено. Встановлено 14 шт світильників, протянено кабель 28м, провід 660 м	**213,982**	**106,991**	**87,417**	**87,417**	**0,000**			**59,991**	**40,417**	**40,417**	**0,000**			**47,000**	**47,000**	**47,000**	**0,000**	
119	5	2253	**Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика на території Березецького ЗДО «Веселка» по вул. Театральна, 169б, с. Березець, Комарнівської міської ради**	Інші пріоритети	Комарнівська міська рада	Комарнівська	с. Березець	Комарнівська міська рада 26411516	170,500	№254 від 05.08.21	ФОП Маляр А.С.	Встановлено ігровий комплекс -1 шт., гойдака-балансир-2 шт., гойдалка подвійна -1 шт., карусель 1 шт., пісочниця -1 шт., дитячий будиночок- 1 шт., пісочний столик 1 шт., гірка -1 шт.	**190,000**	**80,050**	**79,800**	**79,800**	**0,000**			**62,250**	**62,000**	**62,000**	**28,700**	**28,700**	**28,700**	**0,000**			**19,000**	**19,000**
120	6	1372	**Капітальний ремонт Переможненського ЗДО ясла-садок «Квітуча вишенька» Комарнівської міської ради Львівської області**	Освіта	Ініціативна група Переможненського ЗДО	Комарнівська	с. Переможне	Комарнівська міська рада 26411516	221,666	№201 від 13.07.2021	ТОВ "Будресурс "ІГ""	Завершено. Утеплено фасад 88,5 кв.м, заповнення перегородок металопластиком 14,3 кв.м	**247,894**	**123,947**	**112,172**	**112,172**	**0,000**			**73,947**	**69,762**	**69,762**	**10,000**	**2,410**	**2,410**	**40,000**	**40,000**	**40,000**	**0,000**	
121	7	1871	**Реконструкція даху Переможненського ЗЗСО І –ІІІ ступенів Комарнівської міської ради Львівської області**	Освіта	Ініціативна група Переможненського ЗЗСО	Комарнівська	с. Переможне	Комарнівська міська рада 26411516	450,280	№223 від 26.07.21	ТзОВ "Елегант"	Виконано реконструкцію даху в повному обсязі	**499,997**	**249,998**	**234,414**	**234,414**	**0,000**			**147,288**	**131,703**	**131,703**	**35,000**	**35,000**	**35,000**	**45,000**	**67,711**	**67,711**	**22,711**	
122	8	1616	**Реконструкція вуличного освітлення по вул. Довга, в селі Підзвіринець Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Ініціативна група с.Підзвіринець	Комарнівська	с. Підзвіринець	Комарнівська міська рада 26411516	204,5386	№390 від 18.10.2021	ТОВ Енергобудівельна компанія "Електроконтакт Захід"	Виготовлено ПКД, оплачено технічні умови, проведено експертизу. 13.09.2021 вийшли на торги, закупівля не відбулась, повторно вийшли 1.10.2021, підписано угоду	**255,000**	**127,500**			**0,000**			**83,450**			**0,000**			**44,050**	**43,129**	**43,129**	**0,000**	
	5		**Куликівська селищна громада**										**1027.621**	**495.303**	**244.570**	**137.355**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**273.033**	**212.997**	**153.592**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**163.651**	**122.655**	**72.655**	**75.634**	**75.634**
123	1	1297	**Капітальний ремонт системи димовидалення в Народному домі по вул. Городня,2 в с.Костеїв Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області**	Культура	Ініціативна група	Куликівська	с. Костеїв	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Куликівської селищної ради 44045543	90,222	№7 від 13.08.21	ФОП Рак Орест Ігорович	Завершено. Розбирання димових цегляних труб і лежаків - 10м; прочищення вертикального димоходу з цегли - 10м; мурування димарів без обштукатурювання - 0,65м^3; штукатурення поверхні димарів - 6м^2; прокладання повітроводів - 5,8 м^2; прокладання коробів та ізольованих проводів - 120м	**113,539**	**56,770**	**56,770**		**0,000**			**32,926**	**32,926**	**32,926**	**0,000**			**14,284**	**14,284**	**14,284**	**9,559**	**9,559**
124	2	2010	**Капітальний ремонт будівлі Народного дому по вул. Івана Франка, 43 в с. Гребінці Львівського району Львівської області**	Культура	Ініціативна група	Куликівська	с. Гребінці	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Куликівської селищної ради 44045543	250,493	№5 від 10.08.21	ПП "Либідь"	Завершено. Розбирання покриття та основ бруківки - 2м^3, розробка грунту - 28м^3, засипання траншей - 22м^3, влаштування піщаної основи під трубопроводи - 3м^3, влаштування гідроізоляції - 62м^2, укладання трубопроводів - 15м, улаштування цементної стяжки - 61м^2; відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, штукатурення поверхонь стін, безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу, фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці - 118,31м^2; безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу, фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель - 86,92м; улаштування багет - 39м; демонтаж дверних коробок - 2 шт.; демонтаж віконних коробок - 4 шт.; заповнення віконних прорізів готовими блоками - 5,64м^2; заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками - 4,87м^2, покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій поверхні стін - 42,05м^2, улаштування покриттів з керамічних плиток - 60,65м^2	**299,866**	**145,000**	**145,000**	**137,355**	**0,000**			**77,866**	**77,866**	**77,866**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**38,371**	**38,371**	**38,371**	**33,629**	**33,629**
125	3	2137	**Придбання технічного обладнання для потреб Куликівської територіальної громади**	Культура	Куликівська селищна рада	Куликівська	смт Куликів	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Куликівської селищної ради 44045543				Повторно оголошено спрощену закупівлю	**247,065**	**123,533**			**0,000**			**60,036**			**5,000**			**40,996**			**17,500**	**17,500**
126	4	1851	**Придбання інвентаря та обладнання для харчоблоку Мервичівського ЗЗСО І-ІІ ступенів**	Освіта	Ініціативна група громади	Куликівська	с. Мервичі	Відділ освіти Куликівської селищної ради 44069365	146,19	№8с від 17.09.21	ТОВ Євроторгсервіс	Завершено.Придбано: плита електричня, парасоля витяжна, холодильник побутовий, м'ясорубка промислова, холодильник побутовий, морозильна камера, ванна мийна - 4шт.; полиця для сушіння посуду, стелаж виробничий - 5 шт.; стіл виробничий - 6 шт.	**194,005**	**90,000**			**0,000**			**54,005**	**54,005**		**0,000**			**50,000**	**50,000**		**0,000**	**0,000**
127	5	1459	**Капітальний ремонт приміщень загального користування із впровадженням енергозберігаючих технологій корпусу №1 Сулимівського ЗЗСО І-ІІ ст. по вул.Центральній, 7 Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група	Куликівська	с. Сулимів	Відділ освіти Куликівської селищної ради 44069366	146,378	№31 від 17.09.21	ФОП Козакевич І.Р.	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток - 0,42м^2; розбирання дощатих покриттів підлог - 46,91м^2; зміна рівня підлоги у будівлі, виймання грунту з розробленням та навантаженням - 14,073м^3; улаштування підстильного шару піщаного - 4,691м^3; улаштування підстильного шару бетонного - 3,7528м^3; улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м^2, армування стяжки дротяною сіткою - 46,91м^2; демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах - 1 шт; демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах - 2 шт; заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3м^2 з металопластику у кам'яних стінах - 3,55м^2; відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель; просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі - 8,3м^2; (демонтаж)прокладання	**173,146**	**80,000**	**42,800**		**0,000**			**48,200**	**48,200**	**42,800**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**14,946**	**14,946**
	1		**Мурованська сільська громада**										**494.158**	**247.079**			**0.000**	**0.000**	**0.000**	**118.598**	**0.000**	**0.000**	**128.481**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
128	1	1519	**Реконструкція системи опалення ДНЗ «Веселка» по вул. Шевченка, 9а у с. Муроване Мурованської сільської ради територіальної громади Львівського району Львівської області**	Освіта	Мурованська сільська рада	Мурованська	с. Муроване	Мурованська сільська рада 0436977				Закупівлю оголошено повторно 01.10.2021. Учасник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Сервіскотломонтаж-Львів" - остаточна пропозиція на розгляді 13.10. - 425487,0 грн . Згідно протоколу розкриття пропозицій від 19.10. - зазначеного переможця дискваліфіковано, протокол оскаржено. У листопаді знову оголошено закупівлю.	**494,158**	**247,079**			**0,000**			**118,598**			**128,481**			**0,000**			**0,000**	
	12		**Новояричівська селищна громада**										**5993.820**	**2680.228**	**1931.931**	**1931.931**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**1858.024**	**1697.279**	**1548.379**	**1401.853**	**1276.409**	**1225.409**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**53.715**	**0.000**
129	1	1256	**Капітальний ремонт вуличного освітлення пл. Єдності смт. Новий Яричів Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Новояричівська селищна рада	Новояричівська	смт Новий Яричів	Новояричівська селищна рада 04374134	482,246	№16/08-1	ТзОВ"ВілКом Монтаж"	Завершено. Прокладання електричних мереж, встановлення освітлювальних опор і встановлення вуличних світильників	**499,990**	**187,246**	**187,246**	**187,246**	**0,000**			**187,247**	**187,247**	**187,247**	**125,497**	**125,497**	**125,497**	**0,000**			**0,000**	
130	2	1301	**Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Мирна в с. Неслухів Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Новояричівська селищна рада	Новояричівська	с. Неслухів	Новояричівська селищна рада 04374134	866,661	№09-13/21 від 13.09.2021	ТзОВ"ВілКом Монтаж"	Завершено. Прокладання електричних мереж, встановлення освітлювальних опор і встановлення вуличних світильників	**499,169**	**186,939**	**186,939**	**186,939**	**0,000**			**186,939**	**186,939**	**186,939**	**125,291**	**125,291**	**125,291**	**0,000**			**0,000**	
131	3	744	**Будівництво очисних споруд каналізації господарсько-побутових стоків по вул.Галицька, 143 с.Старий Яричів Львівської обл.**	Інші пріоритети	Ініціативна група мешканців СТ	Новояричівська	смт Новий Яричів	Новояричівська селищна рада 04374134				Оголошено закупівлю	**499,800**	**249,900**			**0,000**			**148,900**	**148,900**		**51,000**	**51,000**		**0,000**			**50,000**	
132	4	1421	**Придбання і встановлення дитячого майданчика по вул.Галицька, 143 с.Старий Яричів Кам'янка-Бузького району Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група мешканців СТ "Сонячна Поляна"	Новояричівська	с. Старий Яричів	Новояричівська селищна рада 04374134	493,5	№7/09-3від 07.09.2021	ФОП Маляр Андрій Степанович	Завершено роботи, підготовка площадки і встановлення опор, встановлено дитячий майданчик	**498,588**	**249,294**	**249,294**	**249,294**	**0,000**			**148,579**	**147,206**	**147,206**	**97,000**	**97,000**	**97,000**	**0,000**			**3,715**	
133	5	2066	**Придбання і встановлення системи відеоспостереження в смт. Новий Яричів Львівського району Львівської області**	Інші пріоритети	Новояричівська селищна рада	Новояричівська	смт Новий Яричів	Новояричівська селищна рада 04374134	495,5	№21/09-1 від 21.09.2021	ТОВ Агенство безпеки "Цербер"	Завершено, ролведено прокладання кабелю, встановлення відеокамер	**499,589**	**249,295**	**249,295**	**249,295**	**0,000**			**124,897**	**124,897**	**124,897**	**125,397**	**125,397**	**125,397**	**0,000**			**0,000**	
134	6	1453	**Капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі Комунального закладу «Народний дім с. Банюнин» Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області**	Культура	Новояричівська селищна рада	Новояричівська	с. Банюнин	ВОКТМС Новояричівської селищної ради 43907236	560,903	№29/06-1 від 29.06.2021	ТоОВ"Захід Рембуд"	Завершено. Утеплено фасад КУ"Народний дім" с.Банюнин	**499,365**	**249,000**	**249,000**	**249,000**	**0,000**			**125,024**	**124,512**	**124,512**	**125,341**	**125,341**	**125,341**	**0,000**			**0,000**	
135	7	1180	**Капітальний ремонт (заміна покрівлі) початкової школи с. Старий Яричів – філія ЗЗСО І-ІІІ ступенів смт Новий Яричів Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області**	Освіта	Новояричівська селищна рада	Новояричівська	с. Старий Яричів	ВОКТМС Новояричівської селищної ради 43907236	608,18	№23/07-1 від 23.07.2021	ТзОВ"Репаірсбуд"	Завершено, замінено покрівлю даху	**499,318**	**186,745**	**186,745**	**186,745**	**0,000**			**187,244**	**187,244**	**187,244**	**125,329**	**125,329**	**125,329**	**0,000**			**0,000**	
136	8	1520	**Капітальний ремонт паливної Закладу загальної середньої освіти та дошкільної освіти І-ІІ ступенів с. Руданці, Новояричівської селищної ради, Львівського району, Львівської області**	Освіта	Новояричівська селищна рада	Новояричівська	с. Руданці	ВОКТМС Новояричівської селищної ради 43907236	2977,5	№9/09-1 від 09.09.2021	ТзОВ"Абеліт Плюс"	Завершено, замінено батареї та труби системи опалення	**499,998**	**249,499**	**249,499**	**249,499**	**0,000**			**124,999**	**124,999**	**124,999**	**125,500**	**125,500**	**125,500**	**0,000**			**0,000**	
137	9	1206	**Капітальний ремонт (заміна покрівлі) в КНП "Новояричівська районна лікарня" Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області**	Охорона здоров'я	Новояричівська селищна рада	Новояричівська	смт Новий Яричів	20764225	716,318	№29-07-07 від 29.07.2021	ТОВ "Захід Рембуд"	Завершено. Демонтаж даху, влаштування нової обрешітки даху	**499,918**	**187,219**	**187,219**	**187,219**	**0,000**			**187,220**	**187,220**	**187,220**	**125,479**	**125,479**	**125,479**	**0,000**			**0,000**	
138	10	1778	**Капітальний ремонт приміщень кухні у Закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів та дошкільної освіти с. Пикуловичі Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області**	Освіта	Новояричівська селищна рада	Новояричівська	с. Пикуловичі	ВОКТМС Новояричівської селищної ради 43907236	1868,928	№3/08 від 03.08.2021	ТзОВ"Наш простір"	демонтаж, штукатурка, шпаклівка, прокладання інженерних мереж, покладка плитки	**498,515**	**186,694**	**186,694**	**186,694**	**0,000**			**186,694**	**186,694**	**186,694**	**125,127**	**125,127**	**125,127**	**0,000**			**0,000**	
139	11	1630	**Капітальний ремонт (заміна покрівлі) Закладу загальної середньої освіти та дошкільної освіти І-ІІ ступенів с. Руданці Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області**	Освіта	Новояричівська селищна рада	Новояричівська	с. Руданці	ВОКТМС Новояричівської селищної ради 43907236				Демонтаж даху	**499,794**	**249,397**			**0,000**			**124,949**	**67,302**	**67,302**	**125,448**	**125,448**	**125,448**	**0,000**			**0,000**	
140	12	1485	**Капітальний ремонт (заміна покрівлі) будівлі Комунального закладу «Народний дім с.Убині» Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області**	Культура	Новояричівська селищна рада	Новояричівська	с. Убині	ВОКТМС Новояричівської селищної ради 43907236				Демонтаж даху	**499,776**	**249,000**			**0,000**			**125,332**	**24,119**	**24,119**	**125,444**			**0,000**			**0,000**	
	6		**Оброшинська сільська громада**										**2011.915**	**990.000**	**105.250**	**105.220**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**503.836**	**272.424**	**272.424**	**458.726**	**449.471**	**45.900**	**10.000**	**10.000**	**0.000**	**49.353**	**0.000**
141	1	2093	**Реконструкція вуличного освітлення по вул. Полуботка, вул. М. Конопницької, вул. Шептицького та вул. Л. Українки в с. Конопниця Оброшинської сільської ради Львівської області**	Вуличне освітлення	Оброшинська сільська рада	Оброшинська	с. Оброшине	КП "ОБРОШИН" 35148383	31,619	Дог №1-08/8 від 27.08.2021 (виготовлення ПКД); Дог №5027-1 від 27.08.2021 (проведення експертизи)	ТзОВ "ЕЛБУД-МОНТАЖ"	Триває встановлення світильників, заміна мереж, встановлення автоматики управління	**491,846**	**245,000**			**0,000**			**120,846**	**31,619**	**31,619**	**126,000**	**116,705**		**0,000**			**0,000**	
142	2	1962	**Впровадження системи відеоспостереження у с. Конопниця Оброшинської сільської ради Львівської області**	Інші пріоритети	Оброшинська сільська рада	Оброшинська	с. Конопниця	Оброшинська сільська рада 04369587	94,75	Дог№78, дог №79 від 15.09.2021, дог №59 від 03.08.2021	ФОП Чоба В.Ю.	Монтаж мереж оптичного зв'язку та живлення камер	**199,961**	**99,000**	**55,250**	**55,250**	**0,000**			**50,000**	**39,500**	**39,500**	**50,961**	**50,961**		**0,000**			**0,000**	

№ з/п	№з/п в територ орії	Реєстраційний номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансовано з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів районного бюджету, тис. грн	...вано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	... коштів з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	...но з міського/селищного/сільського бюджету замовникам, тис. грн	... видатки з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансовано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	...о коштів фінансового внеску громади, тис. грн	...вано кошти фінансового внеску громади, тис. грн	... кошти фінансового внеску громади, тис. грн	... за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	... рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
143	3	1095	**Капітальний ремонт тиру Оброшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Оброшине Оброшинської сільської ради Львівської області**	Освіта	Оброшинська сільська рада	Оброшинська	с. Оброшине	Відділ освіти, культури, туризму. Молоді та спорту Оброшинської сільської ради 44018290	476,904	Дог №102 від 31.08.2021	ТОВ "ВСБУД"	Роботи розпочаті, приміщення очищене, тривають внутрішні роботи	**499,667**	**240,000**			**0,000**			**130,000**	**117,400**	**117,400**	**103,975**	**103,975**		**0,000**			**25,692**	
144	4	1097	**Придбання сантехнічного обладнання для дошкільного навчального закладу (ДНЗ) в с. Оброшине Оброшинської сільської ради Львівської області**	Освіта	Оброшинська сільська рада	Оброшинська	с. Оброшине	Відділ освіти, культури, туризму. Молоді та спорту Оброшинської сільської ради 44018291	7,7 11,6	договір №77 від 09.07.2021., код за ДК 021:2015: 3915 0000-8; договір №78 від 09.07.2021, код за ДК 021:2015: 4416	ФОП Думич Н.І	Укладено 3 угоди, придбано частину обладнання. Триває укладення решти угод для завершення проєкту	**102,452**	**50,000**	**50,000**	**49,970**	**0,000**			**25,000**	**24,958**	**24,958**	**17,452**	**17,452**	**14,700**	**10,000**	**10,000**		**0,000**	
145	5	1377	**Капітальний ремонт приміщення фельшерсько-акушерського пункту (ФАПу) в селі Конопниця Оброшинської сільської ради Львівської області**	Охорона здоров'я	Оброшинська сільська рада	Оброшинська	с. Оброшине	КНП ЦПМСД Оброшинської сільської ради 44119976	210,324	Дог №1/09 від 01.09.2021	ПП "Аміра"	Проект завершено, залишилось оплатити по останньому акту	**217,990**	**108,000**			**0,000**			**54,990**	**53,647**	**53,647**	**55,000**	**55,040**	**31,200**	**0,000**			**0,000**	
146	6	1413	**Капітальний ремонт приміщення Народного Дому с. Оброшине Львівської області шляхом заміни вікон та дверей.**	Культура	Оброшинська сільська рада	Оброшинська	с. Оброшине	Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Оброшинської сільської ради 44018290	485,9	Дог 103 від 14.09.2021	ТОВ ЕНЕРГОЕКОБУД	Проект завершено, залишилось оплатити по останньому акту	**499,999**	**248,000**			**0,000**			**123,000**	**5,300**	**5,300**	**105,338**	**105,338**		**0,000**			**23,661**	
	7		**Перемишлянська міська громада**										**2384.876**	**1192.438**	**901.398**	**901.398**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**620.138**	**270.911**	**270.911**	**402.020**	**232.020**	**232.020**	**123.160**	**107.060**	**107.060**	**47.120**	**4.815**
147	1	1619	**Реконструкція вуличного освітлення вул.Засадя, Калиник, Мишилівка, Шевченка, Запастівники, Магонова,Терехівка в с.Лагодів Львівської області**	Вуличне освітлення	Перемишлянська міська рада	Перемишлянська	с. Лагодів	Виконком Перемишлянської міської ради 4056173	419,952	31.08.2021 р. №05-21В	ТзОВ "Дейтора"	Прокладено 880 м. кабелю. Ламп - 2 шт.	**499,238**	**249,619**	**249,619**	**249,619**	**0,000**			**153,519**	**24,700**	**24,700**	**80,000**			**16,100**			**0,000**	
148	2	1752	**Створюємо комфортні умови освітнього середовища в КЗ Перемишлянська музична школа (придбання шкільних меблів та програмно-технічного комплекту (інтерактивна дошка, портативний комп'ютер, монтажний комплект) для КЗ Перемишлянська музична школа Перемишлянської міської ради Львівської області**	Культура	Ініціативна група КЗ Перемишлянської музичної школи	Перемишлянська	м. Перемишляни	Відділ культури виконкому Перемишлянської міської ради 44033831	122,790	22.07.2021р. №1	ТОВ "ОЛВІ ЛТД"	Завершено. Придбано парти - 36, стільці -61, мультиборд - 1 шт.	**122,790**	**61,395**	**61,395**	**61,395**	**0,000**			**36,835**	**36,835**	**36,835**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**4,560**	**4,560**	**4,560**	**0,000**	
149	3	2514	**Інноваційний музей, як простір для щастя - Капітальний ремонт приміщень музею на вул. Привокзальна, 6 в м. Перемишляни, Львівської області**	Культура	Перемишлянська міська рада	Перемишлянська	м. Перемишляни	Відділ культури виконкому Перемишлянської міської ради 44033831				Затримка в реалізації у зв'язку з тим, що це пам'ятка архітектури і довгий час зайняло отримання висновку арх. комісії . Отримання експертного звіту (два тижні на експертизі), після чого відразу виходитимуть на Прозорро	**498,658**	**249,329**			**0,000**			**117,024**	**14,000**	**14,000**	**90,000**			**0,000**			**42,305**	
150	4	948	**Капітальний ремонт у приміщенні Короснянського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів за адресою: вулиця Центральна 73/2 с. Коросно Львівського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група с.Коросно	Перемишлянська	с. Коросне	Відділ культури виконкому Перемишлянської міської ради 44033831	294.800	№131 від 30.08.2021р.	ТОВ "Західнесучасне будівництво"	Роботи завершено	**299,216**	**149,608**	**149,608**	**149,608**	**0,000**			**74,608**	**74,608**	**74,608**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**0,000**	
151	5	952	**Придбання мультимедійного обладнання для Короснянського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів**	Освіта	Ініціативна група с.Коросно	Перемишлянська	с. Коросне	Відділ культури виконкому Перемишлянської міської ради 44033831	247,000	№109; №110; №111; №112 від 26.07.21;	ТзОВ "Леокомп"	Завершено. Придбано 6 - ноутбуків; 1 проектор+кронштейн+проекційний екран; акустична система; БФП	**249,850**	**124,925**	**123,122**	**123,122**	**0,000**			**71,925**	**70,878**	**70,878**	**13,000**	**13,000**	**13,000**	**40,000**	**40,000**	**40,000**	**0,000**	
152	6	1554	**Капітальний ремонт приміщення із заміною дверних конструкцій будівлі Вовківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Перемишлянської міської ради у с.Вовків Львівського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група с.Вовків	Перемишлянська	с. Вовків	Відділ культури виконкому Перемишлянської міської ради 44033831	223,880	№108 від 26.07.21 (223.88тис.грн.-роботи) №114 від 03.08.2021 р. (3,3 тис.грн.-тех нагляд)	ПП "Інвестбудмонтаж"	Роботи завершено: 9 шт внутрішніх дверей; заміна 48,5 м² підлоги	**238,124**	**119,062**	**79,154**	**79,154**	**0,000**			**51,747**	**49,890**	**49,890**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**2,500**	**2,500**	**2,500**	**4,815**	**4,815**
153	7	2562	**Медицина в громаді. Маленькими кроками до великої мети - Закупівля фіброгастроскопа для Перемишлянської ЦРЛ**	Охорона здоров'я	Перемишлянська міська рада	Перемишлянська	м. Перемишляни	КП Перемишлянська ЦРЛ 1996504	403,39	№212 від 01.10.2021	ТзОВ "МЕДХОЛДІНГ"	Заключено угоду і підготовка до встановлення обладнання	**477,000**	**238,500**	**238,500**	**238,500**	**0,000**			**114,480**			**124,020**	**124,020**	**124,020**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	3		**Підберізцівська сільська громада**										**1133.161**	**566.505**	**445.870**	**81.200**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**282.222**	**162.550**	**40.550**	**284.434**	**214.434**	**40.800**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
154	1	1434	**Придбання мобільної сцени для Підберізцівської територіальної громади Львівської області**	Культура	Підберізцівська сільська рада	Підберізцівська	с. Підберізці	Підберізцівська сільська рада 22372802	488,8	Договір №245/09-21-КП від 09.092021р. На 488,000 тис.грн	ФОП Яворська Катерина Іванівна	Сцену доставлено. Відбувається переофрмлення права власності (оскільки це мобільна сцена, вона рахується як причеп до транспортного засобу, необхідно проведення реєстрації даного транспортног засобу в МРЕв). Після реєстрації даного транспортного засобу буде проведена оплата.	**490,000**	**245,000**	**245,000**		**0,000**			**122,000**	**122,000**		**123,000**	**123,000**		**0,000**			**0,000**	
155	2	2287	**Придбання світлового та звукового обладнання для народного дому с. Підберізці Підберізцівської територіальної громади**	Культура	Підберізцівська сільська рада	Підберізцівська	с. Підберізці	Підберізцівська сільська рада 22372802	34,150 тис.грн; 45,400 тис.грн; 43,000 тис.грн; 40,000 тис.грн.	Договір №215/08-21-КП від 17.08.2021 р.; Договір №216/08-21-КП від 17.08.2021 р.; Договір №217/08-21-КП від 17.08.2021 р.; Договір №218/08-21-КП від 17.08.2021 р.	ФОП Заремба Ігор Михайлович	Завершено. Доставлено аудіо та світлову апаратуру	**162,550**	**81,200**	**81,200**	**81,200**	**0,000**			**40,550**	**40,550**	**40,550**	**40,800**	**40,800**	**40,800**	**0,000**			**0,000**	
156	3	2502	**Капітальний ремонт приміщення їдальні Підберізцівського НВК І-ІІІ ступенів в с. Підберізці**	Освіта	Підберізцівська сільська рада	Підберізцівська	с. Підберізці	Підберізцівська сільська рада 22372802	461,75687	від 03.11.2021	ТОВ НЕОТЕХПОСТАЧ , №38008273	Був оголошений тендер оголошено 09.09.2021р. Розкриття тендерних пропозицій 20.09.2021р. Переможець ТОВ НЕОТЕХПОСТАЧ (сума 461,757 тис.грн). Тендер не відбувся, оскільки підрядник не подав всі документи. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-005687-c . Оголошено другий тендер 28.09.2021р. Прийняття пропозицій до 10.10.2021р. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-28-008635-b. 18.10.2021р. Визначено переможця ТОВ НЕОТЕХПОСТАЧ. Договір на роботи буде укладено 03.11.2021р.	**480,611**	**240,305**	**119,670**		**0,000**			**119,672**			**120,634**	**50,634**		**0,000**			**0,000**	
	10		**Пустомитівська міська громада**										**3821.099**	**1855.741**	**631.019**	**367.459**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**1038.188**	**461.406**	**449.336**	**682.149**	**504.205**	**198.306**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**245.021**	**153.329**
157	1	183	**Закупівля та встановлення камер відеоспостереження в с. Полянка Львівського району Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група мешканців	Пустомитівська	с. Полянка	Пустомитівська міська рада, 04372187	49,840 5,880 10,218 16,630 36,550	№1/80621 від 17.06.2021 №2/80621 від 17.06.2021 №3/80621 від 22.07.2021 №4/80621 від 22.07.2021 №5/80621 від	ФОП Юрків Р. В.	Завершено. Придбано 9 IP-камер Hikvision DS-2CD2T43G0-I8, 1 IP-камеру DS-2CD4A26FWD-IZS/P та 1 накопичувач HDD SATA 6.0TB; кріплення до камер відеоспостереження, блоки живлення, абонентські термінали, бокси телекомунікаційні.	**119,118**	**59,559**	**59,559**	**59,559**	**0,000**			**23,759**	**23,759**	**23,759**	**35,800**	**35,800**	**35,800**	**0,000**			**0,000**	
158	2	2011	**Капітальний ремонт тротуару по вул. Миколи Лисенка в м. Пустомити Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група мешканців вулиці Лисенка в м. Пустомити	Пустомитівська	м. Пустомити	Пустомитівська міська рада, 04372187	12,960 4,27958 455,37985	№94 від 28.05.2021 №14-0333/01-21/КД №196 від 29.09.2021	ТзОВ "ТЕХПРОМ РЕСТАВРАЦІЯ" (ПКД) Філія ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" у Львівській області (експертиза ПКД) ФОП Дзялко Г. Г. (роботи)	Триває улаштування дорожнього корита, встановлюються бетонні поребрики, улаштовується покриття з фігурних елементів	**480,000**	**240,000**			**0,000**			**138,240**	**17,240**	**17,240**	**101,760**	**101,760**		**0,000**			**0,000**	
159	3	2366	**Капітальний ремонт водопроводу по вул. Шевченка від буд. № 293 до вул. Загреблянської в с. Семенівка Пустомитівської ОТГ Львівського району Львівської області**	Інші пріоритети	Пустомитівська територіальна громада	Пустомитівська	с. Семенівка	Пустомитівська міська рада, 04372187	20,000 4,860 429,92329 1,350 5,51954	№53/21 від 27.05.2021 №1863/06 від 17.06.2021 №179 від 08.09.2021 №53/21/АН від 08.09.2021	ТзОВ "Проекткомунбуд" (ПКД) ТОВ "Перша приватна експертиза" (експертиза ПКД) ТзОВ "Фірма "ІНТЕРБУД" (роботи)	Тривають монтажні роботи	**499,945**	**199,183**			**0,000**			**169,981**	**24,860**	**24,860**	**99,989**	**99,989**		**0,000**			**30,792**	
160	4	403	**"Library of free people - Бібліотека вільних людей". Створення сучасного інформаційно-інноваційного простору (придбання обладнання) для бібліотеки-філії №2 м. Пустомити.**	Культура	Пустомитівська міська рада	Пустомитівська	м. Пустомити	Відділ культури, молоді та спорту Пустомитівської міської ради, 43981059	118,999	№ 81 від 06.09.2021р.	ТОВ "Комфорт Меблі Плюс"	Виготовляються меблі, на зекономлену згідно проекту суму коштів готуються документи для закупівлі іншого обладнання згідно проєкту	**194,648**	**97,000**	**59,260**		**0,000**			**56,548**			**41,100**	**41,150**		**0,000**			**0,000**	
161	5	404	**Придбання музичних інструментів та інтерактивного обладнання для КЗ «Пустомитівська школа мистецтв»**	Культура	Пустомитівська міська рада	Пустомитівська	м. Пустомити	Відділ культури, молоді та спорту Пустомитівської міської ради, 43981058	26,89 131,952	№20 від 06.07.2021 №59 від 27.07.2021	ФОП Кравець С. С. ФОП Левицький О. Г.	Завершено. Придбано інтерактивну дошку, музичні інструменти (скрипка - 2 шт., бандура - 2 шт., гітара класична - 1 шт., синтезатор - 1 шт.)	**157,836**	**78,000**	**78,000**	**78,000**	**0,000**			**46,336**	**46,336**	**46,336**	**33,500**	**34,506**	**34,506**	**0,000**			**0,000**	
162	6	711	**Капітальний ремонт спортзалу Пустомитівського ЗЗСО №2 І-ІІІ ступенів Пустомитівської міської ради в м.Пустомити Львівської області**	Освіта	Пустомитівська міська рада	Пустомитівська	м. Пустомити	Відділ освіти Пустомитівської міської ради, 44069391	9,900 5,100 474,89438 6,39474	№27-05 від 27.05.2021 №1742/05 від 27.05.2021 №15-07 від 14.07.2021 №26-07 від 26.07.2021	ФОП Грет М. М. ТзОВ "Перша приватна експертиза" ФОП Гаврих М. В. ФОП Хомин Є. М.	Виконано демонтажні роботи, шпаклювання, заміна дверей - 6 шт., заміна трубопроводів водопостачання - 38 м, електромонтажні роботи (кабель 140 м), каналізація 10 м.	**499,928**	**249,000**			**0,000**			**125,372**	**120,511**	**120,511**	**63,000**	**63,000**		**0,000**			**62,556**	**62,556**
163	7	896	**Капітальний ремонт благоустрою ЗДО №2 м.Пустомити Пустомитівської міської ради Львівської області**	Освіта	Пустомитівська міська рада	Пустомитівська	м. Пустомити	Відділ освіти Пустомитівської міської ради, 44069391	9,900 5,100 474,74544 6,39474	№26-05 від 27.05.2021 №1743/05 від 27.05.2021 №14-07 від 14.07.2021 №27-07 від 26.07.2021	ФОП Грет М. М. ТзОВ "Перша приватна експертиза" ФОП Гаврих М. В. ФОП Хомин Є. М.	Силами громади виконано демонтажні роботи (розбирання асфальтобетонних покриттів вручну), навантаження сміття та перевезення грунту; підрядною організацією влаштовано основу із щебню, завезено бруківку, виконана вертикальна гідроізоляція фундаментів - 23,4 м2, встановлення дощоприймального колодязя - 1 шт, влаштування покриттів з бруківки - 133 м2	**499,651**	**249,000**	**229,900**	**229,900**	**0,000**			**124,818**	**118,000**	**105,930**	**67,000**	**67,000**	**67,000**	**0,000**			**58,833**	**58,833**

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансовано з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів районного бюджету, тис. грн	...вано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	...коштів з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	...но з міського/селищного/сільського бюджету замовникам, тис. грн	...видатки з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансовано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	...о коштів фінансового внеску громади, тис. грн	...вано кошти фінансового внеску громади, тис. грн	...кошти фінансового внеску громади, тис. грн	...за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	...рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
164	8	1763	**Придбання обладнання для створення сучасного лінгафонного IT медіа простору у ОЗ "Пустомитівський ЗЗСО №1 I-III ступенів" Пустомитівської міської ради Львівської області**	Освіта	Ініціативна група ОЗ Пустомитівського ЗЗСО №1	Пустомитівська	м. Пустомити	Відділ освіти Пустомитівської міської ради, 44069391	27,5	№5 від 03.08.2021	ТзОВ "ЛЕОКОМП"	Виготовляється шафа для зберігання та заряджання портативних комп'ютерів - 1 шт.; оголошено відкриті торги на придбання обладнання для створення сучасного лінгафонного IT медіа простору.	**409,998**	**204,999**	**204,300**		**0,000**			**104,899**	**95,700**	**95,700**	**61,000**	**61,000**	**61,000**	**0,000**			**39,100**	
165	9	1019	**Капітальний ремонт ЗДО №1 м.Пустомити Пустомитівської міської ради Львівської області**	Освіта	Пустомитівська міська рада	Пустомитівська	м. Пустомити	Відділ освіти Пустомитівської міської ради, 44069391	9,900 5,100 476,964	№21-05 від 21.05.2021 №1740/05 від 24.05.2021 №10-09 від 16.09.2021	ФОП Грет М. М. (ПКД) ТзОВ "Перша Приватна Експертиза" (експертиза) ПП "ДЯОС" (роботи)	Тривають роботи з укладення плитки	**499,975**	**249,000**						**124,035**	**15,000**	**15,000**	**95,000**			**0,000**			**31,940**	**31,940**
166	10	2306	**Встановлення обладнання для громадського скейт-парку на вул. Паркова у м. Пустомити Львівської області**	Інші пріоритети	ГО "Твій простір"	Пустомитівська	м. Пустомити	Пустомитівська міська рада, 04372187			ТзОВ "Стріт Комфорт"	22.09.2021 повторно оголошено відкриту процедуру закупівлі обладнання, 18.10.2021 року опубліковано повідомлення про намір укласти договір з ТзОВ "Стріт Комфорт", триває період оскарження	**460,000**	**230,000**			**0,000**			**124,200**			**84,000**			**0,000**			**21,800**	
	17		**Рава-Руська міська громада**										**4479.073**	**2190.780**	**338.243**	**112.116**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**1221.336**	**459.714**	**376.602**	**36.000**	**31.987**	**0.000**	**852.941**	**133.795**	**0.000**	**178.016**	**178.016**
167	1	2491	**Реконструкція освітлення пішохідного переходу на автодорозі Грядка-Городжів в с. Гійче Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Рава-Руська міська рада	Рава-Руська	с. Гійче	Рава-Руська міська рада 04056256	106,8732	№ 35 від 17.09.21	ТзОВ "Раун"	Ведуться підготовчі роботи, замовлено обладнання	**126,126**	**63,063**			**0,000**			**31,519**	**6,935**	**6,935**	**0,000**			**31,544**			**0,000**	
168	2	2501	**Реконструкція вуличного освітлення в с. Гійче Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Рава-Руська міська рада	Рава-Руська	с. Гійче	Рава-Руська міська рада 04056256	272,7504	№ 32 від 17.09.22	ТзОВ "Раун"	Ведуться підготовчі роботи, замовлено обладнання	**299,264**	**149,632**			**0,000**			**74,786**	**17,833**	**17,833**	**0,000**			**74,846**			**0,000**	
169	3	2564	**Реконструкція освітлення пішохідного переходу на автодорозі Рава-Руська - Гайок в с. Синьковичі Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Рава-Руська міська рада	Рава-Руська	с. Синьковичі	Рава-Руська міська рада 04056256	114,57	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-30-001575-b	ТзОВ "Раун"	Ведуться підготовчі роботи, замовлено обладнання	**126,125**	**63,062**			**0,000**			**31,513**	**6,836**	**6,836**	**0,000**			**31,550**			**0,000**	
170	4	2576	**Реконструкція вуличного освітлення в с. Забір'я Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Рава-Руська міська рада	Рава-Руська	с. Забір'я	Рава-Руська міська рада 04056256	224,222	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-30-002381-c	ТзОВ "Раун"	Ведуться підготовчі роботи, замовлено обладнання	**249,793**	**124,896**			**0,000**			**62,424**	**14,124**	**14,124**	**0,000**			**62,473**			**0,000**	
171	5	2586	**Реконструкція вуличного освітлення по вул. Академіка Возняка в с. Волиця Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Рава-Руська міська рада	Рава-Руська	с. Волиця	Рава-Руська міська рада 04056256	244,9992	№ 34 від 17.09.21	ТзОВ "Раун"	Ведуться підготовчі роботи, замовлено обладнання	**279,449**	**139,724**			**0,000**			**69,835**	**14,525**	**14,525**	**0,000**			**69,890**			**0,000**	
172	6	2600	**Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Синьковичі Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Рава-Руська міська рада	Рава-Руська	с. Синьковичі	Рава-Руська міська рада 04056256	238,407	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-30-001471-b	ТзОВ "Раун"	Ведуться підготовчі роботи, замовлено обладнання	**268,859**	**134,429**			**0,000**			**67,188**	**16,136**	**16,136**	**0,000**			**67,242**			**0,000**	
173	7	2602	**Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Потелич Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Рава-Руська міська рада	Рава-Руська	с. Потелич	Рава-Руська міська рада 04056256	263,5152	№ 30 від 17.09.21	ТзОВ "Раун"	Ведуться підготовчі роботи, замовлено обладнання	**290,000**	**145,000**			**0,000**			**72,471**	**16,116**	**16,116**	**0,000**			**72,529**			**0,000**	
174	8	2606	**Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Голокам'янка, Малий Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Рава-Руська міська рада	Рава-Руська	с. Голокам'янка	Рава-Руська міська рада 04056256	212,1588	№ 33 від 17.09.22	ТзОВ "Раун"	Ведуться підготовчі роботи, замовлено обладнання	**262,097**	**131,048**			**0,000**			**65,499**	**13,011**	**13,011**	**0,000**			**65,550**			**0,000**	
175	9	2612	**Реконструкція вуличного освітлення в с. Гута Обединська Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Рава-Руська міська рада	Рава-Руська	с. Гута Обединська	Рава-Руська міська рада 04056256	233,2896	№ 31 від 17.09.21	ТзОВ "Раун"	Ведуться підготовчі роботи, замовлено обладнання	**268,464**	**134,232**			**0,000**			**67,089**	**15,367**	**15,367**	**0,000**			**67,143**			**0,000**	
176	10	2613	**Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Старе Село Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Рава-Руська міська рада	Рава-Руська	с. Старе с.	Рава-Руська міська рада 04056256	250,1688	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-30-001390-b	ТзОВ "Раун"	Ведуться підготовчі роботи, замовлено обладнання	**284,812**	**142,406**			**0,000**			**71,175**	**15,890**	**15,890**	**0,000**			**71,231**			**0,000**	
177	11	251	**Капітальний ремонт віконних прорізів з заміною на металопластикові склопакети з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі Волицького закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області по вул. Академіка Возняка, 239, с.Волиця Львівської області**	Освіта	Ініціативна група мешканців	Рава-Руська	с. Волиця	Рава-Руська міська рада 04056256	183,900	Дог№25 від 25.08.2021р.	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПІРАМІД КОРП"	Триває монтаж вікон	**272,508**	**102,000**			**0,000**			**102,521**	**45,900**	**8,100**	**36,000**	**31,987**		**0,000**			**31,987**	**31,987**
178	12	545	**Капітальний ремонт внутрішніх вбиралень Забірського закладу загальної середньої освіти I-II ступенів Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області по вул. Центральна, 67, с. Забір'я Львівської області**	Освіта	Ініціативна група с. Забір'я	Рава-Руська	с. Забір'я	Рава-Руська міська рада 04056256	206,900	Дог.№11-0712027 від 03.08.2021	ФОП Кір'янов С.О.	Завершено. Проведено ремонт вбиралень	**286,455**	**128,800**	**128,191**	**112,116**	**0,000**			**83,062**	**82,584**	**82,584**	**0,000**			**48,900**	**48,373**		**25,693**	**25,693**
179	13	798	**Капітальний ремонт віконних прорізів з заміною на металопластикові склопакети з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі Гійченського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області по вул. Шкільна, 1, с.Гійче Львівської області**	Освіта	Ініціативна група Гійченської ЗОШ I-III ступенів	Рава-Руська	с. Гійче	Рава-Руська міська рада 04056256	199,050	Дог.№10 від 03.08.2021	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПІРАМІД КОРП"	Роботи завершено	**284,058**	**142,029**			**0,000**			**70,929**	**53,412**	**8,100**	**0,000**			**36,763**	**34,337**		**34,337**	**34,337**
180	14	1690	**Капітальний ремонт роздягалень, санвузлів та душових спортивного залу Потелицького закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Рава – Руської міської ради Львівського району Львівської області по вул.Центральна, 120В, с.Потелич Львівської області**	Освіта	Рава-Руська міська рада	Рава-Руська	с. Потелич	Рава-Руська міська рада 04056256	212,700	Дог.№18-07-2021 від 03.08.2021	ФОП Сич А.В.	Роботи завершено	**299,143**	**149,500**	**131,857**		**0,000**			**73,443**	**63,149**	**63,149**	**0,000**			**40,000**	**30,586**		**36,200**	**36,200**
181	15	2446	**Реконструкція будинку сільської ради під лікарську амбулаторію по вул. Шевченка, 16 в с. Річки Львівського району Львівської області**	Охорона здоров'я	Ініціативна група	Рава-Руська	с. Річки	Рава-Руська міська рада 04056256	247,999	16-07/2021 від 26.07.2021	ФОП Кір'янов С.О.	Виконано демонтажні роботи, триває монтаж підлоги і фарбування стін	**293,324**	**146,662**	**78,195**		**0,000**			**73,300**	**8,505**	**8,505**	**0,000**			**52,863**			**20,499**	**29,300**
182	16	450	**Капітальний ремонт приміщення спортивного залу Опорного навчального закладу "Рава-Руський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №1 Рава-Руської міської ради львівського району Львівської області"**	Освіта	Ініціативна група Опорного навчального закладу	Рава-Руська	м. Рава-Руська	Рава-Руська міська рада 04056256	244,962	21-09/2021 від 29.09.2021	ФОП Сич Анжела Володимирівна	Залито підлоги, зведено стіни, прокладено водопровід, триває укладення підлоги і фарбування стін	**293,739**	**146,869**			**0,000**			**86,653**	**57,696**	**57,696**	**0,000**			**30,917**	**20,499**		**29,300**	**20,499**
183	17	1220	**Реконструкція вуличного освітлення по вулиці Фарини в с. Липник Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Ініціативна група с. Липник	Рава-Руська	с. Липник	Рава-Руська міська рада 04056256				Ведуться підготовчі роботи, замовлено обладнання	**294,857**	**147,428**			**0,000**			**117,929**	**11,697**	**11,697**	**0,000**			**29,500**			**0,000**	
	5		**Сокільницька сільська громада**										**1707.202**	**853.600**	**407.647**	**126.992**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**425.083**	**116.307**	**116.307**	**370.105**	**229.313**	**63.750**	**23.964**	**23.964**	**0.000**	**34.450**	**0.000**
184	1	1420	**Капітальний ремонт території навколо скульптури Діви Марії в с.Годовиця, Пустомитівського району, Львівської області**	Інші пріоритети	Сокільницька сільська рада	Сокільницька	с. Годовиця	Сокільницька сільська рада 04369682	304,18587	№1310Б/Д-М від 13.10.2021р.	ТОВ "БУДОПТ-ТРЕЙД"	Ведуться підготовчі роботи	**498,552**	**249,276**	**14,175**		**0,000**			**124,139**	**14,175**	**14,175**	**125,137**			**0,000**			**0,000**	
185	2	1699	**Придбання обладнання для облаштування спортивного майданчика по вул.Зелена в с.Басівка Пустомитівського району Львівської області**	Інші пріоритети	Сокільницька сільська рада	Сокільницька	с. Басівка	Сокільницька сільська рада 04369682	128,3	№19/09 від 15.09.2021	ТОВ "БК ЗАХІДЄВРОБУД"	Обладнання виготовлено. Триває монтаж обладнання.	**139,300**	**69,650**	**69,650**		**0,000**			**34,686**			**0,000**			**23,964**	**23,964**		**11,000**	
186	3	2328	**Придбання обладнання для облаштування дитячого спортивного майданчика між вул. О.Вишні та вул.Хвильового в с.Сокільники Пустомитівського району Львівської області**	Інші пріоритети	Сокільницька сільська рада	Сокільницька	с. Сокільники	Сокільницька сільська рада 04369682	289,631	№2109 М/С від 21.09.21 та додаткова угода №1 до угоди №2109 М/С від 21.09.21	ФОП Маляр Андрій Степанович	Обладнання виготовлено та очікується поставка на місце монтажу.	**313,081**	**156,540**	**156,540**		**0,000**			**77,958**			**55,133**	**55,133**		**0,000**			**23,450**	
187	4	1676	**Закупівля обладнання для Сокільницької ЗОШ I-IIIст. імені Івана Франка у с.Сокільники Пустомитівського району Львівської області**	Освіта	Сокільницька сільська рада	Сокільницька	с. Сокільники	Відділ освіти Сокільницької сільської ради 43971432	253,984	№22/1 від 22.09.2021	ТОВ "Євро Клік"	Проєкт реалізовано. Закуплено 16 комплектів комп'ютерного обладнання	**256,784**	**128,392**	**128,392**	**126,992**	**0,000**			**63,939**	**63,242**	**63,242**	**64,453**	**63,750**	**63,750**	**0,000**			**0,000**	
188	5	1272	**Капітальний ремонт території біля реабілітаційного центру для учасників АТО по вул.Д.Галицького, в с.Сокільники Пустомитівського р-ну Львівської області**	Інші пріоритети	Сокільницька сільська рада	Сокільницька	с. Сокільники	Сокільницька сільська рада Львівського району Львівської області 04369682	395,262	дог №РЦ-2809 від 28.09.2021; №1 від 28.09.2021р до дог №РЦ-2809 від 28.09.2021	ФОП Гожельник Руслан Ілярович	Проводяться підготовчі роботи	**499,485**	**249,742**	**38,890**		**0,000**			**124,361**	**38,890**	**38,890**	**125,382**	**110,430**		**0,000**			**0,000**	
	3		**Солонківська сільська громада**										**904.519**	**452.100**	**451.043**	**202.440**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**225.269**	**394.260**	**270.318**	**227.150**	**182.150**	**102.150**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
189	1	341	**Реконструкція лінії 0,4 кВ від КТП-147-09 (монтаж лінії вуличного освітлення) в с. Ков'ярі Львівської області**	Вуличне освітлення	Солонківська сільська рада	Солонківська	с. Ков'ярі	Солонківська сільська рада 04369699	315,18132	№278 від 22.09.2021	ТзОВ "ЕЛБУД-МОНТАЖ"	Завершено. Встановлено - 13 опор; Підвішування проводів - 1 415 м; Установлення вимикача автоматичного - 3 шт.; Установлення щитка зовнішнього освітлення - 1шт.; Монтаж реле сигнального - 2 шт.; Установлення світильників - 37 шт.; Встановлення обмежувачів перенапруг з проколюючою ізоляцією ETICET - 4 шт.	**164,677**	**82,300**	**82,300**	**82,300**	**0,000**			**41,027**	**210,963**	**210,963**	**41,350**	**41,350**	**41,350**	**0,000**			**0,000**	
190	2	376	**Придбання обладнання для кабінетів фізики та хімії Опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України Миколи Паньківа Солонківської сільської ради у селі Солонка Львівської області**	Освіта	Солонківська сільська рада	Солонківська	с. Солонка	Відділ освіти, культури, туризму, молоді і спорту сільської ради Солонківської сільської ради 41850927	6,295	Договір №06/07/21/01 від 06.07.2021 на суму 3,015 тис.грн; Договір №06/07/21 від 06.07.2021 на суму 3,28 тис.грн	ФОП Халапенко Роман Миколайович	Завершено. Пидбано: Стілець учнівський хімія - 32 шт.; Шафа комбінована зі скляними дверцятами хімія; Шафа чотирьохдверна хімія; Стіл лабораторний хімічний (з мийкою,покриття – пластик) хімія - 16шт.; Стіл вчителя з тумбою хімія; Стілець ISO м'який Хімія - 3шт.; Стілець шкільний Т-подібний регульований по висоті фізика- 30 шт.; Стінка для шкільного класу "Дніпро-1" фізика; Стіл демонстраційний фізичний (3 елементи) фізика; Стіл лабораторний фізичний з розетками (пластикове покриття) фізика-15шт.; Стіл письмовий 1-дверний, тумба праворуч; Стіл для вчительської фізика - 2шт.; Стілець ISO м'який Фізика - 4шт.; Стенд "техніка безпеки в кабінеті хімії"; Стенд "Фізика. Основні формули"; Стенд "Система СІ"; Стенд "Фізика. Основні формули 2"; Комплект портретів видатних хіміків; Комплект портретів видатних фізиків.	**242,100**	**121,000**	**120,140**	**120,140**	**0,000**			**60,300**	**59,355**	**59,355**	**60,800**	**60,800**	**60,800**	**0,000**			**0,000**	
191	3	342	**Придбання обладнання та інвентарю для дитячого закладу дошкільної освіти в с. Милятичі Солонківської сільської ради Львівської області**	Освіта	Солонківська сільська рада	Солонківська	с. Милятичі	Відділ освіти, культури, туризму, молоді і спорту сільської ради Солонківської сільської ради; 41850927	317,7192			Визначено переможця, на етапі заключення угоди	**497,742**	**248,800**	**248,603**		**0,000**			**123,942**	**123,942**		**125,000**	**80,000**		**0,000**			**0,000**	
	3		**Щирецька селищна громада**										**774.059**	**387.029**	**122.606**	**50.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**196.894**	**199.762**	**196.937**	**180.000**	**180.000**	**80.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.136**	**0.000**
192	1	982	**Реконструкція лінії 0,22кВ від КТП-389 (монтаж лінії вуличного освітлення) в с. Лани Львівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Щирецька селищна рада	Щирецька	с. Лани	Щирецька селищна рада 4372193	138,93809	№3543 від 16.09.2021 року	ПП "ЛЕС"	Укладено угоду та завершено роботи (встановлено залізобетонних одностоякових опор - 14 шт, прокладання кабелю, установлення світильників 16 шт.)	**172,116**	**86,058**	**72,606**		**0,000**			**31,058**	**19,456**	**17,606**	**50,000**	**50,000**	**50,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**0,000**	

№ з/п	№з/п в територ ії	Реєстр аційний номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансовано з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів районного бюджету, тис. грн	вано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	коштів з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	но з міського/селищного/сільського бюджету замовникам, тис. грн	видатки з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансовано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	о коштів фінансового внеску громади, тис. грн	вано кошти фінансового внеску громади, тис. грн	кошти фінансового внеску громади, тис. грн	за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
193	2	997	**Придбання лабораторного обладнання і розхідних матеріалів для Амбулаторії загальної практики сімейної медицини Щирецької селищної ради**	Охорона здоров'я	Щирецька селищна рада	Щирецька	смт Щирець	Щирецька селищна рада 4372194	100	№1 від 17.08.2021	ФОП Кархут Андрій Ігорович	Завершено. Придбано Коагулометр напівавтоматичний Coag 2D 2-канальний	**101,950**	**50,975**	**50,000**	**50,000**	**0,000**			**20,975**	**20,975**	**20,000**	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**0,000**			**0,000**	
194	3	1528	**Капітальний ремонт фасаду будівлі народного дому села Черкаси Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області**	Культура	Ініціативна група	Щирецька	с. Черкаси	Відділ культури, молоді, спорту та і	426,84	№30/09 від 30.09.2021	ПП "ЕНЕРГОЕКОСЕРВІС "	30.09.2021 року укладено договір з ПП ЕНЕРГОЕКОСЕРВІС та розпочато виконання робіт.	**499,993**	**249,996**			**0,000**			**144,861**	**159,331**	**159,331**	**100,000**	**100,000**		**0,000**			**5,136**	
	71		**ДРОГОБИЦЬКИЙ РАЙОН**										**23563.329**	**11935.103**	**6438.298**	**4640.656**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**6136.632**	**4209.946**	**3484.002**	**3226.436**	**2542.451**	**2224.122**	**1825.885**	**1514.762**	**1110.483**	**938.613**	**412.853**
	8		**Бориславська міська громада**										**3296.175**	**1648.083**	**1498.085**	**877.772**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**821.391**	**746.691**	**494.814**	**348.649**	**262.385**	**249.452**	**273.361**	**226.866**	**87.934**	**204.691**	**129.591**
195	1	2005	**Ремонт вальмового шатрового даху будівлі НСОУ СТАНИЦЯ БОРИСЛАВ ПЛАСТу по вул.Трускавецькій 62 у м.Бориславі**	Інші пріоритети	Ініціативна група членів	Бориславська	м. Борислав	Станиця Борислав Пласту НСОУ, 22401432	447,57	№1-16.08.2021	ППСЧН "Житлобуд"	Знято старе покриття черепицею, замінено частково крокви, покрито захисною плівкою, набито планки під покрівлю	**499,999**	**249,999**	**249,999**		**0,000**			**124,500**	**124,500**	**0,000**	**0,000**			**65,500**	**65,500**	**14,100**	**60,000**	
196	2	1169	**Влаштування літнього кінотеатру в Бориславському міському парку по вул. Шевченка, 37**	Культура	Ініціативна група з учасників бойових дій в зоні проведення АТО	Бориславська	м. Борислав	КНП "Бориславський міський парк культури і відпочинку" 02219665	476,931	№ 6 від 04.08.2021	ПП "Оском"	Зроблена бетонна площадка, зроблено армування і залита опалубка для трибуни.	**499,921**	**249,960**	**249,960**	**179,949**	**0,000**			**124,808**	**124,808**	**124,808**	**63,000**	**63,000**	**63,000**	**0,000**			**62,153**	**62,153**
197	3	1446	**Придбання обладнання (комп'ютер, мультимедійне обладнання, звукопідсилювальна та світлова апаратура) для культурно-просвітницького центру с.Попелі**	Культура	Ініціативна група	Бориславська	с. Попелі	Бориславський міський Палац культури, 25261121	99,63	№48-49 від 26.08.2021	ФОП Зарицький Іван Дмитрович	Завершено. Придбано мікрофонна стійка SK 007, стійка для акустичних систем SOUNDKING DB009B, Радіосистема діапазону, мікрофонний кабель 10м, стійка для світлового обладнання, пульт DMX, Світлоприлад CHAUVET Slimpar Q12, Світлоприлад CHAUVET KINTA FX, комутаційний кабель	**199,255**	**99,625**	**99,625**	**99,625**	**0,000**			**49,630**	**49,630**	**49,630**	**50,000**	**50,000**	**49,990**	**0,000**			**0,000**	
198	4	588	**Капітальний ремонт покрівлі даху Мокрянської початкової школи Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група Мокрянської СЗШ	Бориславська	с. Мокряни	Відділ освіти Бориславської міської ради 2144714	274,349	№135 від 25.10.2021	КП "Транс-національний"	Розпочато демонтаж покрівлі	**299,996**	**149,998**			**0,000**			**74,699**	**0,000**	**0,000**	**60,199**			**0,000**			**15,100**	
199	5	824	**Капітальний ремонт покрівлі даху навчально-виховного комплексу "Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №6 - Дошкільний навчальний заклад" Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група НВК	Бориславська	м. Борислав	НВК "Бориславський ЗЗСО І-ІІ ст. №6 - ЗДО" 22401805	406,136	№11/08-21 від 11.08.2021	МКП "Мажор"	Завершено. Виконано 471,53 м2 покрівлі.	**499,999**	**249,999**	**249,999**	**249,931**	**0,000**			**124,550**	**124,550**	**124,550**	**125,450**	**57,654**	**44,731**	**0,000**			**0,000**	
200	6	928	**Капітальний ремонт фасаду Бориславського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 9 Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група ЗЗСО №9	Бориславська	м. Борислав	Бориславський ЗЗСО І-ІІ ст.№9 22401834	425,6592	№9 від 20.07.2021	ТзОВ "Грейнпластфасад"	Завершено. Відремонтовано фасад -187,5м2	**499,999**	**249,999**	**249,999**	**228,387**	**0,000**			**124,500**	**124,500**	**124,500**	**50,000**	**50,000**	**50,000**	**41,130**	**41,130**	**41,130**	**34,370**	**34,370**
201	7	1362	**Капітальний ремонт приміщень в частині заміни вікон на енергозберігаючі в Бориславському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області (ІІ черга)**	Освіта	Ініціативна група Бориславського ЗЗСО	Бориславська	м. Борислав	Бориславський ЗЗСО №1 22401768	260,000	№ 7 від 09.08.2021 р.	ФОП Вірт М.Я.	Завершено. Замінено 38 вікон	**299,198**	**149,599**	**149,599**	**119,880**	**0,000**			**74,800**	**74,799**	**71,326**	**0,000**	**41,731**	**41,731**	**41,731**			**33,068**	**33,068**
202	8	392	**Капітальний ремонт приміщення Бориславської дитячої школи мистецтв по вул. Шевченка, 83 в частині заміни електропроводки**	Культура	Ініціативна група Бориславської дитячої школи мистецтв	Бориславська	м. Борислав	Бориславська дитяча школа мистецтв, 23971189	368,776	№ 1/2021 від 21.09.2021 р.	ФОП Зелінський Р.О.	Просвердлено отвори в дерев'яних конструкціях	**497,808**	**248,904**	**248,904**		**0,000**			**123,904**	**123,904**		**0,000**			**125,000**	**120,236**	**32,704**	**0,000**	
	38		**Дрогобицька міська громада**										**12020.505**	**6184.421**	**3144.490**	**2573.285**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**3150.596**	**2165.803**	**1847.353**	**1818.589**	**1703.968**	**1398.572**	**903.005**	**778.730**	**653.230**	**463.234**	**189.561**
203	1	1924	**Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення вулиць Київської, Козацької, Рівної, Героїв ОУН-УПА, Прорізної, провулку Ясного у м. Дрогобичі Львівської області**	Вуличне освітлення	ГО "Затишне місто"	Дрогобицька	м. Дрогобич	Департамент міського господарства 05447349	474,000	№300 ВІД 25.10.2021	ФОП Ренюк І.В.	Заключений договір,закупівля матеріалів	**497,328**	**248,664**			**0,000**			**124,282**			**124,382**	**124,282**		**0,000**			**0,000**	
204	2	3	**Капітальний ремонт внутрібудинкових мереж водопостачання та водовідведення, заміна віконних блоків на енергозберігаючі в житловому будинку на вул. Самбірська, 74 м. Дрогобич Львівської обл.**	Інші пріоритети	ОСББ "Смерічка 74"	Дрогобицька	м. Дрогобич	Департамент міського господарства 05447349	127,690	№210 ВІД 02.09.2021	Фоп Коваль В.М.	Розбирання та прокладання трубопроводу водопостачання 84 м, встановлення лічильника обліку води, заміна віконних блоків 11 шт. Завершено	**139,195**	**57,195**	**57,052**	**57,052**	**0,000**			**40,000**	39,79591	39,79591	**0,000**			**32,500**	**32,500**	**32,500**	**9,500**	**9,500**
205	3	16	**Капітальний ремонт дороги по вул.Грушевського біля житлового будинку №89 в м.Дрогобич Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група мікрорайону вул.Грушевського	Дрогобицька	м. Дрогобич	Департамент міського господарства 05447349		274 від 05.10.2021	ФОП Волошин	Роботи завершено	**499,555**	**248,000**	**235,630**		**0,000**			**126,055**	**113,521**	**113,521**	**0,000**	**125,500**	**125,500**	**125,500**			**0,000**	
206	4	304	**Капітальний ремонт системи водопостачання житлового будинку ОСББ "РЕНЕСАНС - Д" по вулиці В.Великого, 98 в м. Дрогобич Львівської області.**	Інші пріоритети	ОСББ "РЕНЕСАНС -Д"	Дрогобицька	м. Дрогобич	Департамент міського господарства 05447349	108,995	№173 від 12,08,21	ТОВ "Крутогіря"	Роботи завершені. Прокладено труби водопостачання 280 м п., замінено крани 22 шт.	**117,272**	**56,000**	**55,246**	**55,246**	**0,000**			**31,872**	**31,052**	**31,052**	**0,000**			**29,400**	**29,400**	**29,400**	**0,000**	
207	5	537	**Капітальний ремонт дренажної системи, заміна водяних труб та внутрібудинкових мереж холодного водопостачання в житловому будинку ОСББ "Весняне - 57" на вул. Грушевського, 5 у м.Дрогобич Львівської області**	Інші пріоритети	ОСББ "Весняне - 57"	Дрогобицька	м. Дрогобич	Департамент міського господарства 05447349	99,200	№261 від 29.09.2021	ТОВ "Крутогіря"	Розпочато роботи	**100,848**	**50,000**			**0,000**			**25,000**			**15,348**	**15,348**		**0,000**			**10,500**	
208	6	686	**Придбання обладнання для інклюзивної куховарні Дрогобицького добровільного товариства захисту дітей та молоді з інвалідністю «Надія» у м. Дрогобич, вул. В.Чорновола, 4**	Інші пріоритети	ГО "Затишне місто"	Дрогобицька	м. Дрогобич	Відділ освіти 02144660	164,165	№41 від25.08.21 №46 від25.08.21 №420 від25.08.21 №421 від25.08.21 №422 від25.08.21	ДМП" Карпати Утог" ФОП Шимбра Марта Вікторівна Буй Надія Миронівна	Роботи завершено. Закуплено шафа виставкова, шафи гардеробна, господарська, столи, крісла, ходильна вітрина	**164,167**	**82,083**	**82,083**		**0,000**			**41,000**	**41,000**	**24,940**	**41,084**	**41,084**	**41,084**	**0,000**			**0,000**	
209	7	764	**Капітальний ремонт покрівлі даху адміністративного будинку Дрогобицького товариства захисту дітей-інвалідів "Надія", вул.Чорновола 4, м.Дрогобич**	Інші пріоритети	ГО "Затишне місто"	Дрогобицька	м. Дрогобич	Департамент міського господарства 05447349	479,6	№228 від 09.08.2021	ПП "Мідас буд"	Розбирання покрівлі 406 м2, розбирання водостічних труб 25 м, монтаж покрівельного покриття 364 м2	**499,999**	**249,000**	**241,530**	**241,530**	**0,000**			**125,899**	**118,370**	**118,370**	**125,100**	**125,100**	**125,100**	**0,000**			**0,000**	
210	8	829	**Капітальний ремонт благоустрою території стадіону з влаштуванням роздягалки в с.Снятинка Дрогобицького району Львівської області.**	Інші пріоритети	ГО Мрія, с.Снятинка	Дрогобицька	с. Снятинка	Відділ освіти 02144660	291,409	№188 від 23,08,21	ТОВ "Екотепло Дрогобич"	Планування площ та влаштування підстильного шару під фундаментом, улаштування фундаменту із залізобетонних плит	**299,925**	**149,000**			**0,000**			**75,000**	**60,809**	**60,809**	**64,234**	**64,234**	**64,234**	**7,500**	**7,500**	**7,500**	**4,191**	**4,191**
211	9	1305	**Придбання спортивного обладнання (масогабаритних макетів навчальної зброї) для реалізації програми військово-спортивного виховання молоді Дрогобицької територіальної громади**	Інші пріоритети	ГО МО Права Молодь	Дрогобицька	м. Дрогобич		100	169/21 від 08.10.2021; 167/21,168/21 від 08.10.2021	ФОП Гаврилюк Ю.І.	Завершено. Закуплено макети зброї. Накладна № yg08102021 -3 від 08.10.2021, Накладна yg № 08102021 ВІД 08.10.2021 , YG 08102021-2 ВІД 08.10.2021	**100,000**	**50,000**	**50,000**	**50,000**	**0,000**			**24,900**	**24,900**	**24,900**	**0,000**	**25,100**		**25,100**			**0,000**	
212	10	1854	**Капітальний ремонт дороги та тротуарів вулиці Довбуша (буд. 8/5 – 26) та вулиці Вербової (буд. 41- 45) в м. Дрогобич Львівської області**	Інші пріоритети	ГО "Затишне місто"	Дрогобицька	м. Дрогобич	Департамент міського господарства 05447349		275 від 05.10.2021	ФОП Волошин	Роботи завершено.	**499,614**	**249,807**			**0,000**			**124,853**	**114,375**	**114,375**	**124,954**	**124,954**	**124,954**	**0,000**			**0,000**	
213	11	1957	**Капітальний ремонт прибудинкової території для створення першого відкритого бібліотечного артпростору у м.Дрогобичі на вул. Лесі Українки, буд. 2 в м. Дрогобич, Львівської області**	Інші пріоритети	ГО "Затишне місто"	Дрогобицька	м. Дрогобич	Департамент міського господарства 05447349		277 від 08.10.2021	ПП "Аверс"	заключено договір, закупівля матеріалів	**490,271**	**245,135**			**0,000**			**122,519**	**122,519**	**122,159**	**122,617**	**122,617**	**122,617**	**0,000**			**0,000**	
214	12	2080	**Капітальний ремонт та комплекс робіт з відновлення гідроізоляції покриття будівлі багатоповерхового будинку за адресою: м.Дрогобич вул. В.Великого, 7А**	Інші пріоритети	ОСББ "Світанок-Володар"	Дрогобицька	м. Дрогобич	Департамент міського господарства 05447349	427,83	№199 від 30,08.21	ТОВ "Екотепло Дрогобич"	Завершено, демонтаж покриття покрівлі з рулонних матеріалів - 105,85м2; улаштування безрулонного покриття з застуванням пінополіуретанового покриття-399,55м2, влаштування каркасу роздягалки, обшивка стін профнастилом, улаштування покрівлі,навішування жолобів водостівчних труб, колін	**489,976**	**244,988**	**226,791**	**226,791**	**0,000**			**121,988**	**104,607**	**104,607**	**36,304**	**36,304**	**36,304**	**86,696**	**86,696**	**86,696**	**0,000**	
215	13	2227	**Капітальний ремонт мережі водопостачання ОСББ «Стебничанка» житлового будинку по вул.Куліша 7 в м.Стебнику Львівської області**	Інші пріоритети	БО "Благодійний фонд "Майбутнє Стебника"	Дрогобицька	м. Стебник	Департамент міського господарства 05447349	112,883	№177 від 12,08.21	ФОП Решуш В.І.	Прокладено труби водопостачання 142 м п.	**123,874**	**61,937**			**0,000**			**30,845**	**29,191**		**14,312**	**14,312**	**14,312**	**8,000**	**8,000**	**8,000**	**8,780**	
216	14	2372	**Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Менцинського в місті Дрогобич Львівської області**	Інші пріоритети	ГО "Зробимо разом"	Дрогобицька	м. Дрогобич	Департамент міського господарства 05447349			ТОВ "Крутогіря"	Роботи завершено	**499,567**	**249,783**	**247,809**		**0,000**			**124,796**	**122,822**		**83,000**	**83,000**	**81,434**	**0,000**			**41,988**	**41,988**
217	15	2504	**Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Солоний Ставок в м. Дрогобич, Львівської області**	Інші пріоритети	ГО "Туристично-інформаційний центр м. Дрогобича"	Дрогобицька	м. Дрогобич	Департамент міського господарства 05447349	215,5	№168 ВІД 05.08.2021	ТОВ "Брати"	Улаштування бетонних поребриків 74 м ФЕМ-59,6 м2	**299,994**	**149,997**			**0,000**			**74,699**	**74,699**	**48,736**	**45,280**	**45,300**	**45,300**	**0,000**			**30,018**	
218	16	284	**Придбання обладнання для дистанційних відеозанять інтерактивного навчання учнів Дрогобицької дитячої художньої школи на вул. Лесі Українки, 37 в м.Дрогобич Львівської області під час карантину та після його завершення**	Культура	Ініціативна група ДДХШ	Дрогобицька	м. Дрогобич	44231052	161,778	№74 від 22.09.2021 ; №1708 від 22.09.2021 р.	ФОП Бендюга	Завершено. Придбано: відеоконфенцкамера-1 шт., кабель - 2шт., штатив - 1шт. інтерактивна панель "INTERBOARD" 75, мобільна стійка LP-IT	**161,868**	**80,000**	**79,910**	**79,910**	**0,000**			**41,000**	**41,000**	**41,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**20,868**	**20,868**	**20,868**	**0,000**	
219	17	609	**Капітальний ремонт окремих внутрішніх приміщень Дрогобицької дитячої музичної школи №2 на вул. Лесі Українки, 41 в м. Дрогобич Львівської області**	Культура	Ініціативна група	Дрогобицька	м. Дрогобич	44231052	400,1964	№77 від 26 жовтня 2021	ТзОВ "Термопластбуд"	Завершено. Здійснено ремонт кабінету №32: влаштування підвісної стелі 14,7м2, поліпшене фарбування стін - 46м2, ремонт та фарбування підлоги 14,3м2, заміна дверей 2,1м2	**494,857**	**247,428**			**0,000**			**112,475**			**17,500**	**17,500**		**50,000**	**50,000**		**67,454**	**67,454**
220	18	627	**Придбання меблів для Дрогобицької дитячої музичної школи №1 на вул.Т.Шевченка, 10 в м. Дрогобич Львівської області**	Культура	Ініціативна група Дрогобицької дитячої музичної школи №1	Дрогобицька	м. Дрогобич	44231052	135,852	№13 від 20.08.2021, №14 від 20.08.2021, №15 від 20.08.2021	ДРОГОБИЦЬКЕ МЕБЛЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРПАТИ" УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ	Завершено. Придбано меблі: табуретка напівм'яка - 24 шт., крісло напівм'яке - 35 шт., вішалка настінна - 4 шт., стіл -18шт., шафа кдля документів - 12 шт, шафа для інструментів - 1 шт.	**135,852**	**67,000**	**67,000**	**67,000**	**0,000**			**34,752**	**34,752**	**34,752**	**34,100**	**34,100**	**34,100**	**0,000**			**0,000**	
221	19	1240	**Придбання звукопідсилювальної апаратури для Народного дому с. Раневичі Дрогобицької ОТГ Львівської області**	Культура	Ініціативна група Народного дому в с.Раневичі	Дрогобицька	с. Раневичі	2229238	100,06	№27-08 від 23.08.21	ФОП Іванишин ОВ	Завершено. Придбано: пасивний топ - 2шт., підсилювач звуку - 1 шт., мікшерний пульт - 1шт., акустичний кабель - 2 шт., мікрофон - 3 шт., радіосистема - 1 шт., мікрофонний кабель - 3 шт., генератор диму - 1 шт., прожектор - 4 шт., світловий ефект - 2 шт., стійка для світлового обладнання - 1 шт., рідина - 1 шт., кабель - 4 шт.	**100,060**	**49,000**	**49,000**	**49,000**	**0,000**			**25,945**	**25,945**	**25,945**	**25,115**	**25,115**	**25,115**	**0,000**			**0,000**	

№ з/п	№з/п в територ орії	Реєстраційний номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансовано з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів районного бюджету, тис. грн	...вано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	...коштів з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	...но з міського/селищного/сільського бюджету замовникам, тис. грн	...видатки з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансовано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	...о коштів фінансового внеску громади, тис. грн	...вано кошти фінансового внеску громади, тис. грн	...кошти фінансового внеску громади, тис. грн	...за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	...рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
222	20	1427	**Придбання обладнання для кабінетів музично-теоретичних дисциплін Дрогобицької дитячої музичної школи №2**	Культура	Ініціативна група школи	Дрогобицька	м. Дрогобич	2229238	139,341	№27 від 18,08.21 р, №26 від 18,08,21р	ФОП Ковалишин Л.Ю.;Галелюк А.В.	Завершено, придбано: ноутбуки Lenovo IdeaPad 3i 15IGL05 15.6" — 3 шт, цифровий фотоапарат Canon EOS 4000D 18-55 DC III kit, інтерактивнку панель Interboard 65	**144,992**	**72,496**	**66,845**	**66,845**	**0,000**			**33,348**	**33,348**	**33,348**	**12,148**	**12,148**	**12,148**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**0,000**	
223	21	9	**Капітальний ремонт (заміна віконних і дверних блоків-V черга) в гімназії №17 на вул.Самбірська,70, м.Дрогобич, Львівська обл.**	Освіта	Ініціативна група ЗОШ 17	Дрогобицька	м. Дрогобич	Гімназія №17 22409936	268,601	№7 від12.07.2021	ФОП Коваль Василь Михайлович	Завершено роботи, встановлено 142,76 кв м вікон, 3,24 кв.м дверей, 78,18 пог. м віконних зливів	**299,901**	**119,901**	**119,901**	**119,901**	**0,000**			**87,000**	**87,000**	**87,000**	**0,000**			**62,000**	**62,000**	**62,000**	**31,000**	**31,000**
224	22	12	**Капітальний ремонт з улаштуванням бруківки на території ліцею №3 ім.В.Чорновола на вул.Заварля, 12 м.Дрогобичі Львівської області**	Освіта	ГО "Затишне місто"	Дрогобицька	м. Дрогобич	Ліцей №3 ДМР 22410081	324,087	№02/21від 16.07.21	ТОЗ "Крутогір'я"	Завершено роботи, прокладено 280 м.кв. бруківки	**352,930**	**175,000**	**173,588**	**173,588**	**0,000**			**89,630**	**89,630**	**89,630**	**70,104**	**70,104**	**70,104**	**0,000**			**18,196**	**18,196**
225	23	50	**Капітальний ремонт (заміна дерев'яних дверей на металопластикові) у ліцеї №4 імені Лесі Українки по вул.Стрийська, 28, м.Дрогобич, Львівська обл.**	Освіта	Ініціативна група Ліцею № 4	Дрогобицька	м. Дрогобич	Ліцей №4 імені Лесі Українки Дрогобицької МР ЛО 22410075		7-07 від 30.07.2021	ПП"Мідас Буд"	Завершено роботи, встановлено 43 шт дверей	**499,997**	**249,000**	**249,000**	**249,000**	**0,000**			**124,997**	**124,997**	**124,997**	**0,000**			**118,691**	**118,691**	**118,691**	**7,309**	**7,309**
226	24	287	**Капітальний ремонт пришкільної території ліцею №2 Дрогобицької міської ради, що знаходиться за адресою: м. Дрогобич, Львівська область, вул. Козловського, 17**	Освіта	Ініціативна група ліцею №2	Дрогобицька	м. Дрогобич	Ліцей №2 ДМР Львівської області 22410098		35 від 03.08.2021	ТОВ "Брати"	Завершено роботи, прокладено 380 м.кв бруківки	**498,748**	**248,000**	**215,240**	**215,240**	**0,000**			**125,548**	**109,227**	**109,227**	**0,000**			**125,200**	**125,200**	**122,700**	**0,000**	
227	25	732	**Капітальний ремонт пішохідної зони та огорожі території ЗДО №12 "Дзвіночок" на вулиці Івана Чмоли в місті Дрогобич Львівської області**	Освіта	ГО "Спілка учасників АТО Галичина"	Дрогобицька	м. Дрогобич	Відділ освіти 02144660		401-с від 30.07.2021	ТОВ "Крутогір'я"	Всі роботи завершено в повному обсязі. Прокладено 350 м.кв. бруківки	**498,872**	**249,436**	**242,580**	**242,580**	**0,000**			**122,638**	**115,782**	**115,782**	**63,400**	**63,244**	**63,244**	**0,000**			**63,398**	
228	26	1002	**Капітальний ремонт даху Стебницької гімназії №11 імені Тараса Зозулі Дрогобицької міської ради Львівської області по вул. П.Куліша, 3 в м.Стебник Львівської області**	Освіта	ГО "Зробимо разом"	Дрогобицька	м. Стебник	Стебницька гімназія №11 імені Т.Зозулі ДМР ЛО 22410000		12-10 від 12.10.2021	ФОП Кушнір	Укладено договір з підрядною організацією. Ророзпочато роботи	**428,897**	**214,448**			**0,000**			**106,548**			**47,000**			**13,550**			**47,351**	
229	27	1656	**Закупівля сучасного комп'ютерного обладнання в Рихтицьку СЗШ І-ІІІ ст. на вул. Шкільну, 7 с. Рихтичі для створення ІТ-простору**	Освіта	Ініціативна група зі створення ІТ-простору	Дрогобицька	с. Рихтичі	Відділ освіти 02144660		441-в від 22.09.2021	ПП2Науково-виробнича фірма "Прогрес"	Всі роботи виконані в повному обсязі, закуплено 11 комп'ютерів, 11 ноутбуків	**499,990**	**249,995**			**0,000**			**123,995**	**123,995**		**100,000**	**49,990**	**49,990**	**26,000**	**26,000**	**26,000**	**0,000**	
230	28	1772	**Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в Лішнянському НВК І-ІІІ ст.с.Лішня Дрогобицького р-ну Львівської обл.**	Освіта	ГО "Затишне місто"	Дрогобицька	с. Лішня	Відділ освіти 02144660	289098	№395-С від 26.07.21	ФОП Співак Любомир Віталійович	Завершено роботи	**294,190**	**145,000**	**145,000**	**145,000**	**0,000**			**74,190**	**72,580**	**72,580**	**75,000**	**35,125**	**35,125**	**0,000**	**39,875**	**39,875**	**0,000**	
231	29	55	**Придбання обладнання для відділення загальної практики сімейної медицини №1 КНП «Дрогобицька міська поліклініка» ДМР по вул. А. Шептицького, 7, м. Дрогобич**	Охорона здоров'я	Ініціативна група Відділення ЗПСМ №1	Дрогобицька	м. Дрогобич	Комунальне некомерційне підприємство "Дрогобицька міська поліклініка" Дрогобицької міської ради	290,000	№234/Т від 30.07.2021	ФОП "Жук Іван Костянтинович"	Очікування поставки товару, кошти з облвасного бюджету листопад місяць	**290,991**	**145,000**			**0,000**			**72,991**			**0,000**			**73,000**	**73,000**		**0,000**	
232	30	140	**Придбання медичного обладнання для Комунального некомерційного підприємства „Дрогобицька міська дитяча лікарня" Дрогобицької міської ради**	Охорона здоров'я	Ініціативна група КНП «Дрогобицька міська дитяча лікарня»	Дрогобицька	м. Дрогобич	Комунальне некомерційне підприємство "Дрогобицька міська дитяча лікарня" Дрогобицької міської ради 23973372	139,000	83/3110 від 09.07.2021	ТзОВ НВП ДХ Система	Завершено, придбано: комплекс електроенцефалографічний комп'ютерний BRAINTEST-24"	**140,000**	**69,000**	**68,000**	**68,000**	**0,000**			**35,500**	**35,500**	**35,500**	**35,500**	**35,500**	**35,500**	**0,000**			**0,000**	
233	31	185	**Придбання обладнання для комунального некомерційного підприємства «Дрогобицької міської лікарні №3» Дрогобицької міської ради**	Охорона здоров'я	Ініціативна група КНП „Дрогобицька міська лікарня №3"	Дрогобицька	м. Дрогобич	Комунальне некомерційне підприємство "Дрогобицька міська лікарня №3" 20763510	139,1	№5 від 14.07.2021	ФОП Хацко Ольга	Мікропроєкт завершено, придбано біохімічний аналізатор	**151,050**	**75,525**	**63,575**	**63,575**	**0,000**			**36,245**	**36,245**	**36,245**	**39,280**	**39,280**	**39,280**	**0,000**			**0,000**	
234	32	351	**Придбання медичного обладнання для операційної відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП «ДМЛ №1» ДМР (для проведення травматологічних, хірургічних, нейрохірургічних оперативних втручань) вул. Шептицького, 9, м. Дрогобич, Львівської області.**	Охорона здоров'я	Ініціативна група лікарні КНП «ДМЛ №1»	Дрогобицька	м. Дрогобич	Комунальне некомерційне підприємство "Дрогобицька міська лікарня№1 №1" Дрогобицької міської ради,13815703	369,792	№289 від 22.07.2021	ТзОВ "Метхолдінг"	Завершено, придбано: операційний стіл TS-1 1in-139742,00 грн ; лампа операційна LEDO700- 1 in-230050,00 грн	**405,000**	**198,450**	**163,242**	**163,242**	**0,000**			**105,259**	**105,259**	**105,259**	**101,291**	**101,291**	**101,291**	**0,000**			**0,000**	
235	33	1422	**Придбання медичного обладнання (операційний стіл гінекологічний, дефібрилятор) для комунального некомерційного підприємства "Дрогобицький міський пологовий будинок" Дрогобицької міської ради м. Дрогобич, вул. Шептицького, 7**	Охорона здоров'я	Ініціативна група пологового будинку	Дрогобицька	м. Дрогобич	Комунальне некомерційне підприємство "Дрогобицький міський пологовий будинок" Дрогобицької міської ради 22403230	131,294	№35 від 06.07.2021	ФОП Мельничук Ф.М.	Завершено. Придбано: Придбано:1. Операційний/гінекологічний стіл HFMH3008D - 1 шт. 81396,00 грн2. АЗД (автоматичний зовнішній дефібрилятор) Heart Guardian HR-501 - 1 шт. 49898,00 грн.	**131,294**	**65,647**	**65,647**	**65,647**	**0,000**			**32,811**	**32,811**	**32,811**	**32,836**	**32,836**	**32,836**	**0,000**			**0,000**	
236	34	257	**Придбання обладнання (будиночки ярмарково-торгівельні) для проведення тематичних ярмаркових заходів в м.Дрогобичі, Львівської обл.**	Інші пріоритети	ГО "Затишне місто"	Дрогобицька	м. Дрогобич	Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів ДМР 44231052	486	договір б/нвід 18 жовтня 2021	ФОП Піка Т.П.	Очікується фінансування обласних коштів для проплати одним платежем, оскільки оплата за придбання частинами є не можлива	**486,000**	**240,000**			**0,000**			**124,400**			**121,600**	**121,600**		**0,000**			**0,000**	
237	35	13	**Капітальний ремонт приміщення КП "Дрогобицька лазня" Дрогобицької міської ради Львівської області на вул. Б.Лепкого, 9/1 в м.Дрогобичі Львівської області**	Інші пріоритети	ГО МГО СК	Дрогобицька	м. Дрогобич	Департамент міського господарства 05447349		276 від 08.10.2021	ФОП Кушнір	заключений договір, закупівля матеріалів	**389,898**	**188,000**			**0,000**			**104,267**			**0,000**			**72,000**	**72,000**	**72,000**	**25,631**	
238	36	662	**Капітальний ремонт вул. Й.Сліпого м.Дрогобич Львівської області**	Інші пріоритети	ГО "Затишне місто"	Дрогобицька	м. Дрогобич		342,44	№233 від 10.09.2021	ТзОВ "Дорсервіс"	Роботи виконано, відремонтовано 763 м2 дорожнього покриття	**499,861**	**248,000**	**179,821**	**174,138**	**0,000**			**126,761**	**100,070**	**100,012**	**125,100**	**99,000**	**99,000**	**0,000**			**0,000**	
239	37	668	**Заміна віконних конструкцій на енергозберігаючі та реконструкція дверей у Народному домі ім. І.Франка в м. Дрогобич**	Культура	Ініціативна група мешканців	Дрогобицька	м. Дрогобич	Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів ДМР 44231052	251,47045	№106 від 21 жовтня 2021	ТОВ "Крутогіря"	Роботи виконані	**293,672**	**146,836**			**0,000**			**73,140**			**37,000**			**0,000**			**36,696**	**9,923**
240	38	533	**Благоустрій (капітальний ремонт) території скверу "Садиба Коссаків" по вул.Лесі Українки в м.Дрогобич Львівської області**	Інші пріоритети	ГО "Зробимо разом"	Дрогобицька	м. Дрогобич						**499,340**	**249,670**			**0,000**			**123,448**			**65,000**						**61,222**	
	6		**Меденицька селищна громада**										**2073.104**	**1030.440**	**538.385**	**530.221**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**521.312**	**274.630**	**274.630**	**391.443**	**338.743**	**338.743**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**109.909**	**61.410**
241	1	743	**Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Нижній в с. Вороблевичі Дрогобицького району Львівської області**	Вуличне освітлення	Меденицька селищна рада	Меденицька	с. Вороблевичі	Меденицька селищна рада 04374743	285,148; 6,000; 4,201	№128 від 25.08.2021 №03-21.ВО від 25.08.2021 №129 від 25.08.2021	ФОП Костко Т.І.;ФОП Яцків Р.О.;ФОП Складановський І.Л	Завершено. 15 шт.світильників LED 30 Вт., прокладено провід СІП-25 (1кілометр 200 метрів)	**299,225**	**147,000**	**143,124**	**143,124**	**0,000**			**77,225**	**77,225**	**77,225**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**0,000**			**0,000**	
242	2	648	**Облаштування (благоустрій) скверу в с. Довге Дрогобицького району Львівської області (капітальний ремонт)**	Інші пріоритети	Меденицька селищна рада	Меденицька	с. Довге	Меденицька селищна рада 04374743	221,909;2695,00	132 від 25.08.2021 №141 від 06.09.2021	ПП "РІН ПЛЮС"; ФОП Лішнянський В.Я.	Роботи розпочато	**298,944**	**149,472**			**0,000**			**72,450**			**30,000**	**30,000**	**30,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**37,022**	
243	3	763	**Капітальний ремонт частини даху КЗ "ЗДО "Червона калина" Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області**	Освіта	Меденицька селищна рада	Меденицька	с. Вороблевичі	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради 44086506	267,6996	№92 від 13.08.2021	ТзОВ "Грейнпласт-Фасад"	Завершено. Розібрано перекриття покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів- 100 м2 розібрано старі лати - 100 м2; вмонтовано нові лати - 100 м2; покрито дах - 100 м2.	**299,941**	**149,970**	**149,970**	**141,857**	**0,000**			**63,126**	**63,126**	**63,126**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**16,845**	**16,845**
244	4	942	**Капітальний ремонт системи внутрішнього водопостачання та каналізації ДНЗ «Калинонька» Меденицької селищної ради в СМТ Меденичі Дрогобицького р-ну Львівської обл.**	Освіта	Меденицька селищна рада	Меденицька	смт Меденичі	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради 44086506	267,6996	№92 від 13.08.2021	ТзОВ "Грейнпласт-Фасад"	Здійснено демонтаж та проводиться монтаж системи водопостачання та каналізації, у 3-х групах вмонтовано умивальники та унітази	**299,996**	**147,498**			**0,000**			**76,498**	**0,989**	**0,989**	**76,000**	**76,000**	**76,000**	**0,000**			**0,000**	
245	5	1315	**Капітальний ремонт частини перекриття даху Опорівської гімназії Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області**	Освіта	Меденицька селищна рада	Меденицька	с. Опори	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради 44086506	441,48	№95 від 17.08.2021	ТзОВ "Термопласт Буд"	Демонтовано перекриття покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів - 320 м2. демонтовано старі та встановлено нові лати - 320 м2; розібрано недіючі димоходи - 3шт, вимурувано новий димохід - 1 шт; покрито плівкою дах - 320 м2.	**499,998**	**249,000**	**245,291**	**245,241**	**0,000**			**125,990**	**125,990**	**125,990**	**80,443**	**80,443**	**80,443**	**0,000**			**44,565**	**44,565**
246	6	1144	**Капітальний ремонт системи опалення КЗ "ЗДО "Берізка" Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області"**	Освіта	Меденицька селищна рада	Меденицька	с. Грушів	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради 44086507				20.10.2021 оголошено допорогову закупівлю	**375,000**	**187,500**			**0,000**			**106,023**	**7,300**	**7,300**	**70,000**	**17,300**	**17,300**	**0,000**			**11,477**	
	9		**Східницька селищна громада**										**3480.784**	**1725.787**	**472.196**	**247.985**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**875.622**	**432.049**	**276.431**	**356.900**	**0.000**	**0.000**	**423.659**	**308.006**	**168.159**	**98.816**	**0.000**
247	1	1366	**Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Тараса Шевченка, Івана Франка в селі Довге Гірське Дрогобицького району Львівської області**	Вуличне освітлення	Східницька селищна рада	Східницька	с. Довге	Східницька селищна рада 26359951	467,389	№ 13/10/21-1 від 13.10.2021	ТзОВ "НЕОПАЛИМА КУПИНА"	Проведена експертиза документації. Оголошено торги, підписано угоду та розпочато роботи	**499,966**	**249,983**			**0,000**			**124,478**	**113,011**	**113,011**	**104,500**			**0,000**			**21,005**	
248	2	1596	**Реконструкція мереж вуличного освітлення по вулиці Новоукраїнська в селі Старий Кропивник Дрогобицького району Львівської області**	Вуличне освітлення	Східницька селищна рада	Східницька	с. Старий Кропивник	Східницька селищна рада 26359951				Проведена експертиза документації. 23.09.2021 вийшли на Прозорро	**499,915**	**249,957**			**0,000**			**124,553**	**0,000**	**0,000**	**104,400**			**0,000**			**21,005**	
249	3	2201	**Реконструкція вуличного освітлення по вул. Шевченка в смт. Східниця, Львівської області**	Вуличне освітлення	Східницька селищна рада	Східницька	смт Східниця	Східницька селищна рада 26359951	446,784	№04/06/21 від 04.06.2021	ФОП Рентюк Іван Володимирович	Завершено	**499,399**	**245,000**	**204,811**	**198,598**	**0,000**			**129,399**	**123,186**	**123,186**	**0,000**			**125,000**	**125,000**	**125,000**	**0,000**	
250	4	2212	**Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Тараса Шевченка в селі Ластівка Дрогобицького району Львівської області**	Вуличне освітлення	Східницька селищна рада	Східницька	с. Ластівка	Східницька селищна рада 26359951				Проведена експертиза документації. 24.09.2021 вийшли на Прозорро	**499,998**	**249,999**			**0,000**			**124,494**	**0,000**	**0,000**	**104,500**			**0,000**			**21,005**	
251	5	2200	**Реконструкція надкаптажної споруди джерела № 18-КД на вул. Котляревського в смт. Східниця Львівської області**	Інші пріоритети	Східницька селищна рада	Східницька	смт Східниця	Східницька селищна рада 26359951	226,749	№ 20/08/21 від20.08.2021	ФОП Кулинич Юрій Володимирович	Початкові будівельні роботи	**299,000**	**145,000**			**0,000**			**79,000**	**79,000**		**0,000**			**75,000**	**61,847**		**0,000**	
252	6	2320	**Реконструкція пішохідної доріжки до джерела № 1 по вул. Бориславській в смт. Східниця Львівської області**	Інші пріоритети	Східницька селищна рада	Східницька	смт Східниця	Східницька селищна рада 26359951	226,749	№ 20/08/21 від20.08.2021	ТзОВ "Б.К.Будпрестиж"	Роботи завершено	**299,618**	**145,000**	**78,000**		**0,000**			**76,618**	**76,618**	**0,000**	**0,000**			**78,000**	**78,000**		**0,000**	
253	7	267	**Придбання сучасного комп'ютерного обладнання для Новокропивницького НВК І-ІІІ ступенів Дрогобицького району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група Новокропивницького НВК	Східницька	с. Новий Кропивник	Східницька селищна рада 26359951	98,774	№1,2,3 від 23.09.2021 № 5 від 29.09.2021	ФОП "Гнатків Анатолій Ігорович""	Обладнання придбано	**101,870**	**50,935**	**49,523**	**49,387**	**0,000**			**24,161**			**0,000**			**26,774**			**0,000**	
254	8	2411	**Капітальний ремонт фасаду Ластівківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ рівнів по вул. Шевченка, 52 в с.Ластівка Дрогобицького р-ну Львівської обл.**	Освіта	Східницька селищна рада	Східницька	с. Ластівка	Східницька селищна рада 26359951				Відбулась закупівля, розпочато роботи	**499,826**	**249,913**			**0,000**			**124,727**			**43,500**			**45,885**			**35,801**	
255	9	2530	**Придбання обладнання (мобільних аудіо-відео комплектів) для народного дому "Просвіта" в смт. Східниця**	Культура	Східницька селищна рада	Східницька	смт Східниця	Східницька селищна рада 26359951	280,9152	№ 75 від 22.09.2021, № 74 від 22.09.2021	ПП " Твій театр"	Обладнання придбано	**281,192**	**140,000**	**139,862**		**0,000**			**68,192**	**40,234**	**40,234**	**0,000**			**73,000**	**43,159**	**43,159**	**0,000**	

№ з/п	№з/п в територ ії	Реєстраційний номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансовано з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів районного бюджету, тис. грн	...вано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	...коштів з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	...но з міського/селищного/сільського бюджету замовникам, тис. грн	...видатки з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансовано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	...о коштів фінансового внеску громади, тис. грн	...вано кошти фінансового внеску громади, тис. грн	...кошти фінансового внеску громади, тис. грн	...за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	...рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	10		Трускавецька міська громада										2692.761	1346.372	785.142	411.393	0.000	0.000	0.000	767.711	590.774	590.774	310.855	237.355	237.355	205.860	181.160	181.160	61.963	32.291
256	1	110	Капітальний ремонт кімнат для розміщення спортсменів у ДЮСК "Спортовець" по вул. Данилишиних, 11 в м. Трускавець	Інші пріоритети	Трускавецька міська рада	Трускавецька	м. Трускавець	Відділ освіти ТМР 02144513	149,000	№132 від 23.07.2021р	ТзОВ "Інвестиційно-будівельна фірма"ЄВРОБУДСЕРВІС	Капітальний ремонт 2-ох кімнат площею 45,8 кв.м., встановлено 2 дверей, 4 світильники, укладання підлоги (ламінат)	151,974	75,980	73,020	0,000	0,000			44,839	44,825	44,825	31,155	31,155	31,155	0,000			0,000	
257	2	2077	Капітальний ремонт пішохідного переходу із освітленням по вул. Івана Мазепи в м. Трускавець Львівської області	Інші пріоритети	Трускавецька міська рада	Трускавецька	м. Трускавець	Управління житлово-комунального господарства і будівництва ТМР 22410879	297,5	18/08/8 від 18.08.2021р.	ФОП Рентюк І. В.	Виконані земляні роботи по влаштуванню траншей та прокладено кабель протяжністю 150 м. Облаштовані бетонні фундаменти під опори. Встановлено світлофори та дорожні знаки	299,149	149,574	104,349	104,349	0,000			86,575	84,098	84,098	63,000	63,000	63,000	0,000			0,000	
258	3	1311	Капітальний ремонт 1-го поверху бібліотеки для створення простору натхнення і творчості у с. Уличне Дрогобицького району Львівської області	Культура	Ініціативна група	Трускавецька	с. Уличне	Відділ культури ТМР 02229209	253,42862	№ 79 від 20.07.2021	ПП "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХІД"	Шпаклювання, фарбування стель, шпаклювання укосів, влаштування стяжок, утеплення підлоги	299,954	149,977	57,324	57,324	0,000			89,486	73,052	73,052	26,400	26,400	26,400	4,000	4,000	4,000	30,091	30,091
259	4	1790	Музичний сквер: будівництво освітньо-відпочинкового простору на території позашкільного навчального закладу Трускавецької дитячої школи мистецтв ім.Р.Савицького по вул. Річки, 11 в м.Трускавець	Культура	Трускавецька міська рада	Трускавецька	м. Трускавець	Відділ культури ТМР 02229209			ТОВ "ІБФ Євробудсервіс"	Завершено. Розбирання асфальтованих покриттів, улаштування основи із щебеню	485,500	242,750	143,584		0,000			145,250	144,860	144,860	97,500	94,000	94,000	0,000			0,000	
260	5	2174	Придбання костюмів та інвентарю для створення театралізованої екскурсії у місті Трускавці «Легенди давнього курорту»	Культура	Ініціативна група мешканців Трускавця	Трускавецька	м. Трускавець	Виконавчий комітет ТМР 04055914	3,975 / 32,142 / 49,9	№28072021/01 від 28.07.2021р. / № 15 від 01.09.2021р.	ФОП Пушляк В.П. / ФОП Бойко Р.В. / ФОП Павлюк М.М.	Придбано гучномовці, принтер. Замовлено костюми. Замовлено та виготовлено костюми.	101,373	50,686	35,330		0,000			29,387	29,387	29,387	21,300	21,300	21,300	0,000			0,000	
261	6	559	Придбання шкільних меблів з метою створення здорового та безпечного навчального середовища для учнів НВК «СЗШ№2-гімназія» м.Трускавець	Освіта	Ініціативна група НВК «СЗШ№2-гімназія»	Трускавецька	м. Трускавець	Відділ освіти ТМР 02144513	399,440	№133 від 23.07.2021р та №134 від 27.07.2021р	Рівенське НВП Українського товариства глухих та ФОП Сливка В.І.	Завершено. Завезено меблі (178 новесеньких парт та стільців, 6 комплектів мебелі)	399,440	199,720	199,720	199,720	0,000			99,460	99,460	99,460	0,000			100,260	100,260	100,260	0,000	
262	7	1069	Придбання інтерактивного обладнання для створення електронної платформи навчання за стандартом нового освітнього простору у ЗДО «Півник» с. Доброгостів Трускавецької міської об'єднаної громади	Освіта	Ініціативна група ЗДО	Трускавецька	с. Доброгостів	Відділ освіти ТМР 02144513	97,800	31-Д, 32-Д, 33-Д, 34-Д, 35-Д від 07.07.2021 року та 37-Д, 38-Д від 23.07.2021р	ФОП Суховерська Г.С.	Завершено. Завезено все обладнання, придбано електропіаніно, 4 мікрофони та 4 стійки для мікрофонів, 1 стійку для акустичної системи, 1 мікшерний пульт з підсилювачем, 1 ноутбук, 1 проєктор та 1 екран	100,000	50,000	50,000	50,000	0,000			29,700	29,700	29,700	1,500	1,500	1,500	16,600	16,600	16,600	2,200	2,200
263	8	1457	«Сучасна естетика у всьому». Капітальний ремонт санвузлів ДНЗ №6 «Теремок» м. Трускавець Львівської області	Освіта	Ініціативна група ДНЗ №6 «Теремок»	Трускавецька	м. Трускавець	Відділ освіти ТМР 02144513	295,636	№131 від 23.07.2021р	ТзОВ "Інвестиційно-будівельна фірма"ЄВРОБУДСЕРВІС	Демоновано старе покриття стін та підлоги. Готується основа для нового опкриття. Готується прокладання електричних кабелів та труб.	299,889	149,944			0,000			89,645	85,392	85,392	0,000			60,300	60,300	60,300	0,000	
264	9	739	Придбання обладнання (сервер з програмним забезпеченням) для ефективного використання медичної інформаційної системи в КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР по вул. Данилишиних, 62 в м.Трускавець	Охорона здоров'я	Ініціативна група КНП "Трускавецька міська лікарня"	Трускавецька	м. Трускавець	КНП "Трускавецька міська лікарня" ТМР 01984228	249,6	№646 від 11.10.2021р.	ПП Сидор	Заключено пряму угоду. Замовлено та отримано обладнання. Здійснено замовлення обласних коштів для проведення оплати одним платежем. Завершено	255,570	127,785	121,815		0,000			62,785			65,000			0,000			0,000	
265	10	539	Капітальний ремонт музичної зали – центру освітнього та культурного розвитку дитини в ДНЗ №2 «Ялинка» м.Трускавця Львівської області	Освіта	Ініціативна група ДНЗ № 2 "Ялинка"	Трускавецька	м. Трускавець	Відділ освіти ТМР, 02144513	299,912	№162 від 17.09.2021	ТзОВ "Інвестиційно-будівельна фірма"ЄВРОБУДСЕРВІС	Відбувається демонтаж підлоги, світильників, вікон, покриття стін, проведення електроосвітлення, ремонт стін	299,912	149,956			0,000			90,584			5,000			24,700			29,672	
	50		ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОН										17229.553	8574.232	3746.645	1906.313	0.000	0.000	0.000	3930.184	1636.260	1600.708	3442.347	1669.015	1274.109	510.970	224.857	194.328	771.820	476.747
	12		Бродівська міська громада										3212.729	1583.140	855.833	757.070	0.000	0.000	0.000	802.072	409.443	373.891	431.709	357.444	246.055	133.089	104.558	100.588	262.719	165.549
266	1	172	Капітальний ремонт стадіону в с.Суходоли Золочівського району Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група реалізації проєкту	Бродівська	с. Суходоли	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради 43966506	249,445	№1 від 06.09.2021	ФОП Лагода Мар"ян Євгенович	Укладено угоду	299,572	149,000			0,000			70,000			40,505			0,000			40,067	
267	2	771	Придбання звукопідсилюючого обладнання для вокально-хореографічного ансамблю «Дивограй», культурно-мистецького підрозділу Бродівської гімназії ім. І.Труша Бродівської районної ради, Бродівського району, Львівської області.	Культура	Ініціативна група	Бродівська	м. Броди	Відділ освіти Бродівської міської ради 44143490	192,396	№274 від 26.07.2021	ФОП Войціховський П.П.	Придбано комплект музичного обладнання:акустична система Yamaha-2 шт.; сабвуфер Yamaha-2 шт.; пульт-1 шт.; мікрофон вокальний динамічний-2 шт; мікрофон конденсаторний мініатюрний - 2шт.; радіосистема-1шт; мікрофонна стійка-4 шт.; мікрофонний кабель - 150м.	192,396	96,000	96,000	96,000	0,000			48,000	48,000	48,000	48,396	48,396	48,396	0,000			0,000	
268	3	314	Капітальний ремонт санітарно-побутових приміщень середньої групи «А», другої молодшої групи «А» в Бродівському КДНЗ №9 по вул.Коновальця ,1а в м. Броди Львівської області	Освіта	Ініціативна група Бродівський КНДЗ №9	Бродівська	м. Броди	Відділ освіти Бродівської міської ради 44143490	369,812	№13 від 22.07.2021	ФОП Ваврик В.Я.	Завершено. Улаштування цементної стяжки підлоги -35 кв.м., ремонт стігн, стелі облицювання стін плиткою 52 кв.м, встановлення 2-х дверних блоків,прокладання трубопроводів водопостачання та каналізації 10м, шпаклювання стін, поліпшене фарбування; прокладання трубопроводів; установлення унітазів, мийок, підонів, змішувачів, роботи з освітлення тощо	421,464	210,732	210,412	210,412	0,000			84,292	84,292	84,292	0,000			84,558	84,558	84,558	41,882	41,882
269	4	386	Придбання обладнання для Гаївського НВК "загальноосвітня школа І-ІІ ступнів - дошкільний навчальний заклад" села Гаї Бродівської міської ради Золочівського району Львівської області	Освіта	Ініціативна група села Гаї	Бродівська	с. Гаї	Відділ освіти Бродівської міської ради 44143490	88,16	№228 від 08.07.2021	ФОП Стась М.М.	Завершено. Придбано комплект гімнастичного обладнання, 8 волейбольних м'ячів, 10 м'ячів для метання, 5 футбольних м'ячів, 4 медбольних м'ячів, 24 шт мячів для великого тенісу, спортивний дитячий комплекс ЛІАНА,, спортивно-ігровий дитячий комплекс, 12 шт форми спортивної універсальної	110,000	50,000	50,000	40,070	0,000			30,000	30,000	24,045	10,000	10,000	8,015	20,000	20,000	16,030	0,000	
270	5	578	"Сучасні освітні технології - запорука якісної освіти" . Придбання комп'ютерів у кабінет інформатики для Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Львівської області	Освіта	Ініціативна група Бродівської СЗШ №2	Бродівська	м. Броди	Відділ освіти Бродівської міської ради 44143490	149,985	№276 від 26.07.2021	ТОВ "Леополіс комп"ютер"	Завершено. Придбано персональні комп'ютери 15 шт.	150,000	72,000	71,985	71,985	0,000			40,000	40,000	40,000	38,000	38,000	38,000	0,000			0,000	
271	6	769	Капітальний ремонт приміщення харчоблоку Бродівської гімназії ім.І.Труша Бродівської районної ради, Бродівського району, Львівської області	Освіта	Ініціативна група	Бродівська	м. Броди	Відділ освіти Бродівської міської ради 44143490	263,28	№238 від 13.07.2021, №254 від 16.07.2021 р. №244 від 13.07.2021	ФОП Клим І.В. ФОП Герман Т.Б. ФОП Тимків Б.Р.	Завершено. Проведено демонтаж дверних, віконних коробок, розбирання дощатих покритів підлоги, лаг, улаштування паро-, тепло- і звукоізоляції, цементної стяжки на площі 27 кв.м, улаштування покриттів з керамічних плиток 27 кв.м, встановлення дверного та віконного блоків, облицювання стін керамічними плитками-53 кв.м., шпаклювання, фарбування стін-30 кв.м, улаштування підвісної стелі-27 кв.м, прокладання електропроводки-65м, встановлення коробок, розеток, вимикачів-8 шт., монтаж світильників-6 шт, встановлення осьових вентиляторів -3 шт.	281,808	140,000	139,472	139,472	0,000			71,000	71,000	71,000	55,808	55,808	55,808	0,000			15,000	15,000
272	7	1018	Придбання комп'ютерної техніки для Поникввянської ЗОШ І – ІІІ ступенів Бродівської районної ради Львівської області	Освіта	Ініціативна група Поникввянської ЗОШ	Бродівська	с. Пониква	Відділ освіти Бродівської міської ради 44143490	108,864	№275 від 26.07.2021	ТОВ "Леополіс комп"ютер"	Завершено. Придбано персональний компютер "Леокомп" на суму 48384 грн. та на суму 60480 грн	109,800	54,900	53,964	53,964	0,000			29,900	29,900	29,000	25,000	25,000	25,000	0,000			0,000	
273	8	2247	Капітальний ремонт огородження території Пісківської ЗОШ в с. Піски Золочівського району Львівської області	Освіта	Ініціативна група	Бродівська	м. Броди	Відділ освіти Бродівської міської ради 44143490	262,554	№ 237від 13.07.2021, №255 від 16.07.2021 р. №243 від 13.07.2021	ФОП Клим І.В. ФОП Герман Т.Б. ФОП Тимків Б.Р.	Завершено. Розробка грунту вручну 15 куб.м, збирання та розбирання опалубки 34 кв.м. улаштування стрічкових фундаментів бетонних 13 куб.м, улаштування срічкових фундаментів бетонних-4,033куб.м, штукатирування цоколю фендаменту-15 кв.м,мурування стовпців огорожі з блоків-0,02куб.м, улаштування основи-5,5 куб.м., установлення бетонних поребриків-24м	299,999	147,000	146,000	145,167	0,000			77,554	77,554	77,554	42,000	42,000	42,000	0,000			33,445	33,445
274	9	1901	Капітальний ремонт санвузлів інфекційного відділення КНП «Бродівська міська лікарня» Золочівського району Львівської області	Охорона здоров'я	Ініціативна група	Бродівська	м. Броди	Бродівська міська рада 04055989		№07.19/21/273 від 22.07.2021	ФОП Роставецький І.Я., Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Львівській обл., ПП "ЮЕМСІ І КОМПАНІЯ"	Демонтаж дверних та віконних коробок в кам"яних стінах, розбирання цегляних перегородок (4,6 м.куб); розбирання покриттів підлоги з кераміч плиток (245 м.кв); заповнення вікон прорізів готовими блоками (63,3 м.кв); установлення пластик підвікон дошок (8м.кв); заповнення двер прорізів (17,6 м.кв); очищення вручну поверх стель, протравлення штукатур нейтраліз розчином (170м.кв); демонтаж раковин, умивальників,унітазів,ван чавунних та встановлення змішувачів, унітазів, ван купальних тощо; проклад трубопроводу та ін	499,755	240,000			0,000			129,755			65,000	65,000	25,596	0,000			65,000	65,000
275	10	1501	Капітальний ремонт та утеплення зовнішньої стіни актової зали Комунальної установи "Бродівської школи естетичного виховання" по вул.В.Фільварки, 13 у м.Броди	Культура	Ініціативна група	Бродівська	м. Броди	Відділ освіти Бродівської міської ради 44143490			ТОВ "КУЗЬ" - переможець торгів; ДП "Західний експертно-технічний центр держпраці" (ДП Західний ЕТЦ")-за експертизу	Підписано угоду і розпочато роботи	462,016	231,008			0,000			133,374			37,000	3,240	3,240	24,227			36,407	
276	11	591	Капітальний ремонт даху і відмостки Лешнівського комунального закладу дошкільної освіти в с. Лешнів Бродівської територіальної громади Львівської області	Освіта	Ініціативна група КЗДО с.Лешнів	Бродівська	с. Лешнів	Відділ освіти Бродівської міської ради 44143490	184,024	Договір №24 від 22.09.2021	ФОП Ваврик В.Я.	Розбирання цементно-бетонних покриттів (2,8 м.куб.); улаштування вимощення з бетону (36 м.кв.); готування важкого бетону на щебені (2,68м.куб.); навантаження сміття вручну (5,961 т.)	209,000	104,500			0,000			59,500			20,000	20,000		4,304			20,696	
277	12	1252	Покращення санітарно - гігієнічних умов в школі (Капітальний ремонт частини харчоблоку Пониковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів)	Освіта	Ініціативна група Пониковицької ЗОШ І-ІІІ ст	Бродівська	с. Пониковиця	Відділ освіти Бродівської міської ради 44143490	158,837	Договір №360 від 22.09.2021 на роботи	ФОП Швайка Михайло Володимирович	Демонтаж дверних коробок (4 шт); знімання двери полотен (10,6 м.кв.); відбивання штукатурки (42 м.кв); розбирання цеглян перегородок (3 м.куб). Демонтаж раковин, унітазів, вимикачів, розеток Улаштування цементної стяжки по бетонній основі площею 20м.кв.	176,919	88,000	88,000		0,000			28,697	28,697		50,000	50,000		0,000			10,222	10,222
	6		Буська міська громада										2226.600	1112.266	357.021	88.800	0.000	0.000	0.000	617.857	178.957	178.957	456.000	168.523	168.523	0.000	0.000	0.000	40.477	0.000
278	1	1888	Реконструкція вуличного освітлення в с.Лісок, с.Дунів Буського району Львівської області	Вуличне освітлення	Буська міська рада	Буська	с. Лісок	Виконавчий комітет Буської міської ради 04056138	752,147	№1 від 16.09.21	ТзОВ "Раун"	Підписано договір з підрядною організацією, розпочато роботи	459,857	229,900			0,000			109,957	4,518	4,518	120,000			0,000			0,000	
279	2	1258	Придбання спеціального одягу та спорядження для пожежних-рятувальників 14 Державної пожежно-рятувальної частини головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області.	Інші пріоритети	Благодійний фонд ім.С.Навароцького	Буська	м. Буськ	Виконавчий комітет Буської міської ради 04056138	26	№972 від 03.08.21 на 0,24 тис. грн., №89 за серпень на 25,760 тис. грн.	ПП "Статус-С" ПМП "Вогнеборець"	Придбано: кобура, чоботи термостійкі, підшилонник термостійкий	100,000	49,000	49,000		0,000			25,000			26,000	26,000	26,000	0,000			0,000	
280	3	1912	Капітальний ремонт приміщень в адмінбудівлі у с. Яблунівка Золочівського району Львівської області	Інші пріоритети	Буська міська рада	Буська	с. Яблунівка	Виконавчий комітет Буської міської ради 04056138	145,762	№1 від 08.10.2021	ТОВ "Проектно-будівельна організація РОЗВИТОК"	Проведено експертизу ПКД, підписано договір з виконавцем робіт, розпочато роботи	378,010	189,000			0,000			92,517	8,900	8,900	65,000			0,000			31,493	
281	4	782	Придбання обладнання для хірургічно-травматологічного відділення і відділення реабілітації КНП "Буська ЦРЛ"	Охорона здоров'я	Ініціативна група КНП	Буська	м. Буськ	КНП Буської міської ради "Буська центральна районна лікарня" код ЄДРПОУ 01997633	492,350	№1 від 23.08.21; №2 від 01.09.21; №1 від 15.09.21; №4 від 20.09.21	ФОП Ковальська; ТзОВ "Медрехаб";ФОП Лисиченко С.С.; ФОП Ковальська М.О.	Придбано стіл - вертикалізатор з регулюванням висоти, систему підйому та перенесення клієнта повітряним шляхом	490,051	245,025	131,850	88,800	0,000			145,026	77,161	77,161	100,000	54,730	54,730	0,000			0,000	

№ з/п	№з/п в територ ії	Реєстр аційни й номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансован о з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачен о коштів районного бюджету, тис. грн	вано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	коштів з міського/сели щного/сільськ ого бюджету, тис. грн	но з міського/сели щного/сільськ ого бюджету замовникам, тис. грн	видатки з міського/сели щного/сільськ ого бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансов ано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	о коштів фінансового внеску громади, тис. грн	вано кошти фінансового внеску громади, тис. грн	кошти фінансового внеску громади, тис. грн	за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
282	5	2577	**Капітальний ремонт харчоблоку КНП "Буська центральна районна лікарня" в м.Буськ по вул. Львівська, 77 Золочівського району Львівської областіку**	Охорона здоров'я	Ініціативна група КНП "Буська ЦРЛ"	Буська	м. Буськ	КНП Буської міської ради "Буська центральна районна лікарня" код ЄДРПОУ 01997633	430,643	№1 від 24.06.2021	ТОВ "Кузь"	Проведено оплату за виготовлення пректної документації, проведено оплату за експертизу проєкту. Проведено гідроізоляцію фундаменту - 49,71 кв.м, демонтаж віконних коробок 6 шт., штукатурення цегляних стін 45,71 кв.м.	500,000	250,000			0,000			150,000	88,378	88,378	100,000	87,793	87,793	0,000			0,000	
283	6	1651	**Капітальний ремонт даху Народного дому в с. Побужани, вул. С.Кужеля, 103а, Золочівського району, Львівської області**	Культура	Буська міська рада	Буська	с. Побужани	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Буської міської ради, код ЄДРПОУ 44011315	288,403	№218 від 04.10.2021	ПП"ЮЕМСІ І КОМПАНІЯ"	Демонтаж старої покрівлі, заміна деревини, покрито плівкою та оброблені комина	298,682	149,341	176,171		0,000			95,357			45,000			0,000			8,984	
	2		**Заболотцівська сільська громада**										**642.586**	**321.293**	**74.977**	**74.977**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**175.055**	**74.961**	**74.961**	**118.000**	**10.000**	**10.000**	**14.507**	**14.507**	**14.507**	**13.731**	**13.731**
284	1	1730	**Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей на енергозберігаючі металопластикові в шкільній майстерні опорного навчального закладу Заболотцівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Заболотцівської сільської ради Львівської області**	Освіта	Ініціативна група Опорного навчального закладу	Заболотцівська	с. Заболотці	Заболотцівська сільська рада 04372537	132,732	№18 від 27.07.2021	ПП "Бродиелектробудсервіс"	Завершено. Виготовлено і встановлено вікна і двері, опорядковано відкоси, виготовлено зливи	149,954	74,977	74,977	74,977	0,000			36,739	74,961	74,961	10,000	10,000	10,000	14,507	14,507	14,507	13,731	13,731
285	2	2516	**Створення мережі системи відеоспостереження у Заболотцівській сільській раді**	Інші пріоритети	Заболотцівська сільська рада	Заболотцівська	с. Заболотці	Заболотцівська сільська рада 04372537	487,7	№284 від 01.11.2021	ТзОВ "Радіо Нетворк"	Погодження місце встановлення опор, виготовлення опор	492,632	246,316			0,000			138,316			108,000			0,000			0,000	
	22		**Золочівська міська громада**										**8553.306**	**4264.679**	**2047.559**	**653.092**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**1696.324**	**755.135**	**755.135**	**1981.567**	**946.890**	**723.373**	**290.859**	**84.282**	**57.723**	**319.877**	**274.625**
286	1	324	**Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Плугівська в с. Плугів Золочівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Золочівська міська рада	Золочівська	с. Плугів	Золочівське МВЖКП 03348703	199,451	№91 від 11.08.2021	ТзОВ "Райсільенерго"	Завершено роботи	204,787	102,200	102,186	102,186	0,000			43,197	43,183	43,183	59,390	59,390	53,390	0,000			0,000	
287	2	1364	**Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Гологори по вул. Крупки, Заюра, Головна (частково), Заставна (частково) Золочівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Золочівська міська рада	Золочівська	с. Гологори	Золочівське МВЖКП 03348703	218,844	№105 від 14.09.2021	ТзОВ "Райсільенерго"	Розпочато роботи	232,244	115,890			0,000			51,325			65,029			0,000			0,000	
288	3	2136	**Капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів у м.Золочів Львівської області**	Вуличне освітлення	Золочівська міська рада	Золочівська	м. Золочів	Золочівське МВЖКП 03348703	250,339	№90 від 11.08.2021	ТзОВ "Райсільенерго"	Завершено роботи	258,398	129,100	127,778		0,000			42,298	42,298	42,298	65,000	50,000	50,000	22,000			0,000	
289	4	2251	**Освітлення скверу «Пам'яті Героїв України» та парку Гетьмана України Самійла Зборовського в м. Золочеві Львівської області. (капітальний ремонт)**	Вуличне освітлення	Громадська організація	Золочівська	м. Золочів	Золочівське МВЖКП 03348703				Оголошено закупівлю	499,421	249,700			0,000			84,721			165,000			0,000			0,000	
290	5	377	**Благоустрій прибудинкової території біля житлового будинку №2 а по вул. Труша І. (ОСББ «Підзамче») у м.Золочеві шляхом відновлення тротуару та внутрішньодворового проїзду. Капітальний ремонт**	Інші пріоритети	ОСББ	Золочівська	м. Золочів	ОСББ «Підзамче» 37307211	427,452	№01 від 20.09.2021	ТзОВ "Буд Престиж Захід"	Розпочато роботи	443,754	221,800	221,771		0,000			93,154			0,000			128,800			0,000	
291	6	703	**Капітальний ремонт будівлі управління соціального захисту населення Золочівської РДА по вул. Пачовського, 7 в м.Золочів Львівської області**	Інші пріоритети	Управління соцзахисту населення Золочівської РДА	Золочівська	м. Золочів	Золочівське МВЖКП 03348703	480,24	№115 від 17.09.2021	ТзОВ "Буд Престиж Захід"	Розпочато роботи	498,104	248,560			0,000			95,144			109,148	5,100	5,100	0,000			45,252	
292	7	1251	**Екозвички, які змінюють життя: придбання сміттєвих контейнерів для населених пунктів Золочівської територіальної громади Львівської області**	Інші пріоритети	Золочівська міська рада	Золочівська	м. Золочів	Золочівське МВЖКП 03348703				Оголошено закупівлю	350,000	175,000			0,000			70,000			105,000			0,000			0,000	
293	8	1348	**Будівництво дитячо-спортивного майданчика по вул.Мирна в с.Княже Золочівського району Львівської області**	Інші пріоритети	Золочівська міська рада	Золочівська	с. Княже	Відділ освіти 43978239	289,538	1509262 від15.09.2021р.	ФОП Сокол Д.Б.	Завершенопроведено планування території та звстановленно дитячо-спортивні споруди	298,943	149,400	149,130		0,000			59,543	59,543	59,543	90,000	90,000	90,000	0,000			0,000	
294	9	1707	**Створення громадського простору для масового відпочинку населення на Великому острові річки Млинівки в місті Золочеві Львівської області (ІІ черга). Капітальний ремонт**	Інші пріоритети	БО "Благодійний фонд «Золочів відроджений»"	Золочівська	м. Золочів	БО "Благодійний фонд «Золочів відроджений» 39950123	464,488	№1 від 22.09.2021	ТзОВ Золочівагробуд	Розпочато роботи	498,512	249,200			0,000			84,312			100,000			65,000	9,223	9,223	0,000	
295	10	2223	**Поліція і громада: взаємодія заради безпеки (реконструкція системи відеоспостереження в Золочівській територіальній громаді Львівської області)**	Інші пріоритети	Золочівська міська рада	Золочівська	м. Золочів	Золочівська міська рада 04055908	265,207	№132 від 10.08.2021	ФОП Шипак М.І.	Завершено роботи	298,403	149,200	84,970	84,970	0,000			54,203	54,203	54,203	55,000			40,000	40,000	40,000	0,000	
296	11	2414	**Впорядкування громадського простору поряд із пам'яткою архітектури місцевого значення ХІХ ст. Палацовим комплексом (Ратуші) в місті Золочеві Львівської області. Капітальний ремонт**	Інші пріоритети	Золочівська міська рада	Золочівська	м. Золочів	Золочівська міська рада 04055908	484,767	№148 від 09.09.2021	ПП Будсервіс	Розпочато роботи	499,458	249,729	94,100		0,000			94,290	94,290	94,290	125,000			0,000			30,439	30,439
297	12	2493	**«Стежками Героїв села Вороняки», відновлення історичної криївки з метою вшанування пам'яті Героїв УПА (нове будівництво)**	Культура	ГО "Відродження села Вороняки"	Золочівська	с. Вороняки	ГО "Відродження села Вороняки" 44080127	284,955	№ 72 від 23.09.2021	ТОВ "ЗОЛОЧІВАГРОБУД"	Розробка грунту в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу понад 5 м кв з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 3 м	299,368	149,600			0,000			54,305			60,000			0,000			35,463	35,463
298	13	72	**Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків в ОЗ ЗСО І-ІІІ ступ. № 2 ім. М. Шашкевича в м. Золочеві Львівської області**	Освіта	ГО «Золочівська ватра»	Золочівська	м. Золочів	Відділ освіти 43978239	110,122	2607199 від 26..07.2021р	ТзОВ "Вікнарьофф Львів"	Замінено вікон - 15шт, дверей - 1 шт. Завершено	110,122	55,000	55,000	55,000	0,000			20,284	20,284	20,284	0,000			26,559	26,559		8,279	8,279
299	14	297	**Капітальний ремонт санвузла першої молодшої групи "Дзвіночок" ДНЗ № 7 "Веселка" м.Золочева Львівської області**	Освіта	Ініціативна група батьківської громади	Золочівська	м. Золочів	Відділ освіти 43978239	191,481	1309260 від 13,09,2021р	ТзОВ "РТ БУД"	Проводяться внутрішні оздоблювальні та сантехнічні роботи (облицювання плиткою стін, влаштування покриття підлог, вмережа водопостачання та каналізації)	218,316	109,100	108,622		0,000			52,616	52,616	52,616	26,000	26,000	26,000	8,500	8,500	8,500	22,100	22,100
300	15	600	**Капітальний ремонт ДНЗ «Пролісок» в селі Гончарівка Золочівського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група в ДНЗ "Пролісок"	Золочівська	с. Гончарівка	Відділ освіти 43978239	291,634	0508216 від05,08,2021р	ПП "Будсервіс"	Завершено. Проведено внутрішні оздоблювальні роботи, ремонт штукат. - 23 м2, підшивка гіпсокартоном - 104 м2, шпаклювання стін -170 м3	359,100	170,000	170,000	165,213	0,000			59,104	59,104	59,104	80,000	80,000	80,000	0,000			49,996	49,996
301	16	689	**Капітальний ремонт санвузлів ДНЗ № 6 «Вербиченька» вул.Б.Хмельницького, 3 м. Золочів Львівської області**	Освіта	Ініціативна група ДНЗ № 6	Золочівська	м. Золочів	Відділ освіти 43978239	475	100925 від 10,09,2021р	ТзОВ "Техбудгруп"	Проведено демонтажні роботи, ведуться внутрішні оздоблювальні роботи	498,332	249,000			0,000			99,332			150,000	150,000	150,000	0,000			0,000	
302	17	974	**Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ Гологірського НВК в с. Гологори Золочівського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група Гологірського НВК	Золочівська	с. Гологори	Відділ освіти 43978239	410,866	1009253 від 10,09,2021р.	ТзОВ "Буд Престиж Захід"	Зведено дерев'яні несучі конструкції даху, проведено решетування та влаштування плівки, роботи на стадії завершення	499,998	249,900	241,817		0,000			107,242	107,242	107,242	80,000	80,000	80,000	0,000			62,856	62,856
303	18	1114	**Якісні гематологічні та клініко-діагностичні дослідження – запорука швидкої діагностики захворювань. Закупівля лабораторного обладнання для лікувально-діагностичного відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» вул.Валова, 2**	Охорона здоров'я	Ініціативна група лікувально-діагностичного відділення КНП "Золочівська ЦРЛ"	Золочівська	м. Золочів	КНП "Золочівська центральна районна лікарня" 01996272	51,872	№ 357 від 15.06.2021р. №448 від 30.08.2021р.	Приватне підприємство "Біола"	Придбано Гематологічний аналізатор, Аналізатор сечі, Автоматичний аналізатор глюкози Eksan-GM, Центрифуга лабораторна СМ-6М	492,307	246,100	245,723	245,723	0,000			103,207	103,207	103,207	143,000	143,000	76,126	0,000			0,000	
304	19	1300	**Капітальний ремонт приміщень у лікувально-приймальному відділенні (в перспективі відділення невідкладної медичної допомоги) КНП «Золочівська ЦРЛ» по вул. Павлова академіка, 48, м.Золочів, Львівської області»**	Охорона здоров'я	Ініціативна група працівників КНП «Золочівська ЦРЛ»	Золочівська	м. Золочів	КНП "Золочівська центральна районна лікарня" 01996272	5,1	№ 264-21-РБК від 25.08.2021р. №275 від 17.09.2021р.	ТОВ "РЕМБУДКОНСАЛТІНГ" ТОВ "ТЕХБУДГРУП"	Демонтаж електроустаткування та сантехнічних приладів	498,128	249,000			0,000			123,128			126,000	43,000	10,357	0,000			0,000	
305	20	1303	**Придбання обладнання для надання невідкладної медичної допомоги в лікувально-приймальному відділенні (в перспективі відділення невідкладної медичної допомоги) КНП «Золочівська ЦРЛ» по вул. Павлова академіка, 48, м.Золочів, Львівської області**	Охорона здоров'я	Ініціативна група працівників КНП «Золочівська ЦРЛ»	Золочівська	м. Золочів	КНП "Золочівська центральна районна лікарня" 01996272	31,56	№ 263 від 19.08.2021р	ФОП РЕДЬКО О.Д.	Закуплено Електрокардіограф, LED негатоскоп 1 кадр	498,940	249,000	201,492		0,000			122,940	31,560	31,560	127,000	118,000		0,000			0,000	
306	21	1666	**Капітальний ремонт водостічної системи Народного дому імені І.Білозіра в м. Золочеві Львівської області**	Культура	Золочівська міська рада	Золочівська	м. Золочів	Золочівська міська рада, код ЄДРПОУ 04055908	478,915	№ 71 від 30.09.2021р.	ФОП Бойко Р.Я.	Проведено демонтажні роботи, роботи з фундаментом, встановлено гідроїзоляцію	496,674	248,300			0,000			94,374			154,000	5,400	5,400	0,000			0,000	
307	22	2220	**«Школярі в безпеці» - створення безпечних умов перебування 936 школярів на території закладу загальної середньої освіти №1 м. Золочева Львівської області. (капітальний ремонт об'єктів благоустрою пришкільної території)»**	Освіта	Ініціативна група Золочівської ЗЗСО І-ІІІст.№1 ім. Степана Тудора	Золочівська	м. Золочів	Відділ з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради, код ЄДРПОУ 43978239	420,875	29 від 13,09,2021р.	ФОП "Тимків Б.Р."	Завершено, проведено благоустрій, проведена огорожа та проведено ремонт зовнішньої мережі	499,997	249,900	244,970		0,000			87,605	87,605	87,605	97,000	97,000	97,000	0,000			65,492	65,492
	3		**Красненська селищна громада**										**1357.510**	**678.254**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**361.344**	**37.900**	**37.900**	**178.913**	**0.000**	**0.000**	**51.005**	**0.000**	**0.000**	**87.994**	**0.000**
308	1	2168	**Реконструкція вуличного освітлення вул.Сонячна №17-29, Бужна, Бічна, Дольна, Шевченка, Франка с.Сторонибаби Львівської області КТП-56**	Вуличне освітлення	Красненська селищна рада	Красненська	смт Красне	Красненська селищна рада 04372773	297,979	№21/04-10 від 05.10.2021	ТзОВ "Раун"	Підготовчі роботи	357,715	178,857			0,000			83,858			95,000			0,000			0,000	
309	2	332	**Створення сприятливих умов для функціонування Народного дому села Скнилів Золочівського району Львівської області (заміна покрівлі, капітальний ремонт)**	Культура	Ініціативна група мешканців села Скнилів	Красненська	с. Скнилів	Красненська селищна рада 04372773	481,900	Договір № 2709 від 27.09.2021р	ТОВ «Буд Престиж Захід»	Замінено дерев'яну основу, встановлено металочерепицю	499,801	249,400			0,000			100,401			83,913			0,000			66,087	
310	3	2474	**Капітальний ремонт спортивного залу Задвір'янського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Красненської селищної ради Золочівського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група	Красненська	с. Задвір'я	Відділ освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту Красненської селищної ради 43971485	450,500	Договір № 20-09/21-01 від 27.09.2021р	ТОВ "ЮЛМАКСБУД"	Підготовчі роботи	499,994	249,997			0,000			177,085	37,900	37,900	0,000			51,005			21,907	
	2		**Підкамінська селищна громада**										**341.358**	**167.000**	**112.802**	**49.600**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**92.848**	**30.000**	**30.000**	**60.000**	**60.000**	**0.000**	**21.510**	**21.510**	**21.510**	**0.000**	**0.000**
311	1	2618	**Придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування: інтерактивного комп'ютерного обладнання з мультимедійними засобами навчання та придбання нових меблів для ігрових осередків Підкамінського дошкільного навчального закладу Підкамінської селищної ради Золочівського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група Підкамінського ДНЗ	Підкамінська	смт Підкамінь	Відділ освіти та гуманітарної політики Підкамінської селищної ради 44060095	101	№ 60 від 12.07.2021, №59 від 12.07.2021, №99 від 12.10.2021 на 49,6 тис. грн.	ФОП Фігун Віктор Ігорович, ФОП Романюк О.В.	Завершено. Придбано комплект мультимедійних засобів для навчання та комплект комп'ютерного обладнання, письмові столи, серванти	101,510	50,000	50,000	49,600	0,000			30,000	30,000	30,000	0,000			21,510	21,510	21,510	0,000	
312	2	1593	**Реконструкція лінії вуличного освітлення с. Шишківці Підкамінської селищної ради Золочівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Ініціативна група с. Шишківці	Підкамінська	с. Шишківці	Підкамінська селищна рада, код ЄДРПОУ 04372483	173,011	№1 від 07.10.2021	ФОП Дзвінник І.Г.	Проведено освітлення, роботи виконано	239,848	117,000	62,802		0,000			62,848			60,000	60,000		0,000			0,000	
	3		**Поморянська селищна громада**										**895.464**	**447.600**	**298.453**	**282.774**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**184.684**	**149.864**	**149.864**	**216.158**	**126.158**	**126.158**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**47.022**	**22.842**
313	1	1504	**Капітальний ремонт покрівлі будинку «Просвіта» в с. Бібщани Золочівського району Львівської області**	Культура	Поморянська селищна рада	Поморянська	с. Бібщани	Поморянська селищна рада 04373867	292,158	№24 від 25.08.2021	ФОП Сокол Дмитро Богданович	Завершено. Замінено стару покрівлю, встановлено нову дерев'яну основу, встановлено металочерепицю	299,934	149,900	149,753	149,753	0,000			66,034	66,034	66,034	61,158	61,158	61,158	0,000			22,842	22,842
314	2	2559	**Капітальний ремонт частини приміщень 2-го поверху шкільного будинку інтернат Ремезівцівського НВК Поморянської селищної ради Золочівського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група Ремезівцівського НВК	Поморянська	с. Ремезівці	Поморянська селищна рада 04373867	274,5	№65 від 02.08.2021	ТзОВ "Золочівагробуд"	Проведено ремонтні роботи. Завершено	297,530	148,700	148,700	133,021	0,000			83,830	83,830	83,830	65,000	65,000	65,000	0,000			0,000	
315	3	1030	**Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків у Сновицькому НВК Поморянської селищної ради Золочівського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група Сновицького НВК	Поморянська	с. Сновичі	Відділ освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я Поморянської селищної ради, код ЄДРПОУ 43930527	290,867	№43 від 30.09.2021	ТОВ "Золочівагробуд"	Виготовляються віконні та дверні блоки	298,000	149,000			0,000			34,820			90,000			0,000			24,180	
	84		**САМБІРСЬКИЙ РАЙОН**										**25756.120**	**12568.936**	**7038.019**	**4692.269**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**7684.955**	**5012.962**	**4844.039**	**3525.896**	**2252.132**	**1944.608**	**944.737**	**703.142**	**547.416**	**1031.596**	**543.094**
316	1	776	**Придбання меблів та м'якого інвентаря для Спортивно-туристичного оздоровчого комплексу "Прикарпаття": вул.Лісна 53, с.Сприня Самбірського району Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група СТОК "Прикарпаття"	Ралівська	с. Сприня	СТОК "Прикарпаття" 25263153.	75,200 47,795	№21 від 21.08.2021 №20 від 16.08.2021	ФОП Рівняк Зіновій Ігорович ФОП Зубова Віталіна Вікторівна	Укладено договір по закупілі ліжок та матраців; в процесі закупівлі подушок, ковдр та постелі	200,000	100,000	61,500	61,500	0,000			0,000			100,000	47,800		0,000			0,000	
	3		**Бісковицька сільська громада**										**999.291**	**469.917**	**453.720**	**356.869**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**335.345**	**334.326**	**334.327**	**191.272**	**191.272**	**191.272**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**2.757**	**0.000**
317	1	363	**Капітальний ремонт центральної площі в селі Надиби Самбірського району Львівської області**	Інші пріоритети	Бісковицька сільська рада	Бісковицька	с. Надиби	Бісковицька сільська рада 04370030	279,564	№276 від 07.07.2021	ДП "БУ № 45" ВАТ "ПРИКАРПАТБУД"	Установлення бетонних поребриків - 94м, бетонних фундаментів - 6,48 м3, покриттів - 195м2, труб - 54м, парканів - 48,6м2, штукатурення фасадів - 20м2, парковий світильник - 8шт.	299,457	120,000	113,586	113,586	0,000			104,400	103,453	103,453	72,300	72,300	72,300	0,000			2,757	

№ з/п	№з/п в територ орії	Реєстр аційни й номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансован о з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачен о коштів районного бюджету, тис. грн	вано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	коштів з міського/сели щного/сільськ ого бюджету, тис. грн	но з міського/сели щного/сільськ ого бюджету замовникам, тис. грн	видатки з міського/сели щного/сільськ ого бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансов ано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	о коштів фінансового внеску громади, тис. грн	вано кошти фінансового внеску громади, тис. грн	кошти фінансового внеску громади, тис. грн	за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
318	2	231	**Капітальний ремонт Народного дому с.Баранівці Бісковицької сільської ради Самбірського району Львівської області.**	Культура	Бісковицька сільська рада	Бісковицька	с. Баранівці	Бісковицька сільська рада 04370030	469,404	№433 від 02.09.2021	ДП "Будівельне управління № 45" ВАТ "ПРИКАРПАТБУД"	Завершено. Улаштування каркасу підвісних стель-174,6м2, монтаж світильників-14шт, декоративне штукатурення фасадів-103,7 м2	**498,322**	**249,161**	**243,283**	**243,283**	**0,000**			**164,446**	**164,395**	**164,395**	**84,715**	**84,715**	**84,715**	**0,000**			**0,000**	
319	3	230	**Капітальний ремонт ФАПу с.Берестяни Бісковицької сільської ради Самбірського району Львівської області.**	Охорона здоров'я	Бісковицька сільська рада	Бісковицька	с. Берестяни	Бісковицька сільська рада 04370030	190,008	№434 від 02.09.2021	ДП "Будівельне управління № 45" ВАТ "ПРИКАРПАТБУД"	Улаштування покриттів з керамічних плиток, плінтуса-49,0м2, перегородок з газобетонних блоків -16,2м2	**201,512**	**100,756**	**96,851**		**0,000**			**66,499**	**66,479**	**66,479**	**34,257**	**34,257**	**34,257**	**0,000**			**0,000**	
	2		**Боринська селищна громада**										**985.861**	**492.931**	**249.985**	**249.985**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**334.406**	**334.406**	**334.406**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**113.283**	**113.283**	**113.282**	**45.241**	**26.594**
320	1	104	**Капітальний ремонт приміщення їдальні Боринського навчально-виховного комплексу Львівської області**	Освіта	ГО	Боринська	смт Боринія	Боринська селищна рада 05290787	442,225	№44 від 21.07.2021	ФОП Коцович М.І.	Завершено. Повний монтаж даху. Утеплення фасаду мінватою. Монтаж фальшбруса з утеплення. Монтаж підвіконників. Підшивка даху металопрокат. Монтаж гіпсокартону стін і стелі. Шпаклювання. Фарбування стін і стелі. Заміна електропроводки. Водопостачання. Водовідведення. Монтаж світильників. Монтаж розеток і вимикачів. Монтаж вентиляцій	**499,969**	**249,985**	**249,985**	**249,985**	**0,000**			**149,107**	**149,107**	**149,107**	**0,000**			**74,283**	**74,283**	**74,282**	**26,594**	**26,594**
321	2	1982	**Капітальний ремонт покрівлі Либохорської гімназії Самбірського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група	Боринська	с.Либохора	Боринська селищна рада 05290787	449,783	від 30.09.2021	ФОП Коцович М.І.	Укладено договір з підрядником, розпочато роботи	**485,892**	**242,946**			**0,000**			**185,299**	**185,299**	**185,299**	**0,000**			**39,000**	**39,000**	**39,000**	**18,647**	
	19		**Добромильська міська громада**										**4515.784**	**2202.303**	**1640.892**	**978.553**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**1399.790**	**1129.194**	**1096.515**	**599.939**	**324.376**	**324.376**	**262.373**	**199.819**	**199.819**	**51.379**	**43.455**
322	1	1517	**Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) в с.Болозів, с.Нове Місто, с.Городисько Добромильської міської ради Львівської області**	Вуличне освітлення	Добромильська міська рада	Добромильська	с. Городисько	Добромильська міська рада 04056003	286,98	№52 від 05.08.2021	ПП "МДС +"	Роботи завершено, підвішено - 1,99 км проводів,39 - світильників, 39 ЛЕД ламп, закріплено 56 гаків на опорах	**299,700**	**149,850**	**149,850**	**147,000**	**0,000**			**89,850**	**89,850**	**89,850**	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**0,000**	
323	2	1531	**Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) вул. Зелена, вул.Тиха с.Библо, вул.Зелена, вул. Зарічна с.Боршевичі Добромильської міської ради Львівської області**	Вуличне освітлення	Ініціативна група мешканців	Добромильська	с. Библо	Добромильська міська рада 04056003	282,2	№50 від 05.08.2021	ПП "МДС +"	Завершено. Установлено 6 залізобетонних опор,30 світильників, 30 ЛЕД ламп, закріплено 68 гаків, підвішно 1,98 км проводів, 20 шт. натяжних зажимів	**299,709**	**149,850**	**149,850**	**142,200**	**0,000**			**89,859**	**89,859**	**89,859**	**40,000**	**40,000**	**40,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**0,000**	
324	3	1665	**Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) вул.Л. Українки с.Боневичі Добромильської міської ради Львівської області**	Вуличне освітлення	Добромильська міська рада	Добромильська	с. Боневичі	Добромильська міська рада 04056003	285,37	№51 від 05.08.2021	ПП МДС +	Завершено. Установлено 21 залізобетонна опора, 28 гаків, підвішено 1,25 км проводів, 10 натяжних зажимів, 20 світильників та 20 ЛЕД ламп, 4 адаптери заземлення.	**298,051**	**149,000**	**149,000**	**146,200**	**0,000**			**84,051**	**84,051**	**84,051**	**35,000**	**35,000**	**35,000**	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**0,000**	
325	4	721	**Капітальний ремонт приміщення Добромильської міської ради (ЦНАП) на пл. Ринок,1 в м. Добромиль Самбірського району Львівської області**	Інші пріоритети	Добромильська міська рада	Добромильська	м. Добромиль	Добромильська міська рада 04056003	352,515	№48 від 27.07.2021	ПП "Агробуд"	Поштукатурено поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону – 0,44 м2 - Облицьовано поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші – 0,22 м2 - Улаштування бетонної стяжки товщиною20 мм площею до 20 м2 – 0,5 м2. Улаштувано покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші – 0,5 м2. Прокладено проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні. Монтаж світильників – 0,06 шт. Установлено водонагрівників ємкісних – 1 шт.	**384,858**	**173,186**			**0,000**			**134,700**	**64,623**	**64,623**	**50,000**			**19,048**			**7,924**	
326	5	770	**Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Галицька в м. Добромиль Самбірського району Львівської області**	Інші пріоритети	Добромильська міська рада	Добромильська	м. Добромиль	Добромильська міська рада 04056003	1)9,053 2)263,500 3)3,841	1)договір №19 від 12.03.2021р. 2)договір №53 від 06.08.2021р. 3)Договір №58 від 01.09.2021р.	ТОВ "ДЯСТ" ФОП Гривнак Г.М. ФОП Гривнак В.В.	Роботи завершено, розбито бортових каменів 9 м, установлено поребриків - 83 шт, установлено каменів бетонних бортів - 94 м, улаштовано дорожніх корит - 1,89 м2, бруківка сіра - 170 м2, бруківка червона - 18 м2.	**299,556**	**149,000**	**149,000**	**134,000**	**0,000**			**89,403**	**89,403**	**89,403**	**33,000**	**33,000**	**33,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**8,153**	**8,153**
327	6	792	**Капітальний ремонт площі в с. Нове Місто Самбірського району Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група мешканців	Добромильська	с. Нове Місто	Добромильська міська рада 04056003	265	№47 26.07.2021	ФОП Гривнак Г.М	Завершено. Розібрано бортових каменів - 1,2 м, установлено бортових поребрика - 94 м, установлено каменів бетонних бортових - 39 м, бруківка сіра - 162 м2, бруківка - 18 м2	**299,872**	**149,936**	**149,936**	**128,000**	**0,000**			**88,000**	**88,000**	**88,000**	**40,000**	**40,000**	**40,000**	**21,936**	**21,936**	**21,936**	**0,000**	
328	7	812	**Безпечне місто – безпечні жителі. Придбання та встановлення системи відеоспостереження в м. Добромиль Самбірського району Львівської області**	Інші пріоритети	Добромильська міська рада	Добромильська	м. Добромиль	Добромильська міська рада 04056003	239	№73 від 22.09.2021	ТзОВ "Радіо Нетворк"	Ведеться підготовка серверної кімнати для встановлення обладнання.	**287,066**	**143,500**	**0,000**		**0,000**			**80,060**			**50,000**			**13,506**			**0,000**	
329	8	833	**Придбання обладнання та меблів з метою створення й облаштування молодіжного простору в приміщенні Нижанковицької ратуші для розвитку молоді Добромильської територіальної громади**	Інші пріоритети	Добромильська міська рада	Добромильська	смт Нижанковичі	Добромильська міська рада 04056003	1) 39,986 2)29,900	1)№68 від 17.09.2021 2)№69 від 17.09.2021	ФОП Герасимишин Ю.І	Придбано 1 комп. Тенісний стіл	**124,946**	**62,473**	**0,000**		**0,000**			**36,773**	**36,773**	**8,280**	**25,700**			**0,000**			**0,000**	
330	9	854	**Придбання та встановлення автобусних зупинок в с. Боршевичі, с.Конів, с.Міженець Самбірського району Львівської області. Капітальний ремонт.**	Інші пріоритети	Ініціативна група сіл	Добромильська	с. Міженець	Добромильська міська рада 04056003	106	№62 від 02.09.2021	ПП Голд Ворк	Придбано та встановлено автобусні зупинки - 3 шт	**142,786**	**71,300**	**71,300**		**0,000**			**41,000**			**30,486**			**0,000**			**0,000**	
331	10	868	**Придбання та встановлення автобусних зупинок в с.Чижки , с.Посада Новоміська Самбірського району Львівської області. Капітальний ремонт.**	Інші пріоритети	Ініціативна група	Добромильська	с. Посада-Новоміська	Добромильська міська рада 04056003	137,3	№63 від 02,09.2021	ПП Голд Ворк		**102,240**	**51,000**	**51,000**		**0,000**			**30,000**	**30,000**	**30,000**	**16,240**	**16,240**	**16,240**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**0,000**	
332	11	882	**Капітальний ремонт автобусних зупинок в с. Болозів , с. Передільниця, с. Дроздовичі Самбірського району Львівської області**	Інші пріоритети	Добромильська міська рада	Добромильська	с. Болозів	Добромильська міська рада 04056003	207,7	договір №54 від 12.08.2021р.	ПП Голд Ворк	Завершено, улаштовано кроквів з дощок - 2,4 м2, улаштовано лат 0,63 м3,монтаж металопрфілю - 72,45 м2,шурупи кольорові - 567 шт,прикріплено ринв - 21 м,закріплено гаків на ринві - 42 шт, труби водостічні - 6 м2,поліпшене штукатурення - 0,78 м2,декоративне штукатурення фасадів - 0,78 м2, улаштовано дорожні корита - 0,63 м2,улаштоваео одношарові основи - 0,93 м2,бруківка сіра - 57 м2,бруківка червона - 6 м2,лавка - 3 шт.	**244,952**	**110,228**	**110,228**	**103,953**	**0,000**			**85,733**	**85,733**	**85,733**	**18,633**	**18,633**	**18,633**	**9,935**	**9,935**	**9,935**	**20,423**	**20,423**
333	12	1129	**Придбання господарського інвентаря для забезпечення комплексу робіт з благоустрою населених пунктів Добромильської територіальної громади**	Інші пріоритети	Добромильська міська рада	Добромильська	м. Добромиль	Добромильська міська рада 04056003	170	договір №55 від17.08.2021р.	ТОВ Газда	Завершено. Закуплено бензинову газонокосарку; 7 мотокос бензинових; кущоріз; висоторіз; 4 бензопили; садовий пилосос	**174,310**	**87,000**	**87,000**		**0,000**			**51,000**	**51,000**	**51,000**	**36,310**	**8,376**	**8,376**	**0,000**			**0,000**	
334	13	1137	**Ознакування пішого туристичного маршруту «Шляхами сивої давнини» в м. Добромиль Самбірського району Львівської області**	Інші пріоритети	Добромильська міська рада	Добромильська	м. Добромиль	Добромильська міська рада 04056003	89.000	договір №18/08-21 від 26.08.2021р.	ПП "Фенікс-плюс"	Закуплено ознакування	**106,000**	**53,000**	**53,000**		**0,000**			**32,000**	**32,000**	**32,000**	**21,000**	**21,000**	**21,000**	**0,000**			**0,000**	
335	14	1332	**Запровадження системного підходу для роздільного збору та вивезення твердих побутових відходів на території міста Добромиль Львівської області**	Інші пріоритети	Добромильська міська рада	Добромильська	м. Добромиль	Добромильська міська рада 04056003	134,985	договір № 80,від 20.10.2021	ФОП Климчук Ярослав Сергійович	Підписано угоду, проводиться закупівля контейнерів	**215,064**	**107,252**	**0,000**		**0,000**			**66,369**			**11,443**			**30,000**			**0,000**	
336	15	1439	**Придбання рятувального обмундирування та обладнання для місцевих пожежних команд Добромильської територіальної громади**	Інші пріоритети	Добромильська міська рада	Добромильська	м. Добромиль	Добромильська міська рада 04056003	1)36,3 2)24,1 3)12,0 4)19,9 5)27,5 6)5,604	1)№65/21 від 04.08.2021р. 2)№62/21 від 04.08.2021р. 3)№63/21 від 04.08.2021р.	ФОП Ханяк К.В.	Частково придбано рятувальне обмундирування - рукав пожежний - 10 шт, мотузка пожежна 2 шт, мотопомпа - 2 шт	**150,016**	**75,000**	**0,000**		**0,000**			**45,016**	**31,926**	**31,926**	**30,000**			**0,000**			**0,000**	
337	16	1480	**Підтримка та розвиток творчих здібностей запорука успішної особистості. Придбання музичних інструментів для музичної школи м. Добромиль Добромильської міської ради самбірського району Львівської області**	Культура	Ініціативна група батьків	Добромильська	м. Добромиль	Добромильська міська рада 04056003	150	ФОП Мелень Оксана Юріївна	ФОП Мелень Оксана Юріївна	Завершено, закуплено скрипку 2 шт, цифрове фортепіано - класична гітара - 2 шт,бандура - 2 шт., акордеони - 2 шт, контрабас - 1 шт	**150,000**	**67,500**	**67,500**	**67,500**	**0,000**			**45,000**	**45,000**	**45,000**	**22,500**	**22,500**	**22,500**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**0,000**	
338	17	655	**Капітальний ремонт актової зали ЗЗСО І-ІІІ ступенів с. Нове Місто Добромильської міської ради Самбірського району Львівської області**	Освіта	Добромильська міська рада	Добромильська	с. Нове Місто	Добромильська міська рада 04056003	274,654	ПП "АГРОБУД"	ПП "АГРОБУД"	Улаштовано профіль - 142,5 м, улаштовано пдвіси подовжені - 120 м, укладено плит для стелі - 150 м2, прокладено проводів при схованій проводці- 140 м, встановлено вимикачів углиблених 2 шт, установлено штепсельні резетки - 3 шт,	**299,932**	**134,969**	**134,969**	**41,800**	**0,000**			**104,976**	**104,976**	**100,790**	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**17,948**	**17,948**	**17,948**	**12,039**	**12,039**
339	18	1154	**Капітальний ремонт електромережі закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів с. Тернава Добромильської міської ради Самбірського району Львівської області**	Освіта	Добромильська міська рада	Добромильська	с. Тернава	Добромильська міська рада 04056003	129,159	ПП "МДС+"	ПП "МДС+"	Роботи завершено, встановлено автоматичний вимикач - 6 шт, монтаж світильників 64 шт, прожектор з люмінісцентними лампами - 8 шт, прокладено 60 м проводів, монтаж вініпластових коробів - 700 м, затягнуто першого проводу прорізом до 2,5 мм в трубі - 700 м	**136,726**	**68,259**	**250,000**	**67,900**	**0,000**			**36,000**	**36,000**	**36,000**	**29,627**	**29,627**	**29,627**	**0,000**			**2,840**	**2,840**
340	19	1660	**Придбання медичного обладнання для КНП ДМР «Добромильська районна лікарня»**	Охорона здоров'я	Ініціативна група КНП ДМР Добромильська районна лікарня	Добромильська	м. Добромиль	КНП "Добромильська районна лікарня"	499,69	Договір №1/21 від 05.10.2021	ТОВ Грінер	Закуплено відеоендоскопічну систему: відеогастроскоп EMV -200,відеопроцесор EMV - 3000 , джерело світла LG -400, Медичний монітор Діагональ:15" , Стійка приладова медична	**500,000**	**250,000**	**68,259**		**0,000**			**170,000**	**170,000**	**170,000**	**50,000**			**30,000**	**30,000**	**30,000**	**0,000**	
	6		**Новокалинівська міська громада**										**1759,788**	**875,730**	**573,457**	**573,261**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**436,058**	**415,553**	**415,553**	**376,839**	**210,000**	**210,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**71,161**	**25,000**
341	1	1425	**Капітальний ремонт покриття тротуару на пл. Авіації, 11 в м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області**	Інші пріоритети	Новокалинівська міська рада	Новокалинівська	м. Новий Калинів	Новокалинівська міська рада, 25254925	224,160	№01-07 від 15.07.2021	ФОП Мандзяк І.В.	Завершено .Улаштування дорожніх корит та основ під тротуар із щебенево - піщаної суміші площею 266 м кв , установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних площею 138 м кв., установлення бетонних поребриків на бетонну основу 84м.,улаштування покриття з фігурних елементів мощення (бруківка "Цегла" сіра) 127,03м.кв.	**245,731**	**120,000**	**115,288**	**115,092**	**0,000**			**60,731**	**50,288**	**50,288**	**65,000**	**65,000**	**65,000**	**0,000**			**0,000**	
342	2	1620	**Прокладання волоконно-оптичного кабелю для доступу інтернету в населених пунктах Лука, Майнич, Залужани Новокалинівської міської ради Самбірського району Львівської області**	Інші пріоритети	Новокалинівська міська рада	Новокалинівська	с. Лука	Новокалинівська міська рада, 25254925				Відмова від проєкту, оскільки провайдер виконав необхідні роботи за власний кошт																			
343	3	1614	**Капітальний ремонт Народного дому в с. Залужани, Самбірського району, Львівської області**	Культура	Новокалинівська міська рада	Новокалинівська	с. Залужани	Новокалинівська міська рада, 25254925	394,980	№ 01 від 16.07.2021	ТзОВ "ТЕРМОПЛАСТ БУД"	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (1,5 м.кв.), штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасаду (320,00 м.кв.)	**413,972**	**206,986**	**125,590**	**125,590**	**0,000**			**103,986**	**92,886**	**92,886**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**0,000**			**28,000**	**25,000**
344	4	1897	**Придбання обладнання для облаштування дитячого ігрового майданчика на території Новокалинівського опорного закладу загальної середньої освіти Самбірського району Львівської області**	Освіта	Новокалинівська міська рада	Новокалинівська	м. Новий Калинів	Новокалинівська міська рада, 25254925	109,800	№79 ВІД 04.08.2021	ФОП Яворська К.І.	Завершено. Придбано та встановлено майданчик	**100,600**	**50,000**	**50,000**	**50,000**	**0,000**			**20,600**	**29,800**	**29,800**	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**0,000**			**0,000**	

№ з/п	№з/п в територ ії	Реєстр аційни й номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансовано з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів районного бюджету, тис. грн	...вано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	...коштів з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	...но з міського/селищного/сільського бюджету замовникам, тис. грн	...видатки з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансовано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	...о коштів фінансового внеску громади, тис. грн	...вано кошти фінансового внеску громади, тис. грн	...кошти фінансового внеску громади, тис. грн	...за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	...рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
345	5	1814	**Створення належних умов реабілітації та відновлення пацієнтів шляхом проведення капітального ремонту рекреаційної зони у відділенні відновного лікування КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи» в смт. Дубляни Самбірського району Львівської області**	Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради	Ініціативна група КНП ЛОР	Новокалинівська	смт Дубляни	Новокалинівська міська рада, 25254925	473,388	№01 від 20.08.2021	ФОП Мандзяк І.В.	Завершено. Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші (174,6 м.кв), установлення бетонних поребриків (138 м.), улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів 173 кв.м.	**499,489**	**249,744**	**116,583**	**116,583**	**0,000**			**124,745**	**116,583**	**116,583**	**116,839**			**0,000**			**8,161**	
346	6	1668	**Капітальний ремонт Народного дому с. Майнич Самбірського району Львівської області**	Культура	Новокалинівська міська рада	Новокалинівська	с. Майнич	Новокалинівська міська рада, 25254925	481,536	№ 02 від 21.07.2021	ТзОВ "ТЕРМОПЛАСТ БУД"	Завершено. Улаштування стяжки на підлогу (675,00м.кв.), обшивання стін гіпсокартонном (121,2 м.кв.), підлоги і сцени, встановлення вікон і дверей.	**499,996**	**249,000**	**165,996**	**165,996**	**0,000**			**125,996**	**125,996**	**125,996**	**90,000**	**40,000**	**40,000**	**0,000**			**35,000**	
	10		**Ралівська сільська громада**										**3288.025**	**1643.783**	**1269.326**	**859.149**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**972.853**	**824.853**	**697.208**	**379.600**	**275.600**	**267.771**	**43.300**	**43.300**	**32.975**	**248.489**	**146.789**
347	1	1093	**Придбання та встановлення вуличних спортивно-тренажерних майданчиків на території Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області**	Інші пріоритети	Ралівська сільська рада	Ралівська	с. Ралівка	Ралівська сільська рада 04370254				Тривають роботи: поставлено станцію-2 шт., тренажери "Жим від грудей-Верхня тяга" 4 шт.	**480,000**	**240,000**	**142,000**		**0,000**			**143,000**	**142,000**	**142,000**	**49,000**			**0,000**			**48,000**	
348	2	1702	**Придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків на території Ралівської сільської ради**	Інші пріоритети	Ралівська сільська рада	Ралівська	с. Ралівка	Ралівська сільська рада 04370254				Розпочато роботи	**427,000**	**213,500**	**127,450**		**0,000**			**127,800**	**127,450**		**43,000**			**0,000**			**42,700**	
349	3	2269	**Придбання та встановлення дитячого майданчика у селі Нагірне Самбірського району Львівської області**	Інші пріоритети	ГО "Перспектива 2016"	Ралівська	с. Нагірне	Ралівська сільська рада 04370254	98,150	№5 від 25.08.2021	ФОП Маляр Андрій Стефанович	Підготовчі роботи	**110,000**	**55,000**			**0,000**			**32,000**			**12,000**			**0,000**			**11,000**	
350	4	1092	**Капітальний ремонт приміщення Народного дому в селі Нагірне Самбірського району Львівської області**	Культура	Ралівська сільська рада	Ралівська	с. Нагірне	Ралівська сільська рада 04370254	159,990	№08/07-КІ від 13.07.2021	Приватне підприємство "Ремонтно-будівельна компанія "КРАЩА-ІДЕЯ"	Завершено. Улаштування стелі "Армстронг"- 94,8 кв.м;, монтаж світильника -1 шт., монтах світильників в підвісних стелях -7 шт, безпіщане накриття поверхонь стін розчином та фарбування - 365 кв.м, улаштування сходів 3 куб.м	**226,159**	**113,079**	**95,086**	**74,419**	**0,000**			**59,521**	**59,521**	**59,521**	**30,680**	**30,680**	**30,680**	**0,000**			**22,879**	**22,879**
351	5	1113	**Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) Чув'янського народного дому в с.Чуква Самбірського району Львівської області**	Культура	Ралівська сільська рада	Ралівська	с. Чуква	Ралівська сільська рада 04370254	275,200	№104 від 09.07.2021	ПП "ГОЛД ВОРК"	Завершено. Замінено вікна на металопласикові- 15 шт, замінено двері на металопластикові-1 шт, улаштовано двері та віконні відкоси	**299,831**	**149,900**	**147,656**	**147,656**	**0,000**			**89,931**	**87,688**	**87,493**	**50,420**	**50,420**	**50,420**	**0,000**			**9,580**	**9,580**
352	6	2382	**Капітальний ремонт філії "Початкова школа с.Сіде" Ралівського опорного закладу загальної середньої освіти ім.І.Франка Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області**	Освіта	Ралівська сільська рада	Ралівська	с. Сіде	Ралівська сільська рада 04370254	283,000	№94 від 06.07.2021	Приватне підприємство "СЧН ЖИТЛО-БУД"	Прокладено трубопроводи водопостачання -70 м; установлено радіатори -11шт.	**299,598**	**149,700**	**149,601**	**103,261**	**0,000**			**89,837**	**89,837**	**89,837**	**46,500**	**46,500**	**46,500**	**0,000**			**13,561**	**13,561**
353	7	1388	**Капітальний ремонт дренажної мережі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Ралівка Самбірського району Львівської області**	Охорона здоров'я	Ралівська сільська рада	Ралівська	с. Ралівка	Ралівська сільська рада 04370254	280,507	№85 від 25.06.2021	ТзОВ "Елегант"	Завершено. Розробка грунту в траншеях та котлованах-47,59 куб.м; улаштування піщаної основи під трубопроводи - 18,26 куб.м; щебеневої основи-17,55 куб.м;, укладено трубопроводів дренажних -49,6 м.п; каналізаційних -6 м.п, укладено трубопроводи каналізаційні- 3,4 м; улаштовано каналізаційні колодязі - 1,52 куб.м	**299,742**	**149,800**	**148,336**	**146,872**	**0,000**			**89,669**	**88,669**	**88,669**	**36,000**	**36,000**	**36,000**	**0,000**			**24,273**	**24,273**
354	8	2302	**Реконструкція паливної Самбірської районної лікарні "Хоспіс" с.Сіде Самбірського району Львівської області**	Охорона здоров'я	Ініціативна група працівників СРЛ "Хоспіс"	Ралівська	с. Сіде	Ралівська сільська рада 04370254	237,499	№52 від 05.08.2021	Приватне підприємство "АМІРА Т.Ч.Ч.К."	Завершено. Прокладена зовнішня мережа-140 м, прокладена теплотраса від котельні до пральні і харчоблоку, встановлено 8 батарей	**297,108**	**148,554**	**148,554**	**148,554**	**0,000**			**62,038**	**62,038**	**62,038**	**0,000**			**43,300**	**43,300**	**32,975**	**43,216**	**43,216**
355	9	1153	**Капітальний ремонт покриття тротуарних доріжок Блажівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів на вул.Шкільна, 18 в с.Блажів Самбірського району Львівської області**	Освіта	Ралівська сільська рада	Ралівська	с. Блажів	Ралівська сільська рада 04370254	431,234	№126 від 19.08.2021	ФОП Комаровський Володимир Романович	Завершено. Улаштовано основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші-391,6 кв.м; установлено 204 м поребриків	**499,932**	**249,950**	**240,643**	**238,387**	**0,000**			**174,702**	**167,650**	**167,650**	**42,000**	**42,000**	**42,000**	**0,000**			**33,280**	**33,280**
356	10	1475	**Реконструкція вуличного освітлення в селі Чуква по вулицях Шевченка, Сагайдачного, Самбірська-бічна, Шкільна, Нагірнянська, Зелена Самбірського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Ралівська сільська рада	Ралівська	с. Чуква	Ралівська сільська рада 04370254	263,015	№128 від 26.08.2021	ФОП Мазур Тарас Степанович	Поставлено опори-3 шт, 20 світильників, кабель-40 метрів.	**348,655**	**174,300**	**70,000**		**0,000**			**104,355**			**70,000**	**70,000**	**62,171**	**0,000**			**0,000**	
	10		**Рудківська міська громада**										**3289.633**	**1644.815**	**904.801**	**451.301**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**889.235**	**237.908**	**237.908**	**574.400**	**504.400**	**305.155**	**82.640**	**77.640**	**46.240**	**98.543**	**69.189**
357	1	667	**Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Сонячна, Вишнева та Світла в с.Новосілки- Гостинні Самбірського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Рудківська міська рада	Рудківська	с. Новосілки-Гостинні	Виконком Рудківської міської ради 44039854	230,435	№279 від 12.08.2021 р.	ТОВ "САПФІР ІНВЕСТ ПЛЮС"	Наявний акт №1. Установлено світильники - 2шт.; підвішено троси - 665 м; встановлено захисне заземлення опори - 3 комплекти; проколюючий затискач - 3шт.; заземлюючий провідник - 24 м; затискач плашковий - 23 шт.;підтримуючий затискач - 14 шт.; натяжний - 11 шт.; підвішено самонесучий ізольований провід - 665 м; прикріплено кранштейн під світильник - 2 шт.; встановлено проводи силові - 600 м тощо. Завершено	**271,482**	**135,741**	**111,926**	**111,926**	**0,000**			**65,741**	**40,346**	**40,346**	**65,000**	**45,000**	**45,000**	**5,000**			**0,000**	
358	2	1165	**Реконструкція вуличного освітлення по вул. Весела в с.Хлопчиці Самбірського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Рудківська міська рада	Рудківська	с. Хлопчиці	Виконком Рудківської міської ради 44039854	146,395	№278 від 12.08.2021 Р.	ТОВ "САПФІР ІНВЕСТ ПЛЮС"	Завершено. Установлено залізобетонні одностоякові опори - 11 шт., заземлюючий провідник ЗП-2,46м.	**177,356**	**88,678**	**88,678**	**88,678**	**0,000**			**45,678**	**26,616**	**26,616**	**40,000**	**40,000**	**40,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**0,000**	
359	3	470	**Реконструкція системи опалення в Рудківській дитячій музичній школі м.Рудки Самбірського району Львівської області**	Культура	Рудківська міська рада	Рудківська	м. Рудки	Виконком Рудківської міської ради 44039854	224,027	Договір підряду №20-32 від 10.04.2020 року. Додаткова угода до основного Договору №1 від31.12.2020 року	Приватне підприємство "АМІРА Т.Ч.Ч.К."	Завершено. Наявні акти № 1,2,3 Здійснено прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоценкованих труб (демонтаж) 20 мм - 71,8 м; прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоценкованих труб (демонтаж) 25 мм - 77,8; прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоценкованих труб (демонтаж) 32 мм - 43м; прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоценкованих труб (демонтаж) 40 мм - 33 м; прокладено трубопроводи водопостачання - 74 м; обклеєно стіни самоклеючою плівкою - 11 кв.м; ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином - 16,6 кв. м; очищено вручну внутрішні поверхні стін від олійної фарби - 149,51 кв.м; позпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу - 166,11 кв.м.; здійснено поліпшене фарбування стін водоемульсійними сумішами - 166,11 кв.м.	**299,930**	**149,965**	**124,233**	**124,233**	**0,000**			**89,494**	**74,102**	**74,102**	**31,000**	**31,000**	**31,000**	**0,000**			**29,471**	**29,471**
360	4	1974	**Придбання мобільної сцени на базі автомобільного причепу для проведення культурно-мистецьких, спортивних заходів в Рудківській громаді Самбірського району Львівської області**	Культура	Рудківська міська рада	Рудківська	м. Рудки	Виконком Рудківської міської ради 44039854	488,8	№ 296 від 31.08.2021 р. А також додаткова угода №1 від	ФОП Яворська Катерина Іванівна	Закупівля товару постачальником	**490,000**	**245,000**	**245,000**		**0,000**			**144,600**			**69,000**	**69,000**		**31,400**	**31,400**		**0,000**	
361	5	926	**Облаштування безпечного дозвільного простору, шляхом придбання альтанок для закладу дошкільної освіти с.Хлопчиці Самбірського району Львівської області**	Освіта	Рудківська міська рада	Рудківська	с. Хлопчиці	Виконком Рудківської міської ради 44039854	99,98	№292 від 30.08.2021р	ФОП Кушнів Василь Миколайович	Закуплено та встановлено будиночок- альтанка -2 шт. Завершено	**100,000**	**50,000**	**50,000**	**50,000**	**0,000**			**23,000**	**23,000**	**23,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**7,000**	**7,000**	**7,000**	**0,000**	
362	6	947	**Капітальний ремонт Новосілківського навчально- виховного комплексу "Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Самбірського району Львівської області (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі)**	Освіта	Рудківська міська рада	Рудківська	с. Новосілки-Гостинні	Виконком Рудківської міської ради 44039854	139,151	№280 від 13.08.21 р. А також Додаткова угода №1 від 13.082021 р.	ФОП Хорушко Василь Богданович	Завершено. Акт №1. заповнення віконних прорізів готовими блоками -25,98 м.кв.; заповнення дверними прорізами готовими дверними блоками -10,15 м.кв. Акт №2. заповнення дверними прорізами готовими дверними блоками -6,35м2,; установлення пластикових підвіконних дощок -14,54; установлення віконних зливів -14,54; ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі -12,5м.кв.; поліпшене фарбування прямолінійних відкосів-12,5м.кв.;	**155,761**	**77,880**	**76,464**	**76,464**	**0,000**			**31,153**	**31,152**	**31,152**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**9,740**	**9,740**	**9,740**	**9,988**	**9,988**
363	7	1227	**Капітальний ремонт подвір'я Чайковицького НВК " СЗШ І-ІІІ ст.- ДНЗ " в с. Чайковичі Самбірського району Львівської області**	Освіта	Рудківська міська рада	Рудківська	с. Чайковичі	Виконком Рудківської міської ради 44039854	417,375	№ 291 від 27.08.2021 р.	ТзОВ " БУДРЕМДОР"	Виготовлено та затверджено в установленому порядку проєктно-кошторисну документацію, розпочато роботи	**499,356**	**249,678**			**0,000**			**133,224**			**60,600**	**60,600**	**12,797**	**26,500**	**26,500**	**26,500**	**29,354**	
364	8	877	**Капітальний ремонт приміщення КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області**	Охорона здоров'я	Рудківська міська рада	Рудківська	м. Рудки	Виконком Рудківської міської ради 44039854	442,91	Договір № 315 від 17.09.2021р.	ТзОВ"Елегант"	Розпочато роботи	**498,661**	**249,330**	**208,500**		**0,000**			**144,601**	**36,592**	**36,592**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**0,000**			**29,730**	**29,730**
365	9	1343	**Реконструкція вуличного освітлення в селі Колбаєвичі Самбірського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Рудківська міська рада	Рудківська	с. Колбаєвичі	Виконком Рудківської міської ради 44039854	270,603	№308 від 10.09.2021 р.	ТОВ "САПФІР ІНВЕСТ ПЛЮС"	Розпочато роботи	**297,466**	**148,733**			**0,000**			**111,933**			**36,800**	**36,800**	**12,758**	**0,000**			**0,000**	
366	10	2002	**Реконструкція вуличного освітлення від КТП-159 та КТП-277 в с.Никловичі Самбірського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Рудківська міська рада	Рудківська	с. Никловичі	Виконком Рудківської міської ради 44039854	414,998		ТОВ "САПФІР ІНВЕСТ ПЛЮС"	Розпочато роботи	**499,621**	**249,810**			**0,000**			**99,811**	**6,100**	**6,100**	**150,000**	**100,000**	**41,600**	**0,000**			**0,000**	
	5		**Самбірська міська громада**										**1899.530**	**809.490**	**391.669**	**281.887**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**725.163**	**318.730**	**318.730**	**216.798**	**176.810**	**176.810**	**60.541**	**12.500**	**12.500**	**87.538**	**27.533**
367	1	1758	**Капітальний ремонт приміщень Самбірського МВ ГУДМС у Львівській області на вул. Мазепи, 18 в м. Самборі Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група Самбірського МВ ГУДМС	Самбірська	м. Самбір	УКБ та ЖКГ МВК 26412314	419,99	№09/21 від 26.08.21	ПП "Аміра"	Штукатурка внутрішніх стін цементно-вапняним розчином коридору, зали та санвузла, штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів, прокладання проводів при схований проводці в борознах, улаштування каркасу підвісних стель, оклеювання стін склосіткою, армування стяжки дротяною сіткою, улаштування цементної стяжки по бетонній основі, прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб	**499,855**	**204,661**	**204,661**	**94,879**	**0,000**			**204,661**	**189,278**	**189,278**	**63,000**	**63,000**	**63,000**	**0,000**			**27,533**	**27,533**
368	2	532	**Капітальний ремонт приміщень СШ №10 по вул.Стуса, 8 в м.Самбір Львівської області**	Освіта	Самбірська міська рада	Самбірська	м. Самбір	відділ освіти Самбірської міської ради 33465030	435,284	№10 від 20.08.21	ПП "Самбірська виробничо-транспортна компанія"	Демонтаж штукатурного покриття, шпаклівка та облицювання стін, заповнення дверних прорізів; улаштування стяжок самовирівнювальних, улаштування покриттів з керамічних плиток, монтаж світильників для люмінесцентних ламп	**498,688**	**187,008**	**187,008**	**187,008**	**0,000**			**187,008**	**129,452**	**129,452**	**93,798**	**93,798**	**93,798**	**0,000**			**30,874**	
369	3	558	**Капітальний ремонт літніх павільйонів дитячого майданчика ДНЗ №14 по вул.Купилевій, 69 в м.Самбір Львівської області**	Освіта	Самбірська міська рада	Самбірська	м. Самбір	відділ освіти Самбірської міської ради 33465030	212,04753	№14 від 20.08.21	ПП "Самбірська виробничо-транспортна компанія"	Демонтаж старих павільйонів, встановлення кроків, бляхи, ринв, укладання бруківки	**299,988**	**118,494**			**0,000**			**118,494**			**0,000**			**33,869**			**29,131**	
370	4	1101	**Придбання обладнання та інвентарю для їдальні Дубрівської СЗШ І-ІІ ступенів Самбірського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група с.Дубрівка	Самбірська	с. Дубрівка	відділ освіти Самбірської міської ради 33465030	12,5	№015 від 11.08.21	ФОП Москвяк Зоряна Михайлівна	Придбано меблі для їдальні: столи та лави	**101,672**	**50,000**			**0,000**			**25,000**			**0,000**			**26,672**	**12,500**	**12,500**	**0,000**	

№ з/п	№з/п в територ ії	Реєстр аційни й номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансован о з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачен о коштів районного бюджету, тис. грн	вано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	коштів з міського/сели щного/сільськ ого бюджету, тис. грн	но з міського/сели щного/сільськ ого бюджету замовникам, тис. грн	видатки з міського/сели щного/сільськ ого бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансов ано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	о коштів фінансового внеску громади, тис. грн	вано кошти фінансового внеску громади, тис. грн	кошти фінансового внеску громади, тис. грн	за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
371	5	1977	Будівництво навчально-тренувальної бази на території 12 Державної пожежно-рятувальної частини в м.Самборі ГУ ДСНС України у Львівській області	Освіта	Ініціативна група	Самбірська	м. Самбір	УКБ та ЖКГ МВК 26412314	472,113	№10/21 від 20.09.21	ФОП Дмитришин Марія Володимирівна	Підписано угоди. Проводяться роботи	499,327	249,327			0,000			190,000			60,000	20,012	20,012	0,000			0,000	
	9		Старосамбірська міська громада										3045.925	1472.000	433.575	164.230	0.000	0.000	0.000	968.600	456.287	456.287	438.692	276.672	224.022	0.000	0.000	0.000	166.633	112.544
372	1	1073	Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в селі Тершів Самбірського району Львівської області	Інші пріоритети	Старосамбірська міська рада	Старосамбірська	с. Тершів	Старосамбірська м/р, 04055995	98,63	Договір №34 від 02.08.2021 р. на суму 98,630 тис. грн.	ФОП "Маляр Андрій Стефанович"	Оголошено процедуру закупівлі. Визначено підрядника. Встановлено майданчик. Завершено	110,000	55,000	54,630	54,630	0,000			32,500	32,217	32,217	11,500	11,783	11,783	0,000			11,000	11,000
373	2	1077	Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Вокзальна в с. Тершів Самбірського району Львівської області (від церкви до будинку №106)	Інші пріоритети	Старосамбірська міська рада	Старосамбірська	с. Тершів	Старосамбірська м/р, 04055995	285,876	Договір №42 від 13.08.2021 р. на суму 285,876 тис. грн.	ФОП "Товарницький Віктор Миронович"	Завершено. Оголошено процедуру закупівлі. Визначено підрядника. Викладено тротуар (поребрики 118 м, плитка 206 м2)	299,947	149,000	148,134		0,000			89,996	89,996	89,996	45,000	45,000	45,000	0,000			15,951	15,951
374	3	1213	Придбання спортивного інвентарю для Старосамбірської дитячо-юнацької спортивної школи	Інші пріоритети	Старосамбірська міська рада	Старосамбірська	м. Старий Самбір	Гуманітарний відділ, 44030102	294,3	№124 від 30.08.2021 №121 від 30.08.2021 №120 від 30.08.2021 №119 від 30.08.2021 №123 від 30.08.2021 №122 від 30.08.2021	ФОП "Яворська Ольга Михайлівна", ФОП "Ковальський Андрій Володимирович", ФОП "Панчишин Олег Ярославович", ФОП "Маляр Андрій Стефанович"	На стадії підготовки угод до підписання по прямих договорах у зв'язку із різними кодами закупівлі. Заключено угоди на придбання спортивного інвентаря.	327,000	163,000			0,000			98,000			33,300			0,000			32,700	
375	4	1369	Капітальний ремонт території біля автобусної зупинки в смт. Стара Сіль Самбірського району Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група мешканців	Старосамбірська	смт Стара Сіль	Старосамбірська м/р, 04055995	475,971	№41 від 13.08.2021	ФОП "Товарницький Віктор Миронович"	Виготовлено ПКД. Проведено експертизу. Експертний звіт ТзОВ "Перша приватна експертиза" №1193/06/21 від 22.06.2021 р. ПКД затверджено рішенням №141/02-04 від 29.07.2021 р. Оголошено процедуру закупівлі. Визначено підрядника. Приступили до демонтажу старих конструкцій. Проведено планування території. Встановлено бортові камені та поребрики. Покладено бруківку 162 м2. Встановлего світильники. Демонтовано зупинку та облаштовано територію. Виготовляється зупинка.	499,960	249,000	0,000		0,000			149,466	149,466	149,466	74,000	53,764	1,114	0,000			27,494	27,494
376	5	1417	Придбання та встановлення спортивного майданчика в с. Стрільбичі Самбірського району Львівської області	Інші пріоритети	Старосамбірська міська рада	Старосамбірська	с. Стрільбичі	Гуманітарний відділ, 44030102	197,6	№91 від 29.07.2021	ФОП "Яворська Катеритна Іванівна"	Оголошено процедуру закупівлі. Визначено підрядника. Встановлено майданчик. Завершено	220,000	110,000	109,600	109,600	0,000			65,000	65,000	65,000	23,000	23,000	23,000	0,000			22,000	22,000
377	6	2335	Реконструкція нежитлової будівлі опорного загальноосвітнього навчального закладу Старосамбірської ЗОШ I-III ст. №1 імені Героя України Богдана Сольчаника по вул. Шевченка в м. Старий Самбір Львівської області під інклюзивно-ресурсний центр	Освіта	Старосамбірська міська рада	Старосамбірська	м. Старий Самбір	КУ «Старосамбірський ІРЦ», 42339774	265,518	№3 від 12.08.2021	ФОП "Дмитришин Василь Михайлович"	Виготовлено ПКД. ПКД Затверджено наказом №13 від 12.08.2021 р. Оголошено процедуру закупівлі. Визначено підрядника. Проводиться заведення матеріалів. Утеплено дві стіни.	299,976	149,000	0,000		0,000			102,476			48,500			0,000			0,000	
378	7	1236	Капітальний ремонт приймального відділення та санпропускника для вагітних КНП СРР "Старосамбірська ЦРЛ" на пл. Ринок, 1 в м.Старий Самбір Львівської області	Охорона здоров'я	Ініціативна група КНП СМР "Старосамбірська РЛ"	Старосамбірська	м. Старий Самбір	КНП СМР "Старосамбірська РЛ", 01997297	408,136	№103 від 15.04.2021	ФОП "Дмитришин Василь Михайлович"	Поміняно труби, обкладено плиткою приміщення санпропускника (душову, туалет). Збито стару плитку у приймальному відділенні.	491,593	200,000	0,000		0,000			187,324	45,108	45,108	74,000	74,000	74,000	0,000			30,269	30,269
379	8	1237	Капітальний ремонт приміщення клініко-діагностичної лабораторії КНП СМР "Старосамбірська РЛ" на пл.Ринок, 4 в м.Старий Самбір Самбірського району Львівської області	Охорона здоров'я	Ініціативна група КНП СМР	Старосамбірська	м. Старий Самбір	КНП СМР "Старосамбірська РЛ", 01997297	255,783	№189 від 26.07.2021	ФОП "Дмитришин Василь Михайлович"	Поміняно четверо дверей, побілено коридор, обкладено плиткою стіни двох кабінетів.	299,722	149,000	0,000		0,000			74,500	74,500	74,500	70,392	69,125	69,125	0,000			5,830	5,830
380	9	984	Капітальний ремонт спортзалу Старосамбірського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 1 імені Героя України Богдана Сольчаника Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області	Освіта	ініціативна група проєкту	Старосамбірська	м. Старий Самбір	Старосамбірський ОЗЗСО 22385897	450,488	№15/9 від 15.09.2021	ФОП "Дмитришин Марія Володимирівна"	Виготовлено ПКД, проведено експертизу Експертний звіт ТзОВ "Перша приватна експертиза" №2001/02/21 від 19.02.2021 р., ПКД затверджено наказом директора закладу №22/аг від 05.08.2021 р. , оголошоно закупівлю, Визначено підрядника. Проведено роботи з демонтажу старого покриття за рахунок власного внеску. Проводиться підготовка основи під нове покриття.	497,727	248,000	121,211		0,000			169,338			59,000			0,000			21,389	
	4		Стрілківська сільська громада										1193.182	596.533	259.510	209.510	0.000	0.000	0.000	267.087	157.978	149.378	178.840	51.202	51.202	0.000	0.000	0.000	150.722	49.216
381	1	1691	Благоустрій (капітальний ремонт) прилеглої території і під'їзних шляхів та влаштування елементів безпеки на "Вежі пам'яті" в с.Недільна Самбірського району Львівської області	Інші пріоритети	Стрілківська сільська рада	Стрілківська	с. Недільна	Стрілківська сільська рада 04371224	285,431	№ 46/2021 від 8.09.21	ФОП Бачинський Володимир Юліанович	Розпочато роботи	299,915	149,900			0,000			0,000			77,857			0,000			72,158	
382	2	1645	Придбання звукового обладнання для Народного дому с. Тур'є Самбірського району Львівської області	Культура	Ініціативна група мешканців	Стрілківська	с. Тур'є	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Стрілківської сільської ради 43907901	100	№ 123 від 21.10.21	ФОП Іванишин Оксана Василівна	Доставкка обладнання	100,000	50,000	50,000		0,000			29,900			20,100			0,000			0,000	
383	3	2465	Капітальний ремонт приміщення їдальні опорного закладу загальної середньої освіти I-III ст. с. Головецько Стрілківської сільської ради Самбірського району Львівської області	Освіта	Стрілківська сільська рада	Стрілківська	с. Головецько	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Стрілківської сільської ради 43907901	383,974	№ 1088 від 17.08.2021	ФОП Дмитришин Марія Володимирівна	Демонтажні роботи, обшивка стін тощо. Завершено	499,592	249,796	209,510	209,510	0,000			149,378	149,378	149,378	51,202	51,202	51,202	0,000			49,216	49,216
384	4	1841	Капітальний ремонт приміщення санвузлів Народного дому по вул. Вербицького в с. Стрілки Самбірського району Львівської області	Культура	Стрілківська сільська рада	Стрілківська	с. Стрілки	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Стрілківської сільської ради 43907901	383,974	№ 1088 від 17.08.21	ФОП Дмитришин Марія Володимирівна	Розпочато роботи	293,675	146,837			0,000			87,809	8,600		29,681			0,000			29,348	
	10		Турківська міська громада										3082.640	1516.134	522.301	356.724	0.000	0.000	0.000	909.749	517.778	517.778	170.016	0.000	0.000	382.600	256.600	142.600	104.141	37.782
385	1	1374	Реконструкція вуличного освітлення по вул Центральна с. Вовче Самбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	ТРГО	Турківська	с. Вовче	Турківська міська рада 04056027	Переможець ТОВ "СЄЕС". Триває підготовка договору	№24/21 від 11.06.2021р	ФОП Коляда Олеся Василівна	Встановлено стовпи,протягнуто лінії електропередач,встановлено світлодіодні лампи.	451,185	225,592	114,479		0,000			134,593	114,479	114,479	0,000			91,000	79,000		0,000	
386	2	2314	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням світлодіодних ламп) по вул. Потік в с. Завадівка Самбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	ГО «Агенція місцевого розвитку села Завадівка»	Турківська	с. Завадівка	Турківська міська рада 04056028	459,381	№063/21-р від 08.09.2021	ФОП Костко Тарас Іванович	Встановлено стовпи,протягнуто лінії електропередач,встановлено світлодіодні лампи.	499,837	233,000			0,000			166,837	116,210	116,210	100,000			0,000			0,000	
387	3	1212	Придбання та встановлення обладнання для дитячого ігрового майданчика в селі Вовче Турківської міської ради Самбірського району Львівської області	Інші пріоритети	Турківська міська рада	Турківська	с. Вовче	Відділ освіти, культури та туризму Турківської міської ради 43932524	128,898	№84 від 06.08.2021р	ТОВ "Сіверспорт"	Закуплено обладнання	220,000	105,000	51,098		0,000			58,000	42,800	42,800	0,000			35,000	35,000		22,000	
388	4	2386	Капітальний ремонт дитячого майданчика в с.Розлуч Самбірського району Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група мешканців	Турківська	с. Розлуч	Відділ освіти, культури та туризму Турківської міської ради 43932524	106,024	№154/21-р від 07.10.2021р	ФОП Коцович Микола Іванович	Розпочато роботи, підготовка земельної ділянки для встановлення майданчика	106,060	53,030			0,000			26,408	1,947	1,947	16,016			0,000			10,606	
389	5	2625	Культурно-медичний центр у с.Розлуч Турківського району Львівської області (будівництво). Коригування	Культура	Ініціативна група с.Розлуч	Турківська	с. Розлуч	Турківська міська рада 04056026	457,504	№114/21-р від 08.10.2021	ФОП Коцович Ганна Вікторівна	30.08.2021р затверджена ПКД, 31.08.2021 оголошено закупівлю. Підписано угоду, розпочато роботи	489,048	244,524			0,000			136,524	24,189	24,189	54,000			54,000			0,000	
390	6	637	Капітальний ремонт Лімнянського закладу загальної середньої освіти I-III ступеня імені Романа Мотичака Турківської міської ради Самбірського району Львівської області	Освіта	Турківська міська рада	Турківська	с. Лімна	Відділ освіти, культури та туризму Турківської міської ради 43932524		№68 від05.07.2021	МПП "Сян"	Роботи завершено, проведена заміна даху, водовідведення та встановлення бруківки	166,476	81,500	81,500	81,500	0,000			34,171	37,141	37,141	0,000			29,000	29,000	29,000	21,805	21,805
391	7	1306	Капітальний ремонт (заходи з енергозбереження) у Розлуцькій гімназії Турківської міської ради, Самбірського району, Львівської області	Освіта	Ініціативна група Розлуцької гімназії	Турківська	с. Розлуч	Відділ освіти, культури та туризму Турківської міської ради 43932524		№68 від02.07.2021	ФОП Коцович Микола Іванович	Заходи з енергозбереження (заміна вікон та дверей)	134,726	67,350	66,668	66,668	0,000			42,710	42,028	42,028	0,000			22,000	22,000	22,000	2,666	2,666
392	8	1320	Капітальний ремонт (заходи з енергозбереження) у Турківському закладі загальносередньої освіти I-III ступеня Турківської міської ради, Самбірського району, Львівської області	Освіта	Турківська міська рада	Турківська	м. Турка	Відділ освіти, культури та туризму Турківської міської ради 43932524		№82 від 23.07.2021р	МПП "Сян"	Заходи з енергозбереження (заміна вікон та дверей)	299,990	149,000	109,270	109,270	0,000			90,718	63,000	63,000	0,000			50,600	50,600	50,600	9,672	9,672
393	9	1638	Капітальний ремонт санвузлів у Дністрик-Дубовій початковій школі, Самбірського району Львівської області	Освіта	Турківська міська рада	Турківська	с. Дністрик-Дубовий	Відділ освіти, культури та туризму Турківської міської ради 43932524		№95 від 18.08.2021р	МПП "Сян"	Капітальний ремонт санвузлів	217,042	108,000	99,286	99,286	0,000			64,403	61,774	61,774	0,000			41,000	41,000	41,000	3,639	3,639
394	10	2480	Реконструкція контори під Народний дім в с. Присліп Турківської міської ради Самбірського району Львівської області	Культура	Ініціативна група мешканців села Присліп	Турківська	с. Присліп	Турківська міська рада 04056026		№123/21 від 28.08.2021р	ФОП Коцович Ганна Вікторівна	Розпочато роботи	498,276	249,138			0,000			155,385	14,210	14,210	0,000			60,000			33,753	
	5		Хирівська міська громада										1496.461	745.300	277.284	149.300	0.000	0.000	0.000	446.669	285.949	285.949	299.500	194.000	194.000	0.000	0.000	0.000	4.992	4.992
395	1	473	Придбання та встановлення відеонагляду в м.Хирів Самбірського району Львівської області	Інші пріоритети	Хирівська міська рада	Хирівська	м. Хирів	Хирівська міська рада 04056019	227	Договір №74 від 25.10.2021	ТзОВ "РАДІО НЕТВОРК"	Підписано угоду	229,375	114,000			0,000			65,375			50,000			0,000			0,000	
396	2	474	Капітальний ремонт покриття тротуару по вул.Шкільна в м.Хирів Самбірського району Львівської області	Інші пріоритети	Хирівська міська рада	Хирівська	м. Хирів	Відділ ЖКГ Хирівської міської ради 44069721	276,986	Договір знаходиться на етапі підписання	ФОП Товарницький Віктор Миронович	Роботи розпочато	299,980	149,500			0,000			89,988	89,988	89,988	55,500			0,000			4,992	4,992
397	3	475	Капітальний ремонт покрівлі закладу загальної освіти I-III ступенів – ліцею ім. Владики Івана Хоми м.Хирів Самбірського району Львівської області	Освіта	Ініціативна група ЗСО – ліцею ім. Владики Івана Хоми м.Хирів	Хирівська	м. Хирів	ЗЗСО I-III ст.- ліцей м. Хирів 4545334	323	Договір №70 від 17.09.2021р.	ПП "АГРОБУД"	Роботи розпочато	367,970	183,000			0,000			110,970	15,625	15,625	74,000	74,000	74,000	0,000			0,000	

№ з/п	№з/п в терит орії	Реєстр аційни й номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацію, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансован о з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачен о коштів районного бюджету, тис. грн	вано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	коштів з міського/сели щного/сільськ ого бюджету, тис. грн	но з міського/сели щного/сільськ ого бюджету замовникам, тис. грн	видатки з міського/сели щного/сільськ ого бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансов ано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	о коштів фінансового внеску громади, тис. грн	вано кошти фінансового внеску громади, тис. грн	кошти фінансового внеску громади, тис. грн	за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
398	4	1123	**Капітальний ремонт покрівлі шкільної їдальні по вул. Гоголя, 2 опорного загальноосвітнього навчального закладу "Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів" м.Хирів Самбірського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група навчального закладу	Хирівська	м. Хирів	ОЗЗСО І-ІІІ ст. м.Хирів 22385957	266,906	Договір №45 від 10.09.2021 р.	ПП "АГРОБУД"	Роботи розпочато	**299,531**	**149,500**	**127,984**		**0,000**			**90,031**	**90,031**	**90,031**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**0,000**			**0,000**	
399	5	415	**Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) в с.Муроване вул. Зелена, вул. Тиха, вул. Шевченка, вул.Шкільна Хирівської міської ради Львівської області**	Вуличне освітлення	Хирівська міська рада	Хирівська	с. Муроване	Відділ ЖКГ Хирівської міської ради 44069721	281,739	Договір №25 від 13.09.2021	ПП фірма МДС+	Роботи на етапі заверення	**299,605**	**149,300**	**149,300**	**149,300**	**0,000**			**90,305**	**90,305**	**90,305**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**0,000**			**0,000**	
	72		**СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН**										**25754,224**	**12481,081**	**6183,41163**	**4442,60476**	**0**	**0**	**0**	**7070,1**	**4135,74115**	**3749,29839**	**3462,994**	**2201,81215**	**2201,91894**	**915,017**	**752,65791**	**784,83791**	**1825,032**	**1194,595**
	2		**Гніздичівська селищна громада**										**603.688**	**301.589**	**298.000**	**52.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**141.720**	**212.500**	**212.500**	**78.000**	**73.000**	**73.000**	**29.250**	**0.000**	**0.000**	**53.129**	**53.129**
400	1	2115	**Сучасна культура - це нерозривна єдність традицій та інновацій. Придбання музичної, мультимедійної та комп'ютерної техніки в філію центру культури та дозвілля с.Жирівське**	Культура	Гніздичівська селищна рада	Гніздичівська	с. Жирівське	Відділ освіти, охорони здоров'я та соціально культурної сфери виконавчого комітету Гніздичівської селищної ради 43966417	1) 39,5 2) 28,098 3) 19,951 4).16,960	1).Договір поставки №211/7 від 21.07.2021 року 2).Договір поставки №18 від 01.09.2021 року 3).Договір поставки №19 від 01.09.2021 року 4).Договір поставки №20 від 01.09.2021 року	ФОП Зарицький Іван Дмитрович ФОП Могильний Михайло Євгенович (3 угоди)	Завершено. Придбано акустичне обладнання: Акустична система JBL JS15BT 15" з вбудованим MP3-плеєром; Мікшерний пульт YAMAHA MG10XU; Мікрофон AUDIX F50S; Стійка для акустичної системи SOUNDKING SB400B; Мікрофонна стійка SOUNDKING DD130 ; Мікрофонний тримач універсальний SUPERLUX HM9; Мікрофонний кабель ROCKCABLE RCL30306 D7; Мікрофонний кабель ROCKCABLE RCL30310 D6; Kinta FX - світловий прилад LED ефект поєднує лазери, стробоскоп і дербі. Проектор Optoma EH335. Проекційний екран Walfix TLS-5. Кронштейн до проектора Leatcom LT-CM-1 Ноутбук Dell Vostro 3501 15.6 FHD/Intel Core i3-1005G1/8GB/256GB SSD/Intel UHD/ Linux. Багатофункціональний пристрій EPSON L6160 є WiFi	**104,509**	**52,000**	**52,000**	**52,000**	**0,000**			**29,509**	**16,500**	**16,500**	**23,000**	**23,000**	**23,000**	**0,000**			**0,000**	
401	2	1933	**Капітальний ремонт даху ДНЗ «Колосок» смт. Гніздичів, Гніздичівської селищної ради Жидачівського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група батьків та працівників ДНЗ "Колосок", смт Гніздичів	Гніздичівська	смт Гніздичів	КЗ ДНЗЗТ "Колосок" смт. Гніздичів Гніздичівської селищної ради, 34054808	510,773	Угода №100921/1 від 10.09.2021 року	Фізична особа-підприємець Гриців Роман Іванович	Роботи з капітального ремонту даху завершені	**499,179**	**249,589**	**246,000**		**0,000**			**112,211**	**196,000**	**196,000**	**55,000**	**50,000**	**50,000**	**29,250**			**53,129**	**53,129**
	5		**Грабовецько-Дулібівська сільська громада**										**1325.287**	**659.153**	**207.814**	**185.040**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**384.002**	**114.996**	**90.154**	**218.859**	**46.204**	**46.204**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**42.273**	**29.041**
402	1	100	**Придбання спецтехніки для комунальних потреб Грабовецько-Дулібівської сільської ради**	Інші пріоритети	Грабовецько-Дулібівська сільська рада	Грабовецько-Дулібівська	с. Дуліби	КП "Добробут", 40458205	426	№3 від 13.10.2021р.	ПП "Протон"	11.08.2021 оголошено закупівлю 30.08.2021 відбувся аукціон, 08.10.2021 опубліковано договір з підрядником. Замовлено обладнання	**498,000**	**249,000**			**0,000**			**144,420**			**104,580**			**0,000**			**0,000**	
403	2	2141	**Облаштування (капітальний ремонт) території навколо природного джерела та потічка с.В.Стинава Грабовецько - Дулібівська сільська рада Стрийського району Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група	Грабовецько-Дулібівська	с. Верхня Стинава	Відділ освіти,молоді,спорту, культури і туризму Грабовецько-Дулібівської сільської ради, 43968848	235,186	№1 від 11.10.2021р.	ТОВс"Талісман"	Відбулась закупівля. Визначено переможця. Тривають роботи	**259,422**	**129,422**			**0,000**			**78,693**			**38,075**			**0,000**			**13,232**	
404	3	170	**Створення STEM лабораторії на базі НВК "Середня ЗОШ-гімназія" ім. М.Шашкевича с. Дуліби Стрийського району Львівської області (придбання обладнання)**	Освіта	Грабовецько-Дулібівська сільська рада	Грабовецько-Дулібівська	с. Дуліби	Відділ освіти,молоді,спорту, культури і туризму Грабовецько-Дулібівської сільської ради, 43968849	172,368	№147 від 23.08.2021р.	ТзОВ "Новітні освітні технології"	Роботи завершено	**172,400**	**86,200**	**86,200**	**86,200**	**0,000**			**49,996**	**49,996**	**49,996**	**36,204**	**36,204**	**36,204**	**0,000**			**0,000**	
405	4	1852	**Капітальний ремонт частини фасаду НВК «Любинцівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» по вул. Шевченка, 11 в с. Любинці Стрийського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група	Грабовецько-Дулібівська	с. Любинці	Відділ освіти,молоді,спорту, культури і туризму Грабовецько-Дулібівської сільської ради, 43968850	192,772	№140 від 12.08.2021	ФОП Іванюк Андрій Михайлович	Роботи завершено	**246,655**	**121,614**	**121,614**	**98,840**	**0,000**			**65,000**	**65,000**	**40,158**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**21,000**	**21,000**	**21,000**	**29,041**	**29,041**
406	5	2290	**Придбання дитячого майданчика для с.Монастирець Стрийського району Львівської області**	Інші пріоритети	Грабовецько-Дулібська сільська рада	Грабовецько-Дулібівська	с. Монастирець	Відділ освіти,молоді,спорту, культури і туризму Грабовецько-Дулібівської сільської ради, 43968849	148,81		ФОП Яворський Мар'ян Володимирович	31.08.2021 оголошено допорогову закупівлю. Закупівля не відбулась, оголошено повторну закупівлю, підписано угоду, замовлено майданчик	**148,810**	**72,917**			**0,000**			**45,893**			**30,000**			**0,000**			**0,000**	
	7		**Жидачівська міська громада**										**2949.676**	**1473.607**	**473.206**	**473.206**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**884.650**	**375.541**	**375.541**	**223.363**	**85.000**	**85.000**	**148.200**	**79.500**	**128.200**	**219.856**	**101.511**
407	1	2473	**Влаштування «Комплексу екстремального дозвілля» у м. Жидачеві Львівської області (Капітальний ремонт)**	Інші пріоритети	ГО "Народний легіон"	Жидачівська	м. Жидачів	Жидачівська міська рада,ЄДРПОУ 04056167				Зарестровано в системі "Дія". Отримано еспертний звіт, готується для подачі в систему прозорро на визначення виконавця робіт,	**499,500**	**249,750**			**0,000**			**149,750**			**50,500**			**0,000**			**49,500**	
408	2	2207	**Капітальний ремонт покрівлі Народного дому в с.Млиниська Жидачівської міської ради Стрийського району Львівської області**	Культура	Ініціативна група	Жидачівська	с. Млиниська	Відділ культури та охорони культурної спадщини, ЄДРПОУ 43966485	469,000	160821/1 16.08.2021	ФОП Гриців Р.І.	Завершено. Улаштоване покрівельне покриття загальної площею 135 м.кв., здійснено улаштування водостічних труб, колін, відливів 18 м., жолобів 9 м., снігозатримувачів 10 шт., замінено кроквяних ніг із брусів 48м.	**482,462**	**240,000**	**239,248**	**239,248**	**0,000**			**121,550**	**113,188**	**113,188**	**85,000**	**85,000**	**85,000**	**5,800**	**5,800**	**5,800**	**30,112**	**30,112**
409	3	773	**Капітальний ремонт по заміні вікон у Жидачівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Жидачівської міської ради Львівської області**	Освіта	Ініціативна група Жидачівського ЗЗСО І-ІІІст.№1	Жидачівська	м. Жидачів	Відділ освіти Жидачівської міської ради, ЄДРПОУ 44145519	274,207	№10/07 від 15.07.2021	ФОП Шумельда М.В.	роботи згідно кошторисної документації виконано, металопластикові вікна установлено 28 шт,здійснено облаштування зовнішніх та внутрішніх підвіконників, влаштування всіх віконних укосів зроблено	**298,000**	**149,000**	**148,793**	**148,793**	**0,000**			**88,701**	**76,855**	**76,855**	**0,000**			**36,200**	**36,200**	**36,200**	**24,099**	**24,099**
410	**4**	781	**Капітальний ремонт системи опалення у ЗДО "Барвінок" м.Жидачів Львівської області**	Освіта	Ініціативна група ЗДО "Барвінок"	Жидачівська	м. Жидачів	Відділ освіти Жидачівської міської ради, ЄДРПОУ 44145519	390,777	№9/07	ФОП Дмитришин В.М.	Завершено, роботи виконані повному обсязі, згідно кошторисної документації,установлені батареї опалення 66 шт., прокладено внутрішні системи постачання 370м.п.	**500,000**	**250,000**			**0,000**			**154,000**	**137,833**	**137,833**	**0,000**			**48,700**	**48,700**	**48,700**	**47,300**	**47,300**
411	**5**	1099	**Придбання обладнання для STEM - кабінету Жидачівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 імені Омеляна Партицького Жидачівської міської ради Львівської області**	Освіта	Ініціативна група Жидачівського ЗЗСО №3 ім. О. Партицького	Жидачівська	м. Жидачів	Відділ освіти Жидачівської міської ради, ЄДРПОУ 44145519	170,33	№1 від 14.07.2021, №2 від 15.07.2021	ТзОВ "Нові освітні технології"	Завершено, придбано обладнання для STEM-кабінету	**170,330**	**85,165**	**85,165**	**85,165**	**0,000**			**47,665**	**47,665**	**47,665**	**0,000**			**37,500**	**37,500**	**37,500**	**0,000**	
412	**6**	1288	**Капітальний ремонт харчоблоку КНП "Жидачівська міська лікарня" Жидачівської міської ради Львівської області**	Охорона здоров'я	ГО "Жидачівський районний центр Суспільної служби України"	Жидачівська	м. Жидачів	КНП "Жидачівська міська лікарня" ЄДРПОУ 01996208				Подано закупівлю в систему прозорро на визначення виконавця робіт (UA-2021-11-01-003343-a)	**499,384**	**249,692**			**0,000**			**153,966**			**47,863**			**0,000**			**47,863**	
413	**7**	1650	**Капітальний ремонт даху КЗ «Жидачівська міська публічна бібліотека» Жидачівської міської ради Львівської області**	Культура	Ініціативна група читачів та бібліотекарів КЗ «Жидачівська міська публічна бібліотека»	Жидачівська	м. Жидачів	Відділ культури та охорони культурної спадщини, ЄДРПОУ 43966485			ФОП Гриців Р.І.	Відбулося визначення переможця по виконанні робіт по системі прозорро, готується договір щодо підписання,ПОВІДОМЛЕННЯ про намір укласти договір про закупівлю UA-2021-10-01-009621-b	**500,000**	**250,000**			**0,000**			**169,018**			**40,000**			**20,000**			**20,982**	
	5		**Журавненська селищна громада**										**1783.492**	**891.746**	**829.555**	**458.561**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**489.047**	**426.856**	**426.856**	**208.711**	**208.711**	**208.711**	**115.444**	**115.444**	**115.444**	**78.544**	**78.544**
414	1	1867	**Створення зони відпочинку та комфорту (капітальний ремонт) за адресою: вул. М.Грушевського, смт.Журавно, Журавненської селищної ради Стрийського району Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група	Журавненська	смт Журавно	Журавненська селищна рада 04374889	281,153	010921/1 від 01.09.21	ФОП Гриців Р.І.	Роботи завершено	**311,764**	**155,882**	**148,420**		**0,000**			**92,800**	**85,338**	**85,338**	**14,833**	**14,833**	**14,833**	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**18,249**	**18,249**
415	2	2268	**Капітальний ремонт по заміні електромережі Народного Дому с.Чертіж Журавненської селищної ради Львівської області**	Культура	Ініціативна група с.Чертіж	Журавненська	с. Чертіж	Відділ освіти, культури, молоді, спорту, туризму та охорони культурної спадщини Журавненської селищної ради 43954458	238,953	№300821/3 від 30.08.2021р.	ФОП Гриців Р.І.	Роботи виконано повністю	**298,350**	**149,175**	**133,933**	**130,192**	**0,000**			**86,225**	**70,983**	**70,983**	**0,000**			**37,777**	**37,777**	**37,777**	**25,173**	**25,173**
416	3	1878	**Придбання комп'ютерної техніки для створення комп'ютерного класу у Сулятицькій середній загальноосвітній школі І - ІІІ ступенів Львівської області**	Освіта	Ініціативна група с.Сулятичі	Журавненська	с. Сулятичі	Відділ освіти, культури, молоді, спорту, туризму та охорони культурної спадщини Журавненської селищної ради 43954458	123,849	№140921/2 від 14.09.21	ФОП Гриців Р.І.	Техніку доставлено у КЗЗСО	**173,668**	**86,834**	**86,834**	**86,834**	**0,000**			**43,417**	**43,417**	**43,417**	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**13,417**	**13,417**	**13,417**	**0,000**	
417	4	2250	**Капітальний ремонт спортивного залу ОЗ та його філії "Журавнівський НВК СЗШ-ліцей" Стрийського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група	Журавненська	смт Журавно	Відділ освіти, культури, молоді, спорту, туризму та охорони культурної спадщини Журавненської селищної ради 43954458	449,255	№25/21 від 27.08.2021 р.	ПП"Карпатмонтаж"	Роботи завершено	**499,712**	**249,856**	**247,742**	**241,535**	**0,000**			**146,606**	**144,492**	**144,492**	**33,878**	**33,878**	**33,878**	**34,250**	**34,250**	**34,250**	**35,122**	**35,122**
418	5	2158	**Капітальний ремонт пішохідних доріжок у парку «Слави» в смт. Журавно Львівської області**	Інші пріоритети	Журавненська селищна рада	Журавненська	смт Журавно		426,195	№2021/09/43 від 09.09.2021	ФОП Якимишин С.М.	Роботи розпочато:демонтаж старої бруківки.Частина матеріалів на об'єкті	**499,998**	**249,999**	**212,626**		**0,000**			**119,999**	**82,626**	**82,626**	**130,000**	**130,000**	**130,000**	**0,000**			**0,000**	

№ з/п	№з/п в територ	Реєстраційний номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансовано з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів районного бюджету, тис. грн	вано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	коштів з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	но з міського/селищного/сільського бюджету замовникам, тис. грн	видатки з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансовано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	о коштів фінансового внеску громади, тис. грн	вано кошти фінансового внеску громади, тис. грн	кошти фінансового внеску громади, тис. грн	за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	2		Козівська селищна громада										692.487	346.243	135.053	135.053	0.000	0.000	0.000	176.661	168.388	168.388	50.000	50.000	50.000	51.329	51.329	51.329	68.254	68.254
419	1	1941	Капітальний ремонт фасаду Жупанського ЗЗСО I-II ступенів Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області	Освіта	Ініціативна група с.Жупани	Козівська	с. Жупани	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської сільської ради 44126234	246,785	№24 від 19.07.2021	ПП "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХІД"	Роботи завершено, проведено утеплення фасаду	297,799	148,899	135,053	135,053	0,000			74,161	74,161	74,161	20,000	20,000	20,000	25,131	25,131	25,131	29,608	29,608
420	2	2187	Капітальний ремонт – утеплення фасаду приміщення корпусу №2 Верхнячківського НВК "ЗОШ I-III ступенів - ДНЗ" Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області	Освіта	Ініціативна група с. Верхнячка	Козівська	с. Верхнячка	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської сільської ради 44126234	377,6808		ПП "КОМФОРТ-СКОЛЕ"	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань	394,688	197,344			0,000			102,500	94,227	94,227	30,000	30,000	30,000	26,198	26,198	26,198	38,646	38,646
	9		Миколаївська міська громада										2446.746	1120.022	447.704	406.596	0.000	0.000	0.000	729.698	370.853	339.153	371.710	287.710	287.710	34.000	34.000	34.000	191.316	88.705
421	1	1271	Капітальний ремонт території КУ "Центру надання соціальних послуг" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група працівників територіального центру	Миколаївська	м. Миколаїв	Миколаївська міська рада	208,694	122/7/2021 від 22.07.2021	ФОП Гнатів Юрій Андрійович	Роботи завершено	241,087	120,544	119,481	119,481	0,000			71,498	71,498	71,498	30,000	30,000	30,000	0,000			19,045	19,045
422	2	2107	Придбання трансформаторної підстанції у с.Раделичі Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	Інші пріоритети	Миколаївська міська рада	Миколаївська	с. Раделичі	Миколаївська міська рада				Оголошено закупівлю 04.06.2021р., торги не відбулися, відсутність учасників. Відмова від реалізації																			
423	3	1918	Капітальний ремонт приміщень Історико-краєзнавчого музею на вул. Шептицького, 26 в м. Миколаїв Стрийського району Львівської області.	Культура	ГО «Спілка художників Миколаївщини»	Миколаївська	м. Миколаїв	Управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської міської ради, 44006059				Відмова від реалізації, оскільки проєкт фінансуватиметься за рахунок державного бюджету																			
424	4	1948	Капітальний ремонт приміщення Народного дому по вул.Лесі Українки, 11 в с.Більче Стрийського району Львівської області	Культура	Ініціативна група	Миколаївська	с. Більче	Управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської міської ради, 44006059	149,606	№ 4 від 06.07.2021	ПП " Гарантбудсервіс"	Роботи завершено	177,362	88,681	88,681	60,925	0,000			43,681	43,681	43,681	45,000	45,000	45,000	0,000			0,000	
425	5	649	Капітальний ремонт огорожі території ЗДО "Теремок" в м.Миколаїв Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	Освіта	Миколаївська міська рада	Миколаївська	м. Миколаїв	ЗДО "Теремок"	449,984		ФОП Гелета Мирон Васильович	Розпочато роботи	499,966	222,109			0,000			124,466	9,720	9,720	125,500	125,500	125,500	0,000			27,891	
426	6	862	Капітальний ремонт даху Гірського НВК в с. Гірське Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	Освіта	Ініціативна група Гірського НВК	Миколаївська	с. Гірське	Управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської міської ради, 44006059	262,254	№ 15 від 09.08.2021	ТзОВ " Екобудстиль"	Роботи завершено	299,964	120,000	120,000	120,000	0,000			104,254	104,254	104,254	30,000	30,000	30,000	8,000	8,000	8,000	37,710	37,710
427	7	1007	Капітальний ремонт покрівлі Раделицького НВК (ЗНЗ I-III ст.-ДНЗ) с.Раделичі Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	Освіта	Ініціативна група жителів села Раделичі	Миколаївська	с. Раделичі	Управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської міської ради, 44006059	249,4	№ 3 від 25.06.2021	ФОП Гнатів Юрій Андрійович	Роботи завершено	294,702	119,542	119,542	106,190	0,000			110,000	110,000	110,000	7,210	7,210	7,210	26,000	26,000	26,000	31,950	31,950
428	8	2098	Капітальний ремонт (благоустрій) території відділу соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	Інші пріоритети	Миколаївська міська рада	Миколаївська	м. Миколаїв		440,2	№207/10/2021 від 27.10.2021	ФОП Добровольський Любомир Олегович	Розпочато роботи	433,703	200,000			0,000			124,818	15,500		84,000			0,000			24,885	
429	9	2081	Капітальний ремонт частини покриття тротуарної доріжки по вулиці Шевченка (центр села) в с. Дроговиж Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група с. Дроговиж	Миколаївська	с. Дроговиж		428,24	№195/10/2021 від 13.10.2021	ТзОВ " Сігма Строй"	Розпочато роботи	499,962	249,146			0,000			150,981	16,200		50,000	50,000	50,000	0,000			49,835	
	7		Моршинська міська громада										3107.800	1553.747	1034.628	976.177	0.000	0.000	0.000	742.960	512.969	512.969	531.488	314.101	314.101	0.000	0.000	0.000	279.605	246.507
430	1	1910	Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Б.Хмельницького в с.Довге Стрийського району Львівської області	Вуличне освітлення	Моршинська міська рада	Моршинська	с. Довге	Моршинська міська рада 40235184	475,273	№28 від 28.09.2021	ТОВ "ВілКом Монтаж"	Встановлення опор	474,943	237,471			0,000			111,540	12,568	12,568	110,000			0,000			15,932	
431	2	1562	Капітальний ремонт покрівлі та заміна вікон оглядової вежі Народного дому по вул. Шкільна 15 в с.Баня Лисовицька Стрийського району Львівської області	Культура	Моршинська міська рада	Моршинська	с. Баня Лисовицька	43940446	139,68598	№45-09 від 28.09.2021	ПП "Новосад Буд"	Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці; розбирання лат з брусків з прозорами; розбирання кроків зі стояками та підкосами з дощок; розбирання дерев'яних мауерлатів; часткове знімання засклених віконних рам; часткове знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях; частковий демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	171,648	85,824	58,451		0,000			41,194	7,105	7,105	27,464			0,000			17,166	
432	3	717	Капітальний ремонт: утеплення фасаду спортивного залу НВК "Волезадеревацький ЗНЗ I-III ступенів - ДНЗ" в селі Воля-Задеревацька Стрийського району Львівської області	Освіта	Моршинська міська рада	Моршинська	с. Воля-Задеревацька	22390504	422,209	№2708КП01 від 20.08.2021	ФОП Винник В.М.	Установлення зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань; заміна прямих ланок водостічних труб з землі, драбин, помостів; утеплення фасадів плитами бетоль площею 95,83 м2 (стіна 2); утеплення фасадів плитами бетоль площею 83,56 м2 (стіна 3);	499,307	249,650	246,120	246,120	0,000			119,835	113,557	113,557	79,890	79,890	79,890	0,000			49,932	49,932
433	4	734	Капітальний ремонт приміщень коридорів та рекреацій другого поверху НВК "СЗШ-ліцей" м. Моршина	Освіта	Моршинська міська рада	Моршинська	м. Моршин	30298033	424,735	№17 від 09.08.2021	ТОВ"ХАУС-РОМ"	Завершено, заміна дверей — 22 шт., укладенння плит стельових "Армстронг"- 2,415 м2, штукатурка стішпаклювання стін мінеральною шпаклівкоюн — 0,46528 м2.	496,769	248,384	247,052	247,052	0,000			119,224	115,255	115,255	79,484	79,484	79,484	0,000			49,677	49,677
434	5	758	Капітальний ремонт їдальні Долішненської середньої загальноосвітньої школи I-II ступенів, с. Долішнє, Стрийського району, Львівської області	Освіта	Моршинська міська рада	Моршинська	с. Долішнє	22388223	403,908	№26/0/ від 31.08.2021	ТОВ "ТАЛІСМАН"	Придбано керамічну плитку для стін та підлоги, придбано клей до плитки, демонтаж вимикачів і розеток у кількості 3 шт., установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці у кількості 3 шт., установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці, у кількості 2 шт., демонтаж світильників з лампами розжарювання у кількості 5 шт., монтаж світильників для люмінесцентних ламп в кількості 7 шт., улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель. Завершено	467,789	233,894	233,894	233,894	0,000			112,269	110,943	110,943	74,727	74,727	74,727	0,000			46,899	46,899
435	6	759	Капітальний ремонт приміщень харчоблоку НВК "Станківський ЗНЗ I-III ст. - ДНЗ" с. Станків, Стрийського району, Львівської області.	Освіта	Моршинська міська рада	Моршинська	с. Станків	22387749	428,243	№35 від 05.08.2021	ФОП "ВИННИК ВАСИЛЬ МАРКІЯНОВИЧ"	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками приміщення залу їдальні; шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою приміщення залу їдальні; поліпшене фарбування стін та укосів приміщення залу їдальні; улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток приміщення залу їдальні. Завершено	499,078	249,391	249,111	249,111	0,000			119,518	116,578	116,578	80,000	80,000	80,000	0,000			50,169	50,169
436	7	1177	Капітальний ремонт футбольного та волейбольного поля з облаштуванням спортивного майданчика в с.Задеревач Стрийського району Львівської області	Інші пріоритети	Моршинська міська рада	Моршинська	с.Задеревач	4372448	404,88305	очікується підписання договору	ФОП Муска О.В.	Тривають земляні роботи	498,266	249,133			0,000			119,380	36,963	36,963	79,923			0,000			49,830	49,830
	10		Новороздільська міська громада										4285.177	2141.922	1570.109	1182.918	0.000	0.000	0.000	1050.949	967.895	905.590	496.328	372.708	372.815	251.896	246.485	246.485	344.082	293.278
437	1	399	Капітальний ремонт даху житлового будинку по вул. Стуса,10 в місті Новий Розділ Львівської області	Інші пріоритети	ОСББ "КОНТУР 10"	Новороздільська	м. Новий Розділ	ОСББ "Контур 10", 40659113	436,388	№09-Д від 09.08.2021р.	ФОП Бартіш Р.С.	Завершено. Влаштовано даху 968 м.кв	499,843	249,422	247,214	247,214	0,000			120,421	119,396	119,936	0,000			90,040	88,848	88,848	39,960	39,960
438	2	571	Капітальний ремонт парапетів та ДВК житлового будинку по вул. В. Стуса, 2А в м. Новий Розділ Львівської області	Інші пріоритети	ОСББ "Добробут Стуса 2А"	Новороздільська	м. Новий Розділ	ОСББ "Добробут Стуса 2А", 42830477	353,007	№04/21 від 04.08.2021р.	ФОП Бецко Б.Б.	Завершено, улаштовано накриття комина і парапетів 526 м	399,162	199,581	198,793	198,793	0,000			79,581	79,278	79,278	0,000			91,888	91,402	91,402	28,112	28,112
439	3	1152	Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Чорновола, 20, м. Новий Розділ Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група мешканців	Новороздільська	м. Новий Розділ	Управління ЖКГ Новороздільської міської ради, 44306232	422,765	№17/09 від 30.09.2021	ПП "МЕГАСТРИЙ БУД"	Улаштування покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення	496,975	248,487			0,000			98,284	61,417	61,417,34	99,400			0,000			50,804	
440	4	1849	Капітальний ремонт тротуарів та входів у під'їзди по пр.Шевченка, 33,33А в м. Новий Розділ Львівської області	Інші пріоритети	ОСББ	Новороздільська	м. Новий Розділ	ОСББ "Люкс Розділ", 42778873	256,072	№1-Р від 10.08.2021р.	ФОП Складановський І.Л.	Улаштування покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення	299,782	149,891	149,362		0,000			74,000	73,739	73,739	0,000			45,768	45,500	45,500	30,123	30,123
441	5	1148	Капітальний ремонт частини фасаду Новороздільської ЗОШ I-III ступенів № 3 м. Новий Розділ Львівської області	Освіта	Ініціативна група ЗОШ №3	Новороздільська	м. Новий Розділ	Відділ освіти Новороздільської міської ради, 26454595	420,27667	№ 261 від 30.06.2021	КП "Розділжитлосервіс"	Проведено штукатурення стін - 406 м2	499,584	249,792	244,374	244,374	0,000			99,318	97,170	97,170	99,800	97,635	97,635	0,000			50,674	50,674
442	6	1210	Капітальний ремонт підлоги в приміщенні Новороздільської СШ I-III ступенів №4 Новороздільської міської ради Львівської області	Освіта	Ініціативна група СШ №4	Новороздільська	м. Новий Розділ	Відділ освіти Новороздільської міської ради, 26454595	390,2	№367 від 31.08.2021	ФОП Складановський І.Л.	Завершено. Улаштовано покриття підлоги керамічною плиткою – 430 м2	499,518	249,759	214,638	214,637	0,000			130,195	111,887	111,887	100,000	85,938	85,938	0,000			19,564	19,564
443	7	1322	Капітальний ремонт та фарбування фасаду НВК ім. В. Труша м. Новий Розділ Новороздільської територіальної громади Львівської області	Освіта	Ініціативна група НВК ім. В. Труша	Новороздільська	м. Новий Розділ	Відділ освіти Новороздільської міської ради, 26454595	400,32224	№405 від 28.09.2021	ТзОВ "Діжле Україна"	Розпочато роботи	499,840	249,900			0,000			139,614	130,723	130,723	61,000	57,115	57,222	0,000			49,326	49,326
444	8	1347	Капітальний ремонт. Утеплення частини фасаду Роздільської ЗОШ I-III ст. Новороздільської міської ради Львівської області	Освіта	Ініціативна група Роздільської ЗОШ	Новороздільська	смт Розділ	Відділ освіти Новороздільської міської ради, 26454595	231,67982	№ 259 від 25.06.2021	ТОВ "Б-ВІКТОРІЯ"	Завершено, утеплено 163,6 м2 фасаду	299,998	149,900	128,438	128,438	0,000			88,502	75,831	75,831	15,000	12,852	12,852	24,200	20,735	20,735	22,396	22,396
445	9	819	Капітальний ремонт відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії КНП «Новороздільська міська лікарня» Новороздільської міської ради в м. Новий Розділ Львівської області	Охорона здоров'я	Ініціативна група КНП "Новороздільська міська лікарня"	Новороздільська	м. Новий Розділ	КНП "Новороздільська міська лікарня", 20764314	260,157	№05/3132 від 11.08.2021р.	ФОП Складановський І.Л.	Встановлено 18 дверей, улаштовано покриття підлоги керамічною плиткою 130 м.кв.	299,892	149,900	149,462	149,462	0,000			83,671	83,425	83,425	40,000	39,874	39,874	0,000			26,321	26,321
446	10	1684	Капітальний ремонт: облаштування території «Алеї Героїв» в м. Новий Розділ Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група мешканців м. Новий Розділ	Новороздільська	м. Новий Розділ	Управління ЖКГ Новороздільської міської ради	418,548	№12/09 від 21.09.2021	ФОП Складановський І.Л.	Улаштування покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення	490,583	245,290	237,829		0,000			137,363	135,030	133,602	81,128	79,294	79,294	0,000	0,000		26,802	26,802
	3		Розвадівська сільська громада										1078.688	448.124	89.688	0.000	0.000	0.000	0.000	357.289	18.918	18.918	144.000	57.000	57.000	54.082	54.082	37.562	75.193	27.247
447	1	1787	Капітальний ремонт приміщень амбулаторії ЗПСМ с. Пісочна КНП ЦПМСД Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області	Охорона здоров'я	Ініціативна група працівників	Розвадівська	с. Черниця	КНП ЦПМСД Розвадівської с/р 41833215	179,99	№21 від 21.09.21р.	ФОП Швед М.В.	Очищення стін від фарби - 1,116 м.кв. Демонтаж світильників ламп, вимикачів, розеток. Розбирання покриття кер. плиток із стін, підлоги. Розбирання дерев. плінтусів, підлоги. Демонтаж раковин	274,579	99,700			0,000			99,632			25,000			23,000	23,000	6,480	27,247	27,247

№ з/п	№з/п в територ ії	Реєстраційний номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансовано з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів районного бюджету, тис. грн	Профінансовано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	Профінансовано з міського/селищного/сільського бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансовано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	Передбачено коштів фінансового внеску громади, тис. грн	Профінансовано коштів фінансового внеску громади, тис. грн	Касові видатки кошти фінансового внеску громади, тис. грн	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	Освоєно за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
448	2	1791	Закупівля лабораторного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області	Охорона здоров'я	Ініціативна група працівників КНП	Розвадівська	с. Черниця	КНП ЦПМСД Розвадівської с/р 41833215	323,568	№290 від 05.08.21	ТзОВ"ПРОМО-МЕД"	Придбано обладнання: Напівавтоматичний біохімічний аналізатор та напівавтоматичний аналізатор сечі	324,060	118,000	89,688		0,000			117,978	18,918	18,918	57,000	57,000	57,000	31,082	31,082	31,082	0,000	
449	3	2376	Капітальний ремонт приміщень Народного дому с.Черниця Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області	Культура	Ініціативна група	Розвадівська	с. Черниця	ЦФГНМЗЗОК Розвадівської с/р 41834402	поки що не укладено	-		Проводиться процедура закупівель (повторно, перший раз не було жодного учасника) Роботи по нефінансовому внеску громади розпочато	480,049	230,424			0,000			139,679			62,000			0,000			47,946	
	8		Сколівська міська громада										2331.972	1164.662	306.194	207.274	0.000	0.000	0.000	653.059	300.244	207.278	265.391	95.487	95.487	113.708	93.638	93.638	135.152	45.856
450	1	2549	Реконструкція вуличного освітлення в с.Урич по вул.Шевченка Стрийського району Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група с.Урич	Сколівська	с. Урич	Сколівська міська рада 04056262				Оголошено торги на Прозорро, період уточнень пропозицій до 13.10.2021	445,478	222,700			0,000			133,178	23,964	23,964	89,600			0,000			0,000	
451	2	1928	Капітальний ремонт (технічне переоснащення) системи опалення в приміщенні народного дому с.Підгородці шляхом встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання	Культура	Ініціативна група громади	Сколівська	с. Підгородці	Відділ культури, туризму та промоції Сколівської міської ради 43983427			Фізична особа-підприємець Ткаченко Микола Григорович	Намір про підписання договору з переможцем торгів	173,861	86,900			0,000			43,300	43,300		15,000	15,000	15,000	12,638	12,638	12,638	16,023	16,023
452	3	1013	Придбання обладнання (мультимедійних інтерактивних комплексів) для Сколівського ЗЗСО І-ІІІр. №3	Освіта	Ініціативна група батьків Сколівського ЗЗСО №3	Сколівська	м. Сколе	Відділ освіти, молоді та спорту Сколівської міської ради, 44008365				Проведена закупівля	198,720	99,000	98,920		0,000			58,720	58,720	58,720	20,000	20,000	20,000	21,000	21,000	21,000	0,000	
453	4	1055	Технології, які змінюють освіту. Придбання комплекту EdPro Education Kit (інтерактивної панелі EdPro Touch та інтерактивного програмного комплексу Moza Book) для Підгородецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сколівської міської ради	Освіта	Ініціативна група Підгородецького ЗЗСО	Сколівська	с. Підгородці	Відділ освіти, молоді та спорту Сколівської міської ради, 44008365	85 364,00		Суховерський А.І.	Проводиться закупівля обладнання	120,000	60,000	59,016	59,016	0,000			29,880	29,880	29,880	30,120	30,120	30,120	0,000			0,000	
454	5	1218	Капітальний ремонт приміщень корпусу №1 Підгородецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сколівської міської ради	Освіта	Ініціативна група Підгородецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів	Сколівська	с. Підгородці	Відділ освіти, молоді та спорту Сколівської міської ради, 44008365	260,609	від 23.07.2021 №2	ПП "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХІД"	Проведена закупівля, підписано угоду, розпочато роботи	299,603	149,802	148,258	148,258	0,000			74,601	74,601	74,601	30,367	30,367	30,367	15,000	15,000	15,000	29,833	29,833
455	6	1435	Капітальний ремонт - утеплення фасаду спортивного залу Опорного закладу освіти «Сколівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка» імені Героя України Героя Небесної сотні Олега Ушневича» Сколівської міської ради	Освіта	Ініціативна група школи	Сколівська	м. Сколе	Відділ освіти, молоді та спорту Сколівської міської ради, 44008365	329,38	від 27.08.2021 №9	ПП "КОМФОРТГРУП"	Підписано договір, тривають роботи	397,986	198,500			0,000			114,780	10,673	10,673	0,000			45,000	45,000	45,000	39,706	
456	7	1578	Релаксуємо, навчаючись. Придбання обладнання та шкільних меблів для забезпечення інтерактивного навчання в Сколівській ЗОШ І-ІІІ ступенів	Освіта	ГО Агенція рекреаційного розвитку Сколівщини	Сколівська	м. Сколе	Відділ освіти, молоді та спорту Сколівської міської ради, 44008365				Проводиться закупівля - інтерактивне обладнання; Проведена закупівля - меблі	199,530	99,760			0,000			49,666	49,666		30,034			20,070			0,000	
457	8	2026	Капітальний ремонт (заміна вікон) з метою енергозбереження Корчинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сколівської міської ради	Освіта	Ініціативна група села Корчин	Сколівська	с. Корчин	Відділ освіти, молоді та спорту Сколівської міської ради, 44008365	411			Проведена закупівля	496,794	248,000			0,000			148,934	9,440	9,440	50,270			0,000			49,590	
	2		Славська селищна громада										574.543	280.000	254.279	254.279	0.000	0.000	0.000	158.543	149.633	0.000	119.000	119.000	119.000	17.000	17.000	17.000	0.000	0.000
458	1	2281	Придбання та встановлення мережі відеоспостереження на території Славської ТГ Стрийського району Львівської області	Інші пріоритети	Славська селищна рада	Славська	смт Славське	Славська селищна рада, 04370314	469,453	01/330 від 31.08.2021	ФОП ШИПАК МАРКО ІГОРОВИЧ	Завершено. Обладнання придбано та встановлено	474,453	230,000	227,500	227,500	0,000			125,453	122,853		119,000	119,000	119,000	0,000			0,000	
459	2	2274	Придбання інтерактивного мультимедійного комплексу для Славської дитячої музичної школи	Культура	Ініціативна група жителів смт. Славське	Славська	смт Славське	Славська селищна рада, 04370315	70,559	01/335 від 21.09.2021	ТзОВ "ІНТЕР СИСТЕМС"	Завершено. Обладнання придбано та встановлено	100,090	50,000	26,779	26,779	0,000			33,090	26,780		0,000			17,000	17,000	17,000	0,000	
	8		Стрийська міська громада										2797.621	1218.266	181.223	111.500	0.000	0.000	0.000	832.585	277.210	277.210	381.144	222.891	222.891	79.108	40.180	40.180	286.518	111.413
460	1	1610	Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Розгірче Стрийського району	Вуличне освітлення	Стрийська міська рада	Стрийська	с. Розгірче	Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради 44021023				30.08.2021р розміщено оголошення в системі prozorro, 15.09.2021 р. відмінено торги через помилки в наданій документації. Повторно розміщено 01.10.2021	209,753	83,901			0,000			48,692	8,000	8,000	52,439			0,000			24,721	
461	2	965	Придбання теплообмінника та комплектуючих частин для підігріву води басейну с.Угерсько Стрийського району Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група Стрийської районної ДЮСШ	Стрийська	с. Угерсько	Управління освіти 43968702	106,000	№72, 29.07.2021р.	ФОП Євчук Михайло Степанович	Теплообмінник укомплектовано, доставлено та встановлено. Завершено	106,000	50,000	50,000	50,000	0,000			33,000	33,000	33,000	23,000	23,000	23,000	0,000			0,000	
462	3	2628	Капітальний ремонт підвального приміщення, що належить до об'єктів комунальної власності міста Стрий, яке орендує Станиця Стрий Пласту – НСОУ по вул. С.Бандери, 13 задля досягнення енергоефективності та енергозбереження майна громади	Інші пріоритети	ГО "Станиця Стрий Пласту - НСОУ"	Стрийська	м. Стрий	Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради 44021023				Отримано експертний висновок. 22.09.2021р розмістили оголошення в системі prozorro. Торги відмінено. 01.11.2021р розміщено оголошення повторно.	414,059	165,000			0,000			141,403	16,900	16,900	27,822			38,428			41,406	
463	4	1411	Капітальний ремонт частини глядацької зали Народного дому по вул. Івана Франка, в с.Угерсько, Стрийського району, Львівської області	Культура	Ініціативна група Народного дому	Стрийська	с. Угерсько	Управління культури, молоді та спорту 43922893	405,507	№109 від 04.10.2021р.	ПП "Назар"	Профінансовано за експертизу. Профінансовано за підготовчі роботи та частково за матеріали	499,383	200,000			0,000			167,888	11,950	11,950	75,000	75,000	75,000	0,000			56,495	56,495
464	5	1373	Капітальний ремонт віконних прорізів в головному корпусі опорного навчально - виховного комплексу «Дашавський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад» по вул. Шевченка, 4 в смт. Дашава, Стрийського району Львівської області	Освіта	Ініціативна група опорного НВК	Стрийська	смт Дашава	Управління освіти 43968702	424,98	№ 4248 від 17.09.2021р	ПП "МІДАС БУД"	Профінансовано за експертизу. Проведено капітальний ремонт 10 віконних прорізів та замінено 7 вікон. Роботи завершуються	496,339	248,170			0,000			119,121	11,766	11,766	77,992			0,000			51,056	
465	6	2224	Придбання мультимедійного обладнання як засобу покращення якості надання освітніх послуг у Добрянській СЗОШ І-ІІ ступенів с.Добряни, вул. Т. Шевченка, 28 Стрийського району Львівської області	Освіта	Ініціативна група Добрянської СЗОШ І-ІІ ступенів	Стрийська	с. Добряни	Управління освіти 43968702	122,500	№ 96 від 26.08.2021р.	ТОВ Леополіс комп'ютер	Обладнання доставлено. Завершено	123,000	61,500	61,500	61,500	0,000			30,750	30,750	30,750	0,000			30,750	30,250	30,250	0,000	
466	7	2308	Капітальний ремонт шатрової покрівлі Підгірцівської СЗОШ І ступеня по вул. Стрийська, 8а в с. Підгірці Стрийського району Львівської області	Освіта	Ініціативна група с. Підгірці	Стрийська	с. Підгірці	Управління освіти 43968702	630,000	№ 141 від 29.09.2021р.	ТОВ "Західбуд Стрий"	Профінансовано за експертизу. Закуплено дерево та доставлено. Проведено підготовчі роботи	449,816	200,000			0,000			131,964	10,800	10,800	50,000	50,000	50,000	9,930	9,930	9,930	57,922	
467	8	822	Капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №15 "Пролісок" комбінованого типу по вул. Вокзальна 106 в м. Стрий Львівської області	Освіта	Ініціативна група ДНЗ №15	Стрийська	м. Стрий	ДНЗ №15 код ЄДРПОУ 22414593	422,835	№ 27-21 від 20.09.2021р	ТзОВ "ХАУС-РОМ"	Профінансовано за експертизу. Проведено капітальний ремонт даху 400 м²	499,271	209,695	69,723		0,000			159,767	154,044	154,044	74,891	74,891	74,891	0,000			54,918	54,918
	2		Тростянецька сільська громада										777.047	382.000	115.357	0.000	0.000	0.000	0.000	198.937	99.154	99.157	145.000	145.000	145.000	0.000	0.000	0.000	51.110	51.110
468	1	837	Капітальний ремонт благоустрою споруди стадіону на території Липівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Липівка Тростянецької сільської ради Львівської області	Інші пріоритети	ГО «Спортивно-культурний клуб «Ліндернфельд»	Тростянецька	с. Липівка	Відділ освіти Тростянецької сільської ради, 40274710	236,14119	07-09-Л від 07.09.2021	ФОП Гнатів Юрій Андрійович	Виконано громадські роботи	295,807	147,000	115,357		0,000			74,149	72,437	72,437	55,000	55,000	55,000	0,000			19,658	19,658
469	2	794	Будівництво спортивного майданчика на території Стільського НВК (ЗНЗ-ДНЗ) в с. Стільсько Тростянецької сільської ради Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група с. Стільсько	Тростянецька	с. Стільсько	Відділ освіти Тростянецької сільської ради, 40274710	381,9	06/10/21 від 06.10.2021	ФОП Коваль Григорій Володимирович	Роботи розпочаті	481,240	235,000			0,000			124,788	26,717	26,720	90,000	90,000	90,000	0,000			31,452	31,452
	2		Ходорівська міська громада										1000.000	500.000	240.600	0.000	0.000	0.000	0.000	270.000	140.584	115.584	230.000	125.000	125.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
470	1	125	Будівництво відеоспостереження у м. Ходорів Львівської області	Інші пріоритети	Ходорівська міська рада	Ходорівська	м. Ходорів	Ходорівська міська рада 26269449	453,1	88 від 20.09.21р	ФОП Коваль М.О.	Оплачено за експертизу та ПКД, проведено кабельну мережу - 2 км.	500,000	250,000	240,600		0,000			125,000	115,584	115,584	125,000	125,000	125,000	0,000			0,000	
471	2	134	Капітальний ремонт внутрішніх мереж будівлі комунального дошкільного навчального закладу в селі Бортники Жидачівського району Львівської області	Освіта	Ініціативна група с. Бортники	Ходорівська	с. Бортники	Ходорівська міська рада 26269449	483,1	12 від 22.09.2021	ПП"Західстильбудпроект"	Проводяться підготовчі роботи	500,000	250,000			0,000			145,000	25,000		105,000			0,000			0,000	
	63		ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН										19721.483	9714.803	4989.896	2746.117	0.000	0.000	0.000	5175.452	3515.392	3403.524	3050.078	2045.806	1947.555	1000.719	889.373	813.732	780.431	614.693
	4		Белзька міська громада										1101.396	550.697	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	261.299	26.648	26.648	238.400	57.812	57.812	42.000	0.000	0.000	9.000	0.000
472	1	2232	Влаштування (будівництво) вуличного освітлення у с. Хлівчани по вул. І.Франка Белзької міської ради Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група с. Хлівчани	Белзька	с. Хлівчани	Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області 36739391	254,975	№ 1, від 22.09 2021	ФОП КОСТКО ТАРАС ІВАНОВИЧ	Розпочато роботи по влаштуванню світильників (54 шт.), встановлено 3 опори	401,791	200,895			0,000			87,896	26,648	26,648	113,000	57,812	57,812	0,000			0,000	
473	2	2303	Придбання звукового обладнання та інвентарю для Народного Дому с. Низи Белзької міської ради Львівської області	Культура	Ініціативна група с.Низи	Белзька	с. Низи	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради Львівської області 44133922				Закупівлі не відбулись, через те, що не подано жодної пропозиції. Проведена переговорна процедура. Готуємо документи для підписання договору.	105,691	52,845			0,000			28,846			20,000			4,000			0,000	
474	3	2088	Придбання обладнання для облаштування спортивного майданчика Ванівського НВК «ЗШ І-ІІ ступенів – дитячий садок» Белзької міської ради Львівської області	Освіта	Ініціативна група Ванівського НВК	Белзька	с. Ванів	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради Львівської області 44133922	91,1	№ 04-18/112 від 10 вересня 2021	ФОП Яворська Катерина Іванівна	Спортивний майданчик доставлено до Ванівського НВК «ЗШ І-ІІ ступенів – дитячий садок» та встановлено. Завершено	101,000	50,500			0,000			25,100			15,400			1,000			9,000	
475	4	1703	Реконструкція парку в м. Белз по вул. Міцкевича. Парк фізично-культурного розвитку молоді.	Інші пріоритети	Белзька міська рада	Белзька	м. Белз	КП Житлово-комунальне господарство м. Белз 20811143	444,98948	№ 1від 24.09.2021	ТзОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДКОНТИНЕНТ"	Завезено будівельні матеріали (пісок, щебінь, поребрики, бруківка). Розпочато роботи по влаштуванні бруківки в парку.	492,914	246,457			0,000			119,457			90,000			37,000			0,000	
	2		Великомостівська міська громада										336.012	158.002	51.422	11.055	0.000	0.000	0.000	129.843	127.843	127.843	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0.000	8.167	8.167
476	1	2390	Придбання комп'ютерної техніки, проектора, екрану, світлової та музичної апаратури для Народного дому с. Реклинець Великомостівської міської ради Сокальського району, Львівської області	Культура	Великомостівська міська рада	Великомостівська	с. Реклинець	Великомостівська міська рада, 04056316	40368,11 грн; 23131,89 грн	№ 267 від 01.09.2021 № 268 від 01.09.2021	ФОП Гуль Павло Васильович	Придбано АС активна с VHF mic*2 12+HL AUDIO USK12A BT/USB 100W+USB/SD+Bluetooth+FM радіо, АС активна с VHF mic*2 15+1 HL AUDIO USK15A BT/USB 125W+USB/SD+Bluetooth+FM радіо, мікрофон Soundking SKEH002, світлова стійка Т-тип Soundking DAO13 (1,4*0,35*0,22м), мікрофонна стійка (журавель) Soundking DD130 Black, стійка АС Soundking SB400B метал під стакан діаметром 35мм, заливка LED CHAUVET SlimPAR 108 светодіод., заливка LED CHAUVET SlimPAR 108 светодіод., світлова стійка Т-тип Soundking DAO13 (1,4*0,35*0,22м), мікрофонна стійка (журавель) Soundking DD130 Black	102,845	51,422	51,422	11,055	0,000			31,423	31,423	31,423	20,000	20,000	20,000	0,000			0,000	
477	2	1047	Капітальний ремонт приміщення соціальної реабілітації та лікувальної фізкультури для дітей з інвалідністю Великомостівської ТГ, Львівської області	Інші пріоритети	Великомостівська міська рада	Великомостівська	м. Великі Мости	Великомостівська міська рада, 04056316	197,800	№ 299 від 17.09.2021	ФОП Галайда Анатолій Миколайович	Демонтажні роботи, прокладання кабелів - 24м, шпаклювання стін 54 кв. м, влаштування перегородок, облицювання стін плиткою, встановлення дверей - 2шт., влаштування підлог	233,167	106,580			0,000			98,420	96,420	96,420	0,000		0,000	20,000	20,000		8,167	8,167
	18		Добротвірська селищна громада										6785.349	3389.290	1744.644	764.525	0.000	0.000	0.000	1632.021	1290.498	1290.498	1764.038	1293.555	1293.555	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
478	1	2122	Реконструкція вуличного освітлення в с. Тишиця, с. Кошаковські, с. Долина Добротвірської селищної ради Червоноградського району Львівської області	Вуличне освітлення	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	с. Тишиця	Добротвірська селищна рада (04374128)	139,990	№3476, 13.07.2021	Приватне підприємство "Львівелектросервіс"	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ - 12 шт., установлення світильників - 10 шт., підвішування тросів ВЛ 35 кВ - 0,95 км	217,550	108,775			0,000			52,215	33,115	33,115	56,560	36,870	36,870	0,000			0,000	

№ з/п	№з/п в територї	Реєстраційний номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансовано з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів районного бюджету, тис. грн	вано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	коштів з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	но з міського/селищного/сільського бюджету замовникам, тис. грн	видатки з міського/селищного/сільського бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансовано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	о коштів фінансового внеску громади, тис. грн	вано кошти фінансового внеску громади, тис. грн	кошти фінансового внеску громади, тис. грн	за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
479	2	2139	**Реконструкція лінії вуличного освітлення в с. Перекалки, вул. Миру Кам'янка-Бузького району Львівської області**	Вуличне освітлення	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	с. Перекалки	Добротвірська селищна рада (04374128)	474,957	№15-07/21, 20.07.2021	Товариство з обмеженою відповідальністю "РАУН"	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ - 24 шт., установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ - 3 шт., установлення світильників - 31 шт., кабель напругою 1000в перерізом 2.2,5мм2 ВВГ - 31 м, щит керування вуличним освітленням (індивідуальний проект) - 1 шт.	**499,960**	**249,960**	**235,275**		**0,000**			**120,000**	**110,350**	**110,350**	**130,000**	**124,925**	**124,925**	**0,000**			**0,000**	
480	3	2152	**Реконструкція лінії 0,4 кВ (монтаж лінії вуличного освітлення) по вул. Жовтнева, вул. Зелена в с. Сілець Кам'янка-Бузького району Львівської області**	Вуличне освітлення	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	с. Сілець	Добротвірська селищна рада (04374128)	376,536	№16-07/21, 20.07.2021	Товариство з обмеженою відповідальністю "РАУН"	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ - 16 шт., розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ - 16 шт., установлення світильників - 21 шт., кабель напругою 1000в перерізом 2.2,5мм2 ВВГ - 21 м, блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, вимота і ширина до 600х600мм-1шт.	**413,232**	**206,616**	**186,814**		**0,000**			**99,176**	**87,753**	**87,753**	**107,440**	**99,061**	**99,061**	**0,000**			**0,000**	
481	4	2161	**Реконструкція вуличного освітлення с. Тичок Добротвірської селищної ради, Червоноградського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	с. Тичок	Добротвірська селищна рада (04374128)	195,044	№17-07/21, 20.07.2021	Товариство з обмеженою відповідальністю "РАУН"	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами - 5,4 м3, установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ - 15 шт., розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ - 17 шт, установлення світильників - 10 шт, щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 40 кг - 1 шт, вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 25 А - 5 шт.	**225,071**	**112,500**	**101,330**		**0,000**			**54,071**	**46,886**	**46,886**	**58,500**	**54,444**	**54,444**	**0,000**			**0,000**	
482	5	1864	**Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту в селі Старий Добротвір Добротвірської селищної ради Червоноградського району Львівської області**	Інші пріоритети	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	с. Старий Добротвір	Добротвірська селищна рада (04374128)	426,254	№09/09-21, 09.09.2021	ФОП Михайлів Василь Ярославович	Розбирання монолітних перекриттів - 5,8 м3, розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли - 11,9м3, улаштування бетонних фундаментів загального призначення - 3,6м3, армування бетону - 0,45 т, установлення закладних деталей вагою до 5 кг - 192 кг, виготовлення дрібних індивідуальних конструкцій масою до 0,5 т (конструкції зупинки,лавки,смітника) - 0,079 т	**499,667**	**249,833**			**0,000**			**119,921**	**107,585**	**107,585**	**129,913**	**33,500**	**33,500**	**0,000**			**0,000**	
483	6	1879	**Придбання спортивно-ігрового майданчика в селі Рокети Добротвірської селищної ради Червоноградського району Львівської області**	Інші пріоритети	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	с. Рокети	Добротвірська селищна рада (04374128)	176,750	№02/08-21, 02.08.2021; №05/08-21, 05.08.2021	ФОП Яворська Катерина Іванівна; ФОП Маляр Андрій Стефанович	Завершено. Придбано: гімнастичний комплекс - 1, тренажер «Орбітрек» - 2, тренажер повітряний ходок - 1, тренажер для м"язів стегна - 1, бруси - 1, тренажер преса анатомічний - 1, упор для преса - 1, жим горизонтальний - 1, карусель -1, гойдалка балансир - 1, ворота 3*2м - 4	**226,535**	**111,031**	**107,200**	**65,200**	**0,000**			**55,589**	**53,825**	**53,825**	**59,915**	**57,725**	**57,725**	**0,000**			**0,000**	
484	7	1889	**Придбання спортивно-ігрового майданчика по вул. Шевченка в смт. Добротвір Добротвірської селищної ради Червоноградського району Львівської області**	Інші пріоритети	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	смт Добротвір	Добротвірська селищна рада (04374128)	309,16	№02/08-21, 02.08.2021; №05/08-21, 05.08.2021	ФОП Яворська Катерина Іванівна; ФОП Маляр Андрій Стефанович	Завершено. Придбано та встановлено: ігровий комплекс - 1, гойдалка-балансир - 2, гойдалка подвійна на металевих стійках - 2, лавка садова із спинкою - 4, паровозик з гіркою - 1, карусель - 2, гойдалка на пружині - 1, будинок з пісочницею - 1, карусель для дітей з обмеженими фізичними можливостями з обмежувачами - 1, пісочниця для дітей з з обмеженими фізичними можливостями - 1	**310,788**	**154,801**	**153,560**	**153,560**	**0,000**			**77,408**	**77,100**	**77,100**	**78,579**	**78,500**	**78,500**	**0,000**			**0,000**	
485	8	1907	**Влаштування (будівництво) мініфутбольного поля в с.Полонична Добротвірської селищної ради Червоноградського району Львівської області**	Інші пріоритети	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	с. Полонична	Добротвірська селищна рада (04374128)	473,562	№36/21, 20.07.2021	ПП "Промтехвод-Ч"	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску - 554 м3, армування покриття геотекстилем - 924 м2, Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 12 см - 924 м2, улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 6 см - 924 м2, установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм - 128 м., засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 - 12,8 м3	**499,991**	**249,995**	**243,923**	**138,623**	**0,000**			**119,998**	**117,434**	**117,434**	**129,998**	**128,300**	**128,300**	**0,000**			**0,000**	
486	9	2004	**Облаштування аналітичної системи відеоспостереження на території Добротвірської селищної ради Червоноградського району Львівської області**	Інші пріоритети	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	смт Добротвір	Добротвірська селищна рада (04374128)	488,544	№01-09/21, 01.09.2021	ТОВ Агенство безпеки "Цербер" безпечне місто	Монтаж відеокамери оглядової, що забезпечує інтелектуальну аналітику навколишнього оточення Hikvision DS-2CD2T43G2-4I - 9 шт., монтаж відеокамери, що забезпечує розпізнавання автомобільних номерів Hikvision iDS-2CD7A26G0/P-IZHS – 4 шт., монтаж шафи настінної 12U - 1 шт, встановлення програмного забезпечення (ліцензія на канал відео HikCentral-M-Lite-Video-1Ch) – 9 шт, встановлення програмного забезпечення (ліцензія на смугу руху транспортних засобів HikCentral-M-Lite -Lane-1Ch) – 4 шт, відеорегістратор 32-канальний мережевий реєстратор AcuSense Hikvision DS-7732NXI-I4/S(C) – 1шт.	**491,151**	**245,575**	**244,250**		**0,000**			**117,876**	**117,250**	**117,250**	**127,700**	**127,000**	**127,000**	**0,000**			**0,000**	
487	10	2246	**Виготовлення та встановлення скульптури на монумент могили борцям за волю України в с. Перекалки Добротвірської селищної ради Червоноградського району Львівської області**	Інші пріоритети	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	с. Перекалки	Добротвірська селищна рада (04374128)			ФОП Гончарук Володимир Віталійович	Погоджено архітектурний ескіз скульптури, виготовлено основу фігури	**120,727**	**60,363**			**0,000**			**28,975**			**31,389**			**0,000**			**0,000**	
488	11	1893	**Закупівля меблів та обладнання для Народного дому в селі Незнанів Добротвірської селищної ради Червоноградського району Львівської області**	Культура	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	с. Незнанів	Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Добротвірської селищної ради (44021606)	212,074	№72-2021/08, 30.08.2021; №56-2021/08, 04.08.2021; №04-08, 06.08.2021; №63-2021/08, 06.08.2021	ФОП Дриганюк Сергій Євгенович, ФОП Фурманов Олександр Якович, ФОП Лебко Любов Іллівна; ФОП Жеплінський Петро Ярославович	Придбано: проектор Beng MX500 - 1, мікшерний пульт Behringer Xenyx X2442USB - 1, мікрофон Shure PGA58XLR - 2, динаміки 250 Вт - 2, комплект штор для сцени - 1, стільці секційні 5-ти місні - 20, жалюзі - 20 м.п.	**232,200**	**116,100**			**0,000**			**57,000**			**59,100**			**0,000**			**0,000**	
489	12	2016	**Капітальний ремонт приміщення актового залу Народного дому с. Сілець Добротвірської селищної ради Червоноградського району Львівської області**	Культура	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	с. Сілець	Відділ освіти, культури, туризму, молоті та спорту Добротвірської селищної ради (44021606)	460,197	№24/21, 17.06.2021	ПП "Промтехвод-Ч"	Завершено. Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель - 59,1 м2, очищення вручну внутрішніх поверхонь стін - 234,6 м2, ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином - 90,6 м2, шпаклювання стін шпаклівкою - 302,7 м2, улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" - 196,8 м2, укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" - 196,8 м2, поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - 302,7 м2., установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні - 2 шт., установлення вимикачів автоматичних 1-о полюсних на струм до 25 А - 26 шт., прокладання проводів при схованій проводці в борознах - 192,2 м, монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт - 10 шт., установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці - 12 шт.	**499,951**	**249,975**	**237,446**	**190,146**	**0,000**			**119,987**	**113,547**	**113,547**	**129,989**	**123,900**	**123,900**	**0,000**			**0,000**	
490	13	1891	**Придбання спортивно-ігрового майданчика для Незнанівського НВК в селі Незнанів Добротвірської селищної ради Червоноградського району Львівської області**	Освіта	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	с. Незнанів	Відділ освіти, культури, туризму, молоті та спорту Добротвірської селищної ради (44021606)	246,900	№56-2021/08, 05.08.2021	ФОП Яворська Катерина Іванівна	Завершено. Придбано та встановлено: тренажер «Орбітрек» - 1, тренажер повітряний ходок - 1, будиночок "Бджілка" - 1, гойдалка-балансир - 2, гойдалка подвійна на металевих стійках - 2, паровозик з вагончиком та гіркою - 1, карусель - 2, гойдалка на пружині - 1, пісочниця - 1, машинка - 1	**273,479**	**136,251**			**0,000**			**63,614**			**73,614**	**73,614**	**73,614**	**0,000**			**0,000**	
491	14	1904	**Капітальний ремонт частини приміщень в Полоничнівській НВК «ЗНЗ-ДНЗ» по вул. Центральна, 140 в с. Полонична Добротвірської селищної ради Червоноградського району Львівської області**	Освіта	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	с. Полонична	Відділ освіти, культури, туризму, молоті та спорту Добротвірської селищної ради (44021606)	445,615	№02-08/21-01, 04.08.2021	ТОВ "ЮЛМАКСБУД"	Улаштування каркасу підвісних стель - 58 м2, укладання плит стельових в каркас стелі -58 м2, улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів - 41,8 м2, улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами - 41,8 м2, безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу - 41,8 м2, поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях - 101,3 м2, очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби - 171,2 м2, поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - 162 м2, заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах - 3,3 м2	**499,710**	**249,855**			**0,000**			**119,930**	**114,921**	**114,921**	**129,925**	**127,300**	**127,300**	**0,000**			**0,000**	
492	15	2117	**Капітальний ремонт приміщень перевдягалень та санвузлів в спортивному залі Добротвірської ЗОШ I-III ст., по вул. Шевченка, 6 в смт. Добротвір Добротвірської селищної ради Червоноградського району Львівської області**	Освіта	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	смт Добротвір	Відділ освіти, культури, туризму, молоті та спорту Добротвірської селищної ради (44021606)	449,267	№41/21, 05.08.2021	ПП "Промтехвод-Ч"	Розбирання цементних покриттів підлог - 34,1 м2, розбирання підстильного шару бетонного - 3,4 м3, улаштування підстильного шару бетонного - 3,4 м3, шпаклювання стін шпаклівкою - 68,7 м2, облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші - 40,5 м2, улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м - 17,6 м2	**499,987**	**249,987**			**0,000**			**120,000**	**37,069**	**37,069**	**130,000**			**0,000**			**0,000**	

№ з/п	№з/п в територ ії	Реєстр аційни й номер	Назва проекту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту	Загальна вартість проекту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансован о з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачен о коштів районного бюджету, тис. грн	...вано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	...коштів з міського/сели щного/сільськ ого бюджету, тис. грн	...но з міського/сели щного/сільськ ого бюджету замовникам, тис. грн	...видатки з міського/сели щного/сільськ ого бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансов ано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	...о коштів фінансового внеску громади, тис. грн	...вано коштів фінансового внеску громади, тис. грн	...коштів фінансового внеску громади, тис. грн	...за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	...рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
493	16	2074	**Капітальний ремонт: монтаж та встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення КНП «Добротвірська міська лікарня» в смт. Добротвір по вул. Шевченка 10 Добротвірської селищної ради Червоноградського району Львівської області**	Охорона здоров'я	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	смт Добротвір	КНП «Добротвірська міська лікарня» (20764231)			ФОП Тур Назарій Юрійович	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС - 1 шт., пристрій проміжний на 1 промінь - 1 шт., монтаж блоку живлення, акумулятора - 1 шт.	**297,753**	**148,876**			**0,000**			**71,461**	**43,970**	**43,970**	**77,416**	**77,416**	**77,416**	**0,000**			**0,000**	
494	17	2084	**Придбання діагностичного обладнання для КНП «Добротвірська міська лікарня» в смт. Добротвір по вул. Шевченка 10 Добротвірської селищної ради Червоноградського району Львівської області**	Охорона здоров'я	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	смт Добротвір	КНП «Добротвірська міська лікарня» (20764231)	455,338	№ 60, 28.07.2021; №61, 29.07.2021	ТОВ "Меркурій Вест", ТОВ "ТЕСТ-ТАЙМ", ТОВ "Медикас"	Придбано: напівавтоматичний аналізатор Bioelab ES 105 1, Імунофлуоресцентний експрес аналізатор LS-1100 - 1, електрокардіограф триканальний - 1, фетальний монітор - 1, датчик конвексний до ультразвукової системи E-CUBE-9 PRO модель SC1-6 - 0	**477,600**	**238,800**	**234,846**	**216,996**	**0,000**			**114,800**	**114,342**	**114,342**	**124,000**	**124,000**	**124,000**	**0,000**			**0,000**	
495	18	2099	**Капітальний ремонт приміщень будівлі базування екстреної медичної допомоги «Добротвір» за адресою: вул. Шевченка, 10а, смт. Добротвір, Львівської області**	Охорона здоров'я	Добротвірська селищна рада	Добротвірська	смт Добротвір	КНП «Добротвірська міська лікарня» (20764231)	481,487	№38/21, 28.07.2021	ПП "Промтехвод-Ч"	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель - 44,5 м2, ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином - 33,2 м2, очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби - 106,2 м2, розбирання покриттів підлог з керамічних плиток-10,3 м2, розбирання покриттів підлог з лінолеуму та релину 15,2 м2, розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм - 8,9м., демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах - 5 шт., знімання дверних полотен - 9,18 м2, демонтаж схованої електропроводки 41 м., прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок - 18,2 м., прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні - 12,8 м2	**499,997**	**249,997**			**0,000**			**120,000**	**115,350**	**115,350**	**130,000**	**27,000**	**27,000**	**0,000**			**0,000**	
	6		**Лопатинська селищна громада**										**2078.558**	**1033.104**	**371.347**	**363.218**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**573.484**	**264.944**	**264.944**	**141.432**	**141.432**	**111.432**	**194.415**	**194.415**	**184.000**	**136.123**	**136.123**
496	1	607	**Капітальний ремонт приміщення їдальні опорного закладу "Лопатинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.н." по вулиці Центральна, 23, в смт. Лопатин Львівської області**	Освіта	Ініціативна група школи	Лопатинська	смт Лопатин	ОЗ "Лопатинська загальноосвітня школа" 22375309	202,81163	№93 від 15.07.2021	ТоВ"БК ТМ ГРУП"	Проведено демонтаж облицювальної плитки, штукатурні роботи. Завершено	**250,260**	**125,000**	**107,901**	**104,052**	**0,000**			**75,260**	**75,260**	**75,260**	**0,000**			**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**
497	2	939	**Капітальний ремонт будівлі Кустинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.-ЗДО філії опорного закладу « Лопатинська ЗОШ І-ІІІ ст.н.» по вулиці Центральна 27, в с. Кустин Радехівського району Львівської області. Заміна вікон**	Освіта	Ініціативна група Кустинської ЗШ	Лопатинська	с. Кустин	ОЗ "Лопатинська загальноосвітня школа" 22375309	142	№91 від 15.07.2021	ВІК 2	Демонтовано та встановлено 18 вікон. Завершено	**166,029**	**77,000**	**75,100**	**75,100**	**0,000**			**47,087**	**47,087**	**47,087**	**9,000**	**9,000**	**9,000**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**18,942**	**18,942**
498	3	1448	**Капітальний ремонт частини даху ЗЗСО І-ІІ ст. в с.Грицеволя Червоноградського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група с.Грицеволя	Лопатинська	с. Грицеволя	Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів с. Грицеволя ЄДРПОУ, 22375344	405,773	№26-08/21-01 від 31.08.2021	ТОВ "ЮЛМАКСБУД"	Накрито 100 метрів квадратних даху	**488,671**	**244,335**			**0,000**			**135,503**	**47,894**	**47,894**	**65,000**	**65,000**	**65,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**28,833**	**28,833**
499	4	2007	**Капітальний ремонт частини даху ЗЗСО І - ІІІ ст. с. Сморжів філія Миколаївського ОЗЗСО І-ІІІ ст. Лопатинської селищної ради Червоноградського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група села Сморжів	Лопатинська	с. Сморжів	Миколаївський ОЗ ЗСО І-ІІІ ст.Лопатинської селищної ради ЄДРПОУ22375249	307,4	№57 від 12.08.2021	ТОВ "БК ТМ ГРУП"	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з одного боку, заміна кроквяних ніг з брусів, заміна мауерлатів, антисептування водними сумішами покриттів по фермах, концентрат пропитка, облаштування прокладної пароізоляції в один шар, плівка гідроізоляційна, улаштування лат з прозорими із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі, монтаж покрівельного покриття з профільованого листа, профнастил покрівельний, улаштування зх листової сталі розжолобків, улаштування з листової сталі коньків, улаштування снігозатримувачів, бокових планок, вітрових, капельника, дахових виходів, установлення елементів каркасу з брусів для підшивки карнизів металопрофілем, жолобів підвісних, навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок, установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань. Завершено	**378,812**	**189,406**	**188,346**	**184,066**	**0,000**			**94,703**	**94,703**	**94,703**	**37,432**	**37,432**	**37,432**	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**27,271**	**27,271**
500	5	2348	**Капітальний ремонт приміщень приймального відділення Комунального некомерційного підприємства «Лопатинська районна лікарня» Лопатинської селищної ради Львівської області по вулиці Січових Стрільців, 27, в смт Лопатин**	Охорона здоров'я	Ініціативна група КНП"Лопатинська РЛ"	Лопатинська	смт Лопатин	КНП "Лопатинська районна лікарня" Лопатинської селищної ради 20764478	475,616	№150 від 07.09.2021	ТОВ "БК ТМ ГРУП"	Демонтовано 6 дверей ,15 кв. плитки, залито 12 кв стяжки поштукатурено 25 електропроводки385 м.п., армування стін сіткою 40м.кв., штукатурка відкосів 35м.п.	**494,816**	**247,408**			**0,000**			**147,408**			**0,000**			**100,000**	**100,000**	**100,000**	**0,000**	**0,000**
501	6	274	**Капітальний ремонт будівлі Миколаївського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лопатинської селищної ради по вулиці Зарічна, 2 в с. Миколаїв Львівської області. Заміна вікон.**	Освіта	Благодійний фонд «Миколаївський навчально-виховний комплекс»	Лопатинська	с. Миколаїв	Миколаївський ОЗЗСО Лопатинської селищної ради 22375249	256,593	№69 від 01.11.2021	ТОВ "БК ТМ ГРУП"	Демонтовано 5 вікон	**299,970**	**149,955**			**0,000**			**73,523**	**0,000**		**30,000**	**30,000**		**10,415**	**10,415**		**36,077**	**36,077**
	11		**Радехівська міська громада**										**3488.950**	**1710.118**	**882.729**	**646.307**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**871.391**	**543.771**	**543.771**	**396.614**	**194.263**	**194.263**	**233.445**	**164.099**	**164.099**	**277.382**	**163.140**
502	1	1968	**Придбання глядацьких крісел для стадіону «Колос» м. Радехова Львівської області**	Інші пріоритети	ініціативна група міста Радехів	Радехівська	м. Радехів	Радехівський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 35307597	282,025	№1 від 13.09.2021	ТОВ "Епіцентр К"	Придбано глядацькі крісла в кількості 1045 шт.	**282,240**	**141,120**	**141,120**	**141,120**	**0,000**			**77,770**	**77,770**	**77,770**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**48,350**	**48,135**	**48,135**	**0,000**	
503	2	1040	**Створення креативного простору для дітей - закупівля меблів для облаштування дитячих куточків у бібліотеках комунального закладу "Об'єднання публічних бібліотек Радехівської міської ради Львівської області"**	Культура	Ініціативна група комунального закладу	Радехівська	м. Радехів	Радехівська міська рада 26361149	439,989	№480 від 11.08.2021	ФОП "ДРИГАНЮК СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ"	Завершено. Придбано бібліотечні меблі	**490,000**	**245,000**	**237,989**	**237,989**	**0,000**			**122,000**	**122,000**	**122,000**	**45,000**	**45,000**	**45,000**	**35,000**	**35,000**	**35,000**	**43,000**	**43,000**
504	3	1533	**Капітальний ремонт із благоустрою території музею-садиби М.Шашкевича в с.Нестаничі**	Культура	Ініціативна група	Радехівська	с. Нестаничі	Радехівська міська рада 26361149	258,918	№408 від 26.07.2021	ФОП "ІВАНОВ БОГДАН ВАЛЕНТИНОВИЧ"	Завершено. Улаштовано покриття з бруківки (доріжки)	**299,970**	**149,000**	**147,598**	**147,598**	**0,000**			**66,476**	**64,465**	**64,465**	**41,000**	**41,000**	**41,000**	**12,100**	**12,100**	**12,100**	**31,394**	**31,394**
505	4	1586	**Капітальний ремонт будівлі Народного дому с.Яструбичі по вулиці Стрілецькій,22 в с.Яструбичі Львівської області**	Культура	Ініціативна група села Яструбичі	Радехівська	с. Яструбичі	Радехівська міська рада 26361149	237,09	№573 від 21.09.2021	ТзОВ "ВІКНАРЬОФФ ЛЬВІВ"	Укладено угоду, розпочато роботи	**270,000**	**135,000**			**0,000**			**54,000**	**2,700**	**2,700**	**45,000**			**8,862**			**27,138**	
506	5	995	**Капітальний ремонт системи опалення Радехівської спеціалізованої середньої школи з поглибленим вивченням іноземної мови по вулиці Паркова, 2 в м.Радехові Львівської області**	Освіта	Благодійний фонд "Школа майбутнього-1"	Радехівська	м. Радехів	Відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради 43081140	277,788	№193 від 30.07.2021	ФОП "СЕНЬКУСЬ ВАСИЛЬ МИРОСЛАВОВИЧ"	Завершено. Проведено капітальний ремонт системи опалення	**299,633**	**123,846**	**123,464**	**119,600**	**0,000**			**110,740**	**110,740**	**110,740**	**0,000**			**50,154**	**50,154**	**50,154**	**14,893**	**14,893**
507	6	1257	**Капітальний ремонт будівлі ОЗ ЗОШ І-ІІІ ст. с. Корчин по вулиці Возз'єднання,67 в с. Корчин Львівської області. Заміна вікон.**	Освіта	ГО "Агенція розвитку Корчинської сільської ради"	Радехівська	с. Корчин	Відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради 43081140	240,45947	№5710/21ТД/265 від 20.10.2021, дод.уг №2 від 26.10.2021	ТОВ "ВІКНА ВІКОНДА"	Розпочато роботи	**299,970**	**149,025**			**0,000**			**74,000**	**2,970**	**2,970**	**42,351**			**3,000**			**31,594**	
508	7	1298	**Капітальний ремонт покрівлі Половецького НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-дошкільний навчальний заклад» по вул. І. Набережного, 3а в селі Полове Червоноградського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група с. Полове	Радехівська	с. Полове	Відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради 43081140	419,8466	№206 від 19.08.2021	ТОВ "БУДТОРГМАШ"	Проводяться роботи з розбирання покрівлі, улаштування кроквя, гідроізоляційної плівки, лат	**483,936**	**240,000**	**232,558**		**0,000**			**122,468**	**115,026**	**115,026**	**68,263**	**68,263**	**68,263**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**49,205**	**49,205**
509	8	2042	**Капітальний ремонт приймального відділення КНП "Радехівська ЦРЛ" по вулиці Львівська,8 в м.Радехові Львівської області.**	Охорона здоров'я	Ініціативна група КНП	Радехівська	м. Радехів	КНП "Радехівська центральна районна лікарня" 01998101	199,000	№287 від 29.07.2021	ПП "Контракт"	Влаштування керамічної плитки стін (117,3 кв.м) та підлоги (33,5 кв.м.), встановлення дверей в кількості 3 шт., влаштування умивальників в кількості 2 шт., фарбування стелі та стін	**265,254**	**132,627**			**0,000**			**66,000**	**48,100**	**48,100**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**16,979**	**14,710**	**14,710**	**24,648**	**24,648**
510	9	1979	**Капітальний ремонт покрівлі спорткорпусу ЗОШ І-ІІІ ст. с.Стоянів Радехівського району Львівської області**	Освіта	Громадська організація	Радехівська	с. Стоянів	Відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради 43081140	430,160	№255 від 13.10.2021	ТОВ "БУДТОРГМАШ"	Розпочато роботи	**498,947**	**245,000**			**0,000**			**119,185**			**70,000**			**40,000**			**24,762**	
511	10	1522	**Реконструкція мереж вуличного освітлення вулиць Воз'єднання, Центральна, Корчинська в селі Новий Витків Червоноградського району Львівської області**	Вуличне освітлення	ГО "Агенція по впровадженню мікропроектів с.Новий витків"	Радехівська	с. Новий Витків					Коригування ПКД, відмова від реалізації, оскільки проєкт фінансуватиметься цьогоріч з державного бюджету																		
512	11	1774	**Капітальний ремонт з заміною вікон на енергозберігаючі та дверей у ЗОШ І-ІІ ступенів с.Яструбичі Львівської області**	Освіта	Ініціативна група с.Яструбичі	Радехівська	с.Яструбичі	Відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради, ЄДРПОУ 43081141				Проєкт визнано переможцем 13.10.2021. Оголошено процедуру закупівлі	**299,000**	**149,500**			**0,000**			**58,752**			**45,000**			**15,000**			**30,748**	
	11		**Сокальська міська громада**										**3180.009**	**1582.932**	**1218.820**	**377.186**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**862.757**	**631.858**	**519.990**	**346.444**	**313.444**	**248.354**	**189.284**	**189.284**	**155.158**	**198.592**	**187.337**
513	1	1716	**Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Зелена та Весела в с.Горбків Львівської області**	Вуличне освітлення	Сокальська міська рада	Сокальська	с. Горбків	КП "Сокальжитлокомунсервіс", 31963156	181,764	договір №135/21 від 14.07.21; договір №182/21 від 04.10.2021	ТзОВ "Сапфір Інвест"	Завершено. Підвішування тросів ВЛ 35 кВ - 1,56 км; - Установлення світильників - 22 шт. Установлення світильників — 5 шт.	**192,491**	**96,245**	**95,212**		**0,000**			**55,822**	**54,789**	**54,789**	**28,523**	**28,523**	**28,523**	**11,901**	**11,901**	**11,901**	**0,000**	
514	2	1225	**Відновлення (реконструкція) дитячих ігрових майданчиків в с.Тартаків та с.Копитів Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група мешканців сіл Тартаків та Копитів	Сокальська	с. Тартаків	КП "Сокальжитлокомунсервіс", 31963156	96,56	договір №140/21 від 30.07.2021	ФОП Галайда А.М.	Замовлено обладнання дитячих майданчиків	**114,931**	**57,465**			**0,000**			**28,211**	**4,250**	**4,250**	**18,000**			**0,000**			**11,255**	
515	3	1671	**Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул.Зелена с.Поториця Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група мешканців	Сокальська	с. Поториця	КП "Сокальжитлокомунсервіс", 31963156	359,98818	договір №154/21 від 09.08.2021; договір №180/21 від 04.10.2021	ТОВ "Захід Автошлях"	Завершено. Розбирання асфальтобетонного покриття - 16,5 м.куб.; -улаштування дорожнього корита - 330 м.кв.; -улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної сумішші - 330 м.кв.; - установлення бетонних поребриків - 400м.; - улаштування покриття з бруківки - 301 м.кв. Розбирання асфальтобетонних покриттів-3,3 м.куб, улаштування дорожніх корит-66 м.кв., улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші — 66 м.кв., установлення бетонних поребриків — 80 м, улаштування покриття з фігурних елементів мощення — 60,2 м.кв.	**398,184**	**199,092**	**193,093**		**0,000**			**111,470**	**10,451**	**10,451**	**40,000**	**40,000**	**40,000**	**26,500**	**26,500**	**26,500**	**21,122**	**21,122**
516	4	1822	**Капітальний ремонт приміщення плавального басейну ДЮСШ "Соколяни" м. Сокаль Львівська область**	Інші пріоритети	Ініціативна група Сокальської ДЮСШ "Соколяни"	Сокальська	м. Сокаль	КУ "ЦОЗО" Сокальської міської ради 41829167	359,99545	договір №03-4/0308 від 03.08.2021	ТОВ "Комфорт НВ"	Завершено. Проведено електромонтажні роботи, укладання плитки на стіни, шпаклювання стель	**499,748**	**249,874**	**199,597**		**0,000**			**136,658**	**111,519**	**0,000**	**80,000**	**80,000**	**15,274**	**0,000**			**33,216**	**33,216**

№ з/п	№з/п в територій	Реєстраційний номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансовано з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів районного бюджету, тис. грн	Профінансовано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів з міського/сільського бюджету, тис. грн	Профінансовано з міського/сільського бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з міського/сільського бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансовано спонсорських коштів, тис. грн	Обсяг спонсорських коштів, тис. грн	Передбачено коштів фінансового внеску громади, тис. грн	Профінансовано коштів фінансового внеску громади, тис. грн	Касові кошти фінансового внеску громади, тис. грн	Кошти за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	Кошти за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
517	5	1308	**Капітальний ремонт системи опалення із встановленням теплогенератора ТГУ-1200 Народного дому с.Поторниця ,Львівської області**	Культура	Ініціативна група Народного дому с. Поторниця	Сокальська	с. Поторниця	Відділ культури Сокальської міської ради 43978003	187,953	договір №6 від 03.08.2021	ПП "БАГЕНБОР"	Улаштовано стяжки, установлено осьові вентилятори	**209,344**	**104,672**			**0,000**			**51,381**	**40,686**	**40,686**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**25,291**	**25,291**
518	6	2262	**Капітальний ремонт народного дому с.Забужжя ,Львівської області**	Культура	Ініціативна група громади села Забужжя	Сокальська	с. Забужжя	Відділ культури Сокальської міської ради Львівської області,	486,167	договір №1 від 11.08.2021	ФОП Козла Я.А.	Улаштовано двері з прозорами із брусків, прокладено пароізоляцію, змонтовано покрівлю та вітрові планки, вовьки, карнизи	**499,929**	**249,964**	**243,957**		**0,000**			**149,025**	**143,017**	**143,017**	**55,000**	**55,000**	**55,000**	**45,940**	**45,940**	**45,940**	**0,000**	
519	7	2598	**Капітальний ремонт Народного дому с.Стенятин Червоноградського району Львівської області**	Культура	Ініціативна група	Сокальська	с. Стенятин	Відділ культури Сокальської міської ради 43978003	101,340	договір №8 від 20.07.2021	ПП "БАГЕНБОР"	Завершено. Влаштовано плінтуси полівінілхлориду, улаштовано стяжки цементні, змонтовано світильники, розетки	**102,809**	**51,000**	**50,339**	**50,339**	**0,000**			**26,809**	**25,339**	**25,339**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**0,000**			**0,000**	
520	8	938	**Капітальний ремонт санвузлів Лучищького НВК "ЗШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок" с.Лучищі, Львівської області**	Освіта	Ініціативна група Лучищького НВК	Сокальська	с. Лучищі	КУ "ЦОЗО" Сокальської міської ради 41829167	177,45716	договір №03-4/1708 від 17.08.2021	ТОВ "БК "ЕТАЛОН АРТ"	Завершено. Вішиповання стін, стель; фарбування стін, стель; облицювання стін керамічними плитками	**223,229**	**111,000**	**108,375**		**0,000**			**36,678**	**35,563**	**35,215**	**0,000**			**42,000**	**42,000**	**40,885**	**33,551**	**33,551**
521	9	1275	**Капітальний ремонт підлоги Варязької ЗШ І-ІІІ ступенів Сокальської міської ради ,Львівської області**	Освіта	Ініціативна група Варязької ЗШ	Сокальська	с. Варяж	КУ "ЦОЗО" Сокальської міської ради 41829167	152,232	договір №03-4/0208 від 02.08.2021	ФОП Якубовський В.П.	Завершено, улаштування шару бетону (11,76 м3), улаштування цементної стяжки (117,6 м2), укладення по перекритію лаг з брусків (117,6 м2), улаштування дощатих покриттів (117,6 м2)	**178,451**	**89,000**	**88,247**	**88,247**	**0,000**			**41,039**	**40,675**	**40,675**	**30,921**	**30,921**	**30,557**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**17,491**	**17,491**
522	10	1595	**Капітальний ремонт спортивного залу (внутрішнє опорядження та електроосвітлення) Забужької ЗШ І-ІІІ ступенів на вул. І. Франка, 55 в с. Забужжя Червоноградського району ,Львівської області**	Освіта	Ініціативна група	Сокальська	с. Забужжя	КУ "ЦОЗО" Сокальської міської ради 41829167	214,5	договір №03-4/2209 від 22.09.21р.	ФОП Козла Я.А.	Роботи завершено	**267,125**	**128,220**			**0,000**			**58,767**	**0,000**	**0,000**	**15,000**			**34,843**	**34,843**	**3,158**	**30,295**	**30,295**
523	11	908	**Капітальний ремонт покрівлі Ільковицького НВК "ЗШ І - ІІІ ступенів - дитячий садок" с.Ільковичі Львівської області**	Освіта	Ініціативна група Ільковицького НВК	Сокальська	с. Ільковичі	КУ "ЦОЗО" Сокальської міської ради ,Львівської області, 41829167	445,60466	договір №03-4/1409 від 14.09.2021	ФОП Якубовський В.П.	Завершено. Розбирання покриття покрівлі, розбирання лат, повсків, сандриків, жолобів,улаштування лат, прокладені пароізоляції	**493,768**	**246,400**	**240,001**	**238,600**	**0,000**			**166,897**	**165,569**	**165,569**	**40,000**	**40,000**	**40,000**	**14,100**	**14,100**	**12,773**	**26,371**	**26,371**
	11		**Червоноградська міська громада**										**2751,209**	**1290,660**	**720,934**	**583,826**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**844,657**	**629,830**	**629,830**	**143,150**	**25,300**	**22,139**	**321,575**	**321,575**	**310,475**	**151,167**	**119,926**
524	1	212	**Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон у залі басейну) ДЮСШ №2 по вул. Шевтицького, 20а в м. Червоноград ,Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група ДЮСШ № 2	Червоноградська	м. Червоноград	Відділ освіти ЧМР 2144482	163,896 58,542	№176 від 22.06.2021 №295 від 16.09.21р.	ТзОВ "ТЕРМО-ПЛАСТ БУД"	Завершено роботи по проєкту - встановлено вікна -22 шт., 102,438 м2 на зекономлені кошти встановлюють вікна - 9шт, 29,97м3	**244,728**	**112,575**	**111,798**	**102,590**	**0,000**			**70,726**	**69,793**	**69,793**	**0,000**			**47,000**	**47,000**	**47,000**	**14,427**	**14,427**
525	2	2388	**Капітальний ремонт дитячого майданчика на озелененій території загального користування перед будівлею Народного дому «Просвіта» по вул. Лісова, 17 в с. Межиріччя Червоноградського району Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група	Червоноградська	с. Межиріччя	КП "Комунальник" 03548643	298,85	№203 від 23.09.2021р.	ТзОВ "БК Сучасний простір"	Замовлено обладнання	**300,000**	**150,000**			**0,000**			**74,700**			**45,300**			**0,000**			**30,000**	**0,000**
526	3	1612	**Капітальний ремонт чоловічого туалету в приміщенні Червоноградського Народного дому за адресою: м. Червоноград, пр. Шевченка,15**	Культура	Ініціативна група Народного дому м.Червоноград	Червоноградська	м. Червоноград	Червоноградський Народний дім 20814199	289,95	№31 від 20.08.2021 року	ФОП Пекар ВМ	Проведено всі демонтажні роботи, штукатурка стін та стелі, заміна електричної проводки, заміна каналізації, влаштування цементної стяжки на підлозі.	**368,000**	**184,000**	**100,000**		**0,000**			**121,000**	**54,444**	**54,444**	**7,000**	**7,000**	**3,839**	**46,000**	**46,000**	**34,900**	**10,000**	**10,000**
527	4	108	**Капітальний ремонт будівлі ЧНВК № 3 (заміна вікон на енергозберігаючі) по вул.Корольова, 11 , в м. Червоноград, Львівської області**	Освіта	Ініціативна група ЧНВК №3	Червоноградська	м. Червоноград	Відділ освіти ЧМР 2144482	219,9 60,6744	№186 від 23.06.2021 №270 від 02.09.21р.	ТзОВ "ТЕРМО-ПЛАСТ БУД"	Завершено, встановлено вікна -38 шт., 149,2132 м3 На зекономлені кошти встановлюють вікна - 8 шт, 32,4294 м2	**294,654**	**109,229**	**108,178**	**108,178**	**0,000**			**109,229**	**109,106**	**109,106**	**0,000**			**67,000**	**67,000**	**67,000**	**9,196**	**9,196**
528	5	109	**Капітальний ремонт санвузлів Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ степенів № 1 по вул. Клосінського, 19, м. Червоноград, Львівської обл.**	Освіта	Ініціативна група батьківської громади, дирекції ЧЗШ № 1	Червоноградська	м. Червоноград	Відділ освіти ЧМР 2144482	121,999 41,297	№182 від 22.06.2021 №293 від 16.09.21р.	ФОП Галайда А.М.	Завершено, замінено водопровідно-каналізаційну систему, влаштовано плитку на стінах та підлозі, замінено сантехнічне обладнання, штукатурні, малярні, облицювальні роботи на стінах та стелі	**183,463**	**91,700**	**90,642**	**90,642**	**0,000**			**45,700**	**45,700**	**45,700**	**0,000**			**33,300**	**33,300**	**33,300**	**12,763**	**12,763**
529	6	279	**Капітальний ремонт санвузлів ЧЗШ № 5 по вул. Грінченка, 9, в м. Червоноград ,Львівської області**	Освіта	Ініціативна група ЧЗШ № 5	Червоноградська	м. Червоноград	Відділ освіти ЧМР 2144482	117,5	№191 від 29.06.2021	ТзОВ "ТАЛІРІ БУД ПЛЮС"	Завершено, замінено водопровідно-каналізаційну систему, влаштовано плитку на стінах та підлозі, замінено сантехнічне обладнання, штукатурні, малярні, облицювальні роботи на стінах та стелі	**156,050**	**78,025**	**0,900**		**0,000**			**38,857**	**37,410**	**37,410**	**0,000**			**28,475**	**28,475**	**28,475**	**10,693**	**10,693**
530	7	699	**Придбання обладнання для фізкультурної зали в ЗДО №12 по вул.Шухевича,4, в м.Червоноград Львівської області**	Освіта	Ініціативна група ЗДО №12	Червоноградська	м. Червоноград	Відділ освіти ЧМР 2144482	87,584	№240 від 11.08.2021	ФОП Чуприна С.М.	Завершено, замовлено інвентар	**100,000**	**50,000**	**50,000**	**50,000**	**0,000**			**24,900**	**24,900**	**24,900**	**18,300**	**18,300**	**18,300**	**6,000**	**6,000**	**6,000**	**0,000**	**0,000**
531	8	1276	**Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на енергозберігаючі) ЗЗСО Сосніївській ліцей № 3 по вул. Театральній, 14а, в м.Сосніівка Львівської області**	Освіта	Ініціативна група ЗЗСО Сосніївський ліцей № 3	Червоноградська	м. Сосніівка	Відділ освіти ЧМР 2144482	229,9 30,2088	№189 від 24.06.2021 №273 від 08.09.21р.	ТзОВ "ТЕРМО-ПЛАСТ БУД"	Встановлено вікна -34 шт., 133,058 м2 На зекономлені кошти встановлюють вікна - 5 шт., 13,946 м2	**296,880**	**148,440**	**146,303**	**144,004**	**0,000**			**73,872**	**73,531**	**73,531**	**0,000**			**50,000**	**50,000**	**50,000**	**24,568**	**24,568**
532	9	1581	**Капітальний ремонт будівлі БДЮТЧ (заміна вікон на енергозберігаючі) по вул. Миру 5, в м.Червоноград, Львівської області**	Освіта	Ініціативна група БДЮТЧ м.Червоноград	Червоноградська	м. Червоноград	Відділ освіти ЧМР 2144482	92,949	№184 від 23.06.2021	ТзОВ "ТЕРМО-ПЛАСТ БУД"	Завершено. Встановлено вікна -21 шт., 60,7726 м2	**141,650**	**70,825**	**69,333**	**44,632**	**0,000**			**35,342**	**34,707**	**34,707**	**0,000**			**18,000**	**18,000**	**18,000**	**17,483**	**17,483**
533	10	2459	**Капітальний ремонт коридорів першого поверху в Сілецькій ЗШ І-ІІІ ступенів імені Івана Климіва-Легенди Червоноградської міської ради ,Львівської області**	Освіта	Ініціативна група Сілецької ЗШ ім.Івана Климіва-Легенди	Червоноградська	с. Сілець	Відділ освіти ЧМР 2144482	109,99	№194 від 29.06.2021	ТзОВ "ТАЛІРІ БУД ПЛЮС"	Замінено водопровідно-каналізаційну систему, влаштовано плитку на стінах та підлозі, замінено сантехнічне обладнання, штукатурні, малярні, облицювальні роботи на стінах та стелі	**182,162**	**90,866**	**43,780**	**43,780**	**0,000**			**45,500**	**45,500**	**45,500**	**0,000**			**25,000**	**25,000**	**25,000**	**20,796**	**20,796**
534	11	730	**Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Шахтарська та вул. Польова в с. Межиріччя Червоноградського району ,Львівської області з використанням енергозберігаючих технологій**	Вуличне освітлення	Червоноградська міська рада	Червоноградська	с. Межиріччя	Відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради - 38894262	325	№3479 від 20.07.2021р.	ПП "Львівелектросервіс"	Заключений договір, проводяться будівельні роботи	**483,622**	**205,000**			**0,000**			**204,831**	**134,739**	**134,739**	**72,550**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,241**	**0,000**
	43		**ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН**										**12053.954**	**5699.340**	**2201.852**	**1611.054**	**146.000**	**0.000**	**0.000**	**3309.979**	**1511.681**	**1316.458**	**1853.538**	**1074.291**	**781.441**	**888.287**	**547.474**	**466.950**	**156.810**	**102.080**
	8		**Івано-Франківська селищна громада**										**2353.401**	**1175.919**	**466.850**	**178.762**	**146.000**	**0.000**	**0.000**	**496.625**	**298.037**	**134.294**	**322.453**	**215.957**	**168.107**	**195.404**	**74.084**	**73.994**	**17.000**	**0.000**
535	1	1988	**Реконструкція вуличного освітлення Івано-Франківської селищної ради, по вулицях: Брідок, Ліска в селі Рокитне, Яворівського району, Львівської області**	Вуличне освітлення	Івано-Франківська селищна рада	Івано-Франківська	с. Рокитне	Івано-Франківська селищна рада - 34106981	299,995	85 від 28.09.2021	ТОВ "Спайр Інвест Плюс"	Роботи виконано в повному обсязі, реконструйовано 0,876 км (встановлено 24 опори та 13 світильників)	**405,936**	**202,968**	**115,067**		**0,000**			**97,428**	**97,428**	**12,400**	**105,540**	**105,540**	**105,540**	**0,000**			**0,000**	
536	2	2610	**Реконструкція вуличного освітлення Івано-Франківської селищної ради в селі Ясиньська, по вул. Центральна Яворівського району ,Львівської області**	Вуличне освітлення	Івано-Франківська селищна рада	Івано-Франківська	с. Ясиньська	Івано-Франківська селищна рада - 34106981	185	79 від 16.09.2021	Будівельно-монтажне мале підприємство "Агропромінвесто"	Роботи виконано в повному обсязі , реконструйовано 0,68 км освітлення (встановлено 14 опор та 18 світильників із лампами	**260,695**	**130,347**	**68,020**		**0,000**			**67,781**	**67,780**	**10,800**	**62,567**	**62,567**	**62,567**	**0,000**			**0,000**	
537	3	2021	**Придбання та встановлення системи відеоспостереження в смт. Івано Франкове ,Львівської області**	Інші пріоритети	ГО Наш Янів	Івано-Франківська	смт Івано-Франкове	Івано-Франківська селищна рада - 34106981				Триває процедура закупівлі, на етапі кваліфікації	**310,085**	**155,042**			**50,000**			**33,723**			**0,000**			**71,320**			**0,000**	
538	4	2353	**Придбання та встановлення спортивного-ігрового майданчику в с. Страдч по вул. Підлісній , Яворівського району Львівської області**	Інші пріоритети	ГО "Наш Янів"	Івано-Франківська	с. Страдч	Івано-Франківська селищна рада - 34106981	198,17	90 від 11.10.2021	ФОП "Микитин Андрій Мирославович"	Роботи виконано в повному обсязі встановлено 11 найменувань	**199,170**	**99,585**	**98,585**		**30,000**			**21,735**	**21,735**	**0,000**	**47,850**	**47,850**		**0,000**			**0,000**	
539	5	2345	**Трансформація філії-бібліотеки села Домажир в бібліотеку сьогодення (придбання обладнання)**	Культура	ГО "Голос Домажира"	Івано-Франківська	с. Домажир	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Івано-Франківської селищної ради 44060252	100,389	№01092101, 01092102, 01092103 01092104 від 01.09.2021	ПП "Сінкарт"	Завершено. Товар поставлено в повному обсязі	**100,389**	**50,194**	**50,195**	**50,195**	**0,000**			**26,101**	**26,101**	**26,101**	**0,000**			**24,094**	**24,094**	**24,094**	**0,000**	
540	6	524	**Капітальний ремонт з заміною дерев`яних конструкцій вікон та дверей на енергозберігаючі пластикові у Ясиньському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Памви Беринди Івано-Франківської селищної ради**	Освіта	Ініціативна група Ясиньського НВК	Івано-Франківська	с. Ясиньська	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Івано-Франківської селищної ради 44060252	259,5	237 від 30.08.2021	ТОВ "ЕНЕРГОЕКОБУД"	Завершено. Замінено вікон -12 шт., дверей - 7	**269,966**	**134,983**	**134,983**	**128,567**	**0,000**			**84,993**	**84,993**	**84,993**	**0,000**			**49,990**	**49,990**	**49,900**	**0,000**	
541	7	2140	**Придбання обладнання для облаштування лінгафонного кабінету у Воронцівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Івано-Франківської селищної ради Яворівського району ,Львівської області**	Освіта	Івано-Франківська селищна рада	Івано-Франківська	с. Ворошів	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Івано-Франківської селищної ради 44060252				Триває процедура закупівлі	**409,600**	**204,800**			**0,000**			**98,304**			**106,496**			**0,000**			**0,000**	
542	8	2609	**Придбання обладнання для облаштування існуючого дитячого ігрового комплексу «Ковчег» на території храму святого Володимира ПЦУ смт. Івано-Франкове**	Інші пріоритети	Ініціативна група	Івано-Франківська	смт Івано-Франкове					Триває процедура закупівлі	**397,560**	**198,000**			**66,000**			**66,560**			**0,000**			**50,000**			**17,000**	
	12		**Мостиська міська громада**										**2386.366**	**1193.182**	**698.846**	**396.136**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**660.209**	**531.363**	**531.363**	**141.000**	**100.000**	**100.000**	**391.975**	**224.867**	**224.867**	**0.000**	**0.000**
543	1	174	**Нове будівництво лінії вуличного освітлення в с. Костильники, Яворівського району, Львівської області**	Вуличне освітлення	Ініціативна група с.Костильники	Мостиська	с. Костильники	Мостиська міська рада 26307500	75,199	№473 від 27.09.2021	ТзОВ "ВПГР 19340081	Проведено громадські слухання (тривалість 1 місяць). Затверджено детальний план території. Отримано технічні умови на приєднання до електричних мереж. Отримано містобудівні умови та обмеження. Виготовлено ПКД. 07.09.2021 відбулась закупівля робіт, пропозиції розглянуті,укладено договір на виконання робіт. Розпочато роботи	**117,922**	**58,961**			**0,000**			**29,471**	**23,863**	**23,863**	**0,000**			**29,490**			**0,000**	
544	2	213	**Нове будівництво лінії вуличного освітлення в с. Судковичі, Яворівського району, Львівської області**	Вуличне освітлення	Ініціативна група с.Судковичі	Мостиська	с. Судковичі	Мостиська міська рада 26307500	62,163	№472 від 27.09.2021	ТзОВ "ВПГР 19340081	Проведено громадські слухання (тривалість 1 місяць). Затверджено детальний план території. Отримано технічні умови на приєднання до електричних мереж. Отримано містобудівні умови та обмеження. Виготовлено ПКД. 07.09.2021 відбулась закупівля робіт, пропозиції розглянуті,укладено договір на виконання робіт. Розпочато роботи	**100,164**	**50,082**			**0,000**			**24,982**	**23,863**	**23,863**	**0,000**			**25,100**			**0,000**	
545	3	1033	**Нове будівництво лінії вуличного освітлення в с.Старяви, Яворівського району, Львівської області**	Вуличне освітлення	Ініціативна група с.Старяви	Мостиська	с. Старяви	Мостиська міська рада 26307500	102,392	№470 від 27.09.2021	ТзОВ "ВПГР 19340081	Проведено громадські слухання (тривалість 1 місяць). Затверджено детальний план території. Отримано технічні умови на приєднання до електричних мереж. Отримано містобудівні умови та обмеження. Виготовлено ПКД.07.09.2021 відбулась закупівля робіт, пропозиції розглянуті, укладено договір на виконання робіт. Розпочато роботи	**160,608**	**80,304**			**0,000**			**39,304**	**31,404**	**31,404**	**41,000**			**0,000**			**0,000**	

№ з/п	№з/п в територ орії	Реєстр аційни й номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансован о з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачен о коштів районного бюджету, тис. грн	вано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	коштів з міського/сели щного/сільськ ого бюджету, тис. грн	но з міського/сели щного/сільськ ого бюджету замовникам, тис. грн	видатки з міського/сели щного/сільськ ого бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансов ано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	о коштів фінансового внеску громади, тис. грн	вано кошти фінансового внеску громади, тис. грн	кошти фінансового внеску громади, тис. грн	за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
546	4	1138	**Нове будівництво лінії вуличного освітлення в с. Мелешки, Яворівського району, Львівської області**	Вуличне освітлення	Ініціативна група с.Мелешки	Мостиська	с. Мелешки	Мостиська міська рада 26307500	128,973	№471 від 27.09.2021	ТзОВ "ВТП" 19340081	Проведено громадські слухання (тривалість 1 місяць). Затверджено детальний план території. Отримано технічні умови на приєднання до електричних мереж. Отримано містобудівні умови та обмеження. Виготовлено ПКД. 07.09.2021 відбулась закупівля робіт, пропозиції розглянуті, укладено договір на виконання робіт. Розпочато роботи	**177,602**	**88,801**			**0,000**			**44,383**	**28,428**	**28,428**	**0,000**			**44,418**			**0,000**	
547	5	130	**Закупівля обладнання для облаштування дитячо-ігрового майданчика у с. Хоросниця Яворівського району Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група с. Хоросниця	Мостиська	с. Хоросниця	Мостиська міська рада 26307500	424,1	12.08.2021 №405	ФОП "Микитин Андрій Мирославович" 3107819351	Завершено. Закуплено та завезено обладнання (Балансир на пружині «Равлик-2» - 1 шт., Карусель-балансир «Кенгуру Великий» - 1 шт., Гойдалка Еліт «Ланцюгова» - 1 шт., Гірка Еліт «Велика» - 1 шт., Карусель «Торнадо» - 1 шт., Лазанка «Кораблик» - 1 шт., Лавка Модерн зі спинкою – 3 шт., Смітник (бетон) – 1 шт.)	**101,020**	**50,510**	**47,835**	**47,835**	**0,000**			**25,010**	**22,335**	**22,335**	**0,000**			**25,500**	**25,500**	**25,500**	**0,000**	
548	6	131	**Закупівля обладнання для дитячо-ігрового майданчика біля Зарічанського ЗЗСО І ступеня в селі Заріччя Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група с. Заріччя	Мостиська	с. Заріччя	Мостиська міська рада 26307500	424,1	12.08.2021 №405	ФОП "Микитин Андрій Мирославович" 3107819351	Завершено. Закуплено та завезено обладнання (Балансир на пружині «Равлик-2» - 1 шт., Карусель-балансир «Кенгуру Великий» - 1 шт., Гойдалка Еліт «Ланцюгова» - 1 шт., Гірка Еліт «Велика» - 1 шт., Карусель «Торнадо» - 1 шт., Лазанка «Кораблик» - 1 шт., Лавка Модерн зі спинкою – 3 шт., Смітник (бетон) – 1 шт.)	**101,020**	**50,510**	**47,835**	**47,835**	**0,000**			**24,510**	**21,835**	**21,835**	**0,000**			**26,000**	**26,000**	**26,000**	**0,000**	
549	7	481	**Закупівля дитячого спортивно-ігрового майданчика в с.Черневе, Яворівського району, Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група с.Черневе	Мостиська	с. Черневе	Мостиська міська рада 26307500	424,1	12.08.2021 №405	ФОП "Микитин Андрій Мирославович" 3107819351	Завершено. Закуплено та завезено обладнання (пісочниця з дашком-1шт, Карусель-балансир «Кенгуру Великий» - 1 шт.,Гойдалка Еліт «Ланцюгова» - 1 шт., Гірка Еліт «Велика» - 1 шт.,Карусель «Торнадо» - 1 шт.,Лазанка «Кораблик» - 1 шт., Балансир на пружині «Равлик-2» - 1 шт., дитячий ігровий комплекс "Малюк 2"-1шт, Лавка Модерн зі спинкою – 3 шт., Смітник (бетон) – 1 шт.)	**143,440**	**71,720**	**68,545**	**68,545**	**0,000**			**35,426**	**32,251**	**32,251**	**0,000**			**36,294**	**36,294**	**36,294**	**0,000**	
550	8	1748	**Встановлення системи відеоспостереження з функцією аналітики і системою розпізнавання номерів автомобілів в м.Мостиська, Львівської області**	Інші пріоритети	Мостиська міська рада	Мостиська	м. Мостиська	Мостиська міська рада 26307500	439,741.89	28.09.2021 №475	ТзОВ "Радіо Нетворк" 38007505	Відбувся аукціон 03.09.2021, пропозиції розглянуті, Укладено договір з ТзОВ "Радіо Нетворк" закуплено та встановлено 1 відеореєстратор, 4 жостких диска, 1 упс, 5 маршрутизаторів, 4 відеокамери цифрові з функцією розпізнавання номерів, 4 відеокамери цифрові, 4 стабілізатори, 8 шт. карт памяті, 4 монтажні бокси	**492,584**	**246,292**	**212,328**		**0,000**			**146,292**	**112,328**	**112,328**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**0,000**			**0,000**	
551	9	1762	**Закупівля дитячого спортивно-ігрового майданчика в с.Малнів, Яворівського району, Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група с.Малнів	Мостиська	с. Малнів	Мостиська міська рада 26307500	424,1	12.08.2021 №405	ФОП "Микитин Андрій Мирославович" 3107819351	Завершено. Закуплено та завезено обладнання (Карусель-балансир «Кенгуру Великий» - 1 шт.,Гойдалка Еліт «Ланцюгова» - 1 шт., Гірка Еліт «Велика» - 1 шт.,Карусель «Торнадо» - 1 шт.,Лазанка «Кораблик» - 1 шт., Балансир на пружині «Равлик-2» - 1 шт., Лавка Модерн зі спинкою – 3 шт., Смітник (бетон) – 1 шт.)	**101,020**	**50,510**	**47,835**	**47,835**	**0,000**			**24,510**	**21,835**	**21,835**	**0,000**			**26,000**	**26,000**	**26,000**	**0,000**	
552	10	51	**Капітальний ремонт (заміна дверей) ОЗ «Мостиський ЗЗСО № 2 І-ІІІ ст.» в м. Мостиська Яворівського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група школи №2	Мостиська	м. Мостиська	Відділ освіти, молоді та спорту Мостиської міської ради 41064044	132,900 тис. грн.	№ 1-27/07 від 27.07.2021 року на суму 132,900 тис. грн.	ТОВ ІНТЕГРА-ЛЬВІВ 42907434	Завершено. Завезено дверей 11 шт. Проведено демонтаж дверних пройомів. Встановлено 11 дверей. Проведено роботи по оздобленню відкосів. Завершено	**145,426**	**72,713**	**71,788**	**71,788**	**0,000**			**42,713**	**42,713**	**42,713**	**0,000**			**30,000**	**30,000**	**30,000**	**0,000**	
553	11	52	**Капітальний ремонт приміщення їдальні ОЗ « Мостиський ЗЗСО №1 І-ІІІ ст.» в м. Мостиська Яворівського району Львівської області**	Освіта	Ініціативна група школи №1	Мостиська	м. Мостиська	Відділ освіти, молоді та спорту Мостиської міської ради 41064044	360,000 тис. грн.	№ 1-26/07 від 26.07.2021 на суму 360,000 тис. грн.	ТОВ ІНТЕГРА-ЛЬВІВ 42907434	Завершено. Проведено капітальні роботи приміщення їдальні школи. облаштовано підлоги керамічною плиткою 55,6 м2; облаштовано стін керамічною плиткою 62,7 м2; замінено дверей на металопластикові 1 шт.; замінено вікон на металопластикові 2 шт; замінено систему вентиляції (прокладено повітропровід 34,0 м2; установлено зонтів над устаткуванням 9,5 м2; установлено 14 грат; установлено кронштейни 58 кг; установлено радіальний вентилятор – 2 шт.; установлено магнітний пускач – 3 шт.; встановлено вентилятор – 2 пристрої).	**405,361**	**202,680**	**202,680**	**112,298**	**0,000**			**121,608**	**121,608**	**121,608**	**0,000**			**81,073**	**81,073**	**81,073**	**0,000**	
554	12	271	**Нове будівництво лінії вуличного освітлення в с. Крукеничі, Яворівського району, Львівської області**	Вуличне освітлення	Ініціативна група с.Крукеничі	Мостиська	с.Крукеничі	Мостиська міська рада 26307500				Проведено громадські слухання (тривалість 1 місяць). Затверджено детальний план території. Отримано містобудівні умови та обмежени. Виготовлено ПКД, проведено експертизу. Оголошено закупівлю робіт 20.10.2021. Очікується рішення переможцем	**340,199**	**170,099**			**0,000**			**102,00**	**48,90**	**48,90**	**0,000**			**68,10**			**0,000**	
	9		**Новояворівська міська громада**										**2524.493**	**1021.760**	**386.408**	**386.408**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**841.494**	**229.045**	**224.445**	**385.500**	**385.500**	**140.500**	**140.929**	**135.709**	**55.275**	**134.810**	**97.080**
555	1	696	**Придбання обладнання для облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика в смт. Шкло по вул. Курортна 60**	Інші пріоритети	ОСББ "Курортний Шкло"	Новояворівська	смт Шкло	Новояворівська міська рада 04373301	87	№ 1-3/21 від 25.08.2021	ПП "ВКВ-СЕРВІС"	Завершено, виготовлено елементи для майданчика	**120,500**	**60,250**	**43,500**	**43,500**	**0,000**			**30,125**	**30,125**	**25,725**	**4,500**	**4,500**	**4,500**	**13,275**	**13,275**	**13,275**	**12,350**	**12,350**
556	2	927	**Придбання устаткування для облашування дитячого та спортивного майданчика по вул. Шептицького 22 та Спортивній в с.Прилбичі Яворівського району Львівської області (для дозвілля та розвитку дітей та молоді)**	Інші пріоритети	Новояворівська міська рада	Новояворівська	с. Бердихів	Новояворівська міська рада 04373301	375,816	№ 3-3/21 від 25.08.2021	ПП "ВКВ-СЕРВІС"	Завершено, виготовлено елементи для майданчика	**418,320**	**209,160**	**187,908**	**187,908**	**0,000**			**95,160**	**95,160**	**95,160**	**76,000**	**76,000**	**76,000**	**0,000**			**38,000**	**38,000**
557	3	1383	**Облаштування вулиці поряд із пам'яткою архітектури місцевого значення – церквою Святого Миколая XVIIIст в с.Підлуби Яворівського району (капітальний ремонт)**	Інші пріоритети	Ініціативна група	Новояворівська	с. Підлуби	Новояворівська міська рада 04373301				Роботи завершено	**499,970**	**87,000**			**0,000**			**252,970**	**4,280**	**4,280**	**160,000**	**160,000**		**0,000**			**0,000**	
558	4	2550	**Придбання обладнання для дитячого ігрового майданчика "Центральний" по вулиці 50-річчя УПА, 2-Г" в м. Новояворівську, Яворівського р-ну Львівської обл.**	Інші пріоритети	Новояворівська міська рада	Новояворівська	м. Новояворівськ	Новояворівська міська рада 04373301	310	№ 2-3/21 від 25.08.2021	ПП "ВКВ-СЕРВІС"	Виготовлено елементи для майданчика, роботи тривають	**340,400**	**170,200**	**155,000**	**155,000**	**0,000**			**95,200**	**95,200**	**95,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**0,000**			**15,000**	**15,000**
559	5	459	**Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків на енергозберігаючі у Новояворівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Новояворівської міської ради**	Освіта	Ініціативна група Новояворівської ЗОШ №2	Новояворівська	м. Новояворівськ	Відділ освіти Новояворівської міської ради ЄДРПОУ 44008653				Оголошено тендер	**422,000**	**187,000**			**0,000**			**150,000**	**4,280**	**4,280**	**0,000**			**47,270**	**47,270**		**37,730**	
560	6	1438	**Придбання меблів для створення нового та безпечного освітнього середовища у Старицькій початковій школі Новояворівської міської ради**	Освіта	Ініціативна група Старицької ЗОШ І ступеня	Новояворівська	с. Старичі	Відділ освіти Новояворівської міської ради ЄДРПОУ 44008653	109,189	№252/2021 від 17.09.2021	ФОП Яворська Т.М.	укладено договір з виконацем ротіт ФОП Яворська Т.М. за кошти громади на суму 42,0 тис.грн. закуплено меблі	**157,400**	**62,960**			**0,000**			**47,220**			**0,000**			**47,220**	**42,000**	**42,000**	**0,000**	
561	7	2518	**Капітальний ремонт приміщень із заміною дерев'яних дверних і віконних блоків на енергозберігаючі у Терновицькому закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Новояворівської міської ради**	Освіта	Ініціативна група	Новояворівська	с. Терновиця	Відділ освіти Новояворівської міської ради ЄДРПОУ 44008653				Вийшли на Прозорро	**272,359**	**100,000**			**0,000**			**102,359**			**50,000**	**50,000**		**20,000**	**20,000**		**0,000**	
562	8	1744	**Придбання спортивного інвентарю у залі секції дзюдо в Палаці культури "Кристал"у м. Новояворівськ**	Культура	Ініціативна група	Новояворівська	м. Новояворівськ	відділ культури Новояворівської міської ради				Вийшли на Прозорро	**103,164**	**50,000**			**0,000**			**40,000**			**0,000**			**13,164**	**13,164**		**0,000**	
563	9	682	**Придбання устаткування для облашування дитячого майданчика по вул. Січових Стрільців в с. Бердихів Яворівського району Львівської області (для дозвілля та розвитку дітей)**	Інші пріоритети	Новояворівська міська рада	Новояворівська	с. Бердихів	Новояворівська міська рада ЄДРПОУ 04373301				Оголошено тендер	**190,380**	**95,190**			**0,000**			**28,460**			**35,000**	**35,000**		**0,000**			**31,730**	**31,730**
	5		**Судововишнянська міська громада**										**1185.955**	**592.977**	**78.532**	**78.532**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**307.978**	**61.393**	**61.393**	**219.835**	**25.000**	**25.000**	**65.165**	**18.000**	**18.000**	**0.000**	**0.000**
564	1	1151	**Будівництво лінії вуличного освітлення по вул.Л.Українки, Шкільна, Д.Галицького, І.Вишенського в с.Княжий Міст Судововишнянської міської ради Львівської області**	Вуличне освітлення	Ініціативна група с.Княжий Міст	Судововишнянська	с. Княжий Міст	Судововишнянська міська рада 4056233	145,000	Угода №66 від 01.10.2021	ПП "Енерго-Перспектива"	Визначено переможця. Розпочато роботи	**173,907**	**86,954**			**0,000**			**42,953**			**44,000**			**0,000**			**0,000**	
565	2	1382	**Капітальний ремонт огорожі кладовища в с.Довгомостиська Судововишнянської міської ради Львівської області**	Інші пріоритети	Ініціативна група с.Довгомостиська	Судововишнянська	с. Довгомостиська	Судововишнянська міська рада 4056233				Роботи розпочато	**284,802**	**142,401**			**0,000**			**70,401**			**24,835**			**47,165**			**0,000**	
566	3	502	**Капітальний ремонт приміщення спортивного залу ОЗ «Судововишнянський ЗЗСО І-ІІІ ст. ЗДО ім. Т.Дмитрасевича» у м.Судова Вишня Львівської області.**	Освіта	Судововишнянська міська рада	Судововишнянська	м. Судова Вишня	Судововишнянська міська рада 4056233	165,54	Угода №217 від 11.08.2021	ПП "Аміра"	Проєкт завершено	**208,785**	**104,392**	**78,532**	**78,532**	**0,000**			**61,393**	**61,393**	**61,393**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**18,000**	**18,000**	**18,000**	**0,000**	
567	4	350	**Будівництво лінії вуличного освітлення по вул.Передмістя в м.Судова Вишня Мостиського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Судововишнянська міська рада	Судововишнянська	м. Судова Вишня	Судововишнянська міська рада 4056233	273,972	Угода №63 від 24.09.2021	ТзОВ "ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО"	Проєкт розпочато, оплачено Аванс	**399,999**	**199,999**			**0,000**			**98,000**			**102,000**			**0,000**			**0,000**	
568	5	1829	**Капітальний ремонт приміщень КНП Судововишнянська міська лікарня**	Охорона здоров'я	Ініціативна група м.Судова Вишня	Судововишнянська	м. Судова Вишня					Затверджено ПКД та прийняте Рішення про співфінансування	**118,462**	**59,231**			**0,000**			**35,231**			**24,000**			**0,000**			**0,000**	
	3		**Шегинівська сільська громада**										**1499.173**	**696.999**	**394.957**	**394.957**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**448.834**	**216.823**	**216.823**	**284.000**	**282.407**	**282.407**	**69.340**	**69.340**	**69.340**	**0.000**	**0.000**
569	1	2211	**Капітальний ремонт (заміна покрівлі) в Боляновицькій ЗОШ І-ІІ ступенів с.Боляновичі Львівської області**	Освіта	Шегинівська сільська рада	Шегинівська	с. Боляновичі	Шегинівська СР 04371928	453,45112	№ 192 від 10.06.2021	ТзОВ "Захід-рембуг"	Розпочато будівельні роботи	**499,756**	**249,000**			**0,000**			**125,256**	**31,750**	**31,750**	**113,500**	**111,907**	**111,907**	**12,000**	**12,000**	**12,000**	**0,000**	
570	2	2397	**Капітальний ремонт благоустрою території садочку в с.Мостиська Другі Львівської області**	Освіта	Шегинівська сільська рада	Шегинівська	с. Мостиська Другі	Шегинівська СР 04371928	390,427	№ 17-21 від 11.06.2021	ТзОВ "Хус-Ром"	Завершено, покладено 340 м2 бруківки	**499,999**	**249,999**	**211,500**	**211,500**	**0,000**			**124,500**	**98,273**	**98,273**	**125,500**	**125,500**	**125,500**	**0,000**			**0,000**	
571	3	1345	**Капітальний ремонт цоколя та водовідведення в Шегинівській ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Шегині Львівської**	Освіта	Шегинівська сільська рада	Шегинівська	с. Шегині	Шегинівська СР 04371929	345,398	№ 332 від 20.08.2021	ТзОВ "Хус-Ром"	Прокладено труби водовідведення, проведено гідроізоляцію фундаменту. Роботи завершено	**499,418**	**198,000**	**183,457**	**183,457**	**0,000**			**199,078**	**86,800**	**86,800**	**45,000**	**45,000**	**45,000**	**57,340**	**57,340**	**57,340**	**0,000**	
	6		**Яворівська міська громада**										**2104.566**	**1018.503**	**176.259**	**176.259**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**554.839**	**175.021**	**148.141**	**500.750**	**65.427**	**65.427**	**25.474**	**25.474**	**25.474**	**5.000**	**5.000**
572	1	2019	**Реконструкція вуличного освітлення по вул.І.Франка в с.Вороблячин Яворівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Ініціативна група жителів с.Вороблячин	Яворівська	с. Вороблячин	КП ЯМР "Житлокомунсервіс" 37288833	256,500	№14 30.08.2021	Будівельно-монтажне мале підприємство "Агропромэнерго"	Завершено, прокладено 2,1 км кабелю та встановлено 28 світильників	**275,677**	**135,000**	**133,733**	**133,733**	**0,000**			**70,677**	**70,677**	**70,677**	**70,000**	**65,427**	**65,427**	**0,000**			**0,000**	
573	2	2469	**Реконструкція вуличного освітлення по вул. Д.Галицького, Зелена, Шевченка в с.Віжомля Яворівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Ініціативна група	Яворівська	с. Віжомля	КП ЯМР "Житлокомунсервіс" 37288833	349,999	№1110-03 11.10.2021	Будівельно-монтажне мале підприємство "Агропромэнерго"	Розпочато роботи	**497,693**	**245,000**			**0,000**			**127,693**	**31,764**	**31,764**	**125,000**			**0,000**			**0,000**	

№ з/п	№п/п в реєстрацій ній номер	Реєстраційний номер	Назва проєкту	Назва пріоритету	Назва заявника	Територіальна громада	Населений пункт	Замовник та його код ЄДРПОУ	Сума, на яку заключено договір з підрядною організацією, тис. грн	Номер і дата угоди з підрядною організацією	Назва підрядної організації	Стан реалізації проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Передбачено коштів обласного бюджету, тис. грн	Профінансовано з обласного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з обласного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів районного бюджету, тис. грн	Профінансовано з районного бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з районного бюджету, тис. грн	Передбачено коштів з міського/сільського бюджету, тис. грн	Профінансовано з міського/сільського бюджету замовникам, тис. грн	Касові видатки з міського/сільського бюджету, тис. грн	Передбачено спонсорських коштів, тис. грн	Профінансовано спонсорських коштів, тис. грн	Освоєно спонсорських коштів, тис. грн	Передбачено коштів фінансового внеску громади, тис. грн	Профінансовано коштів фінансового внеску громади, тис. грн	Касові видатки фінансового внеску громади, тис. грн	Кошти за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн	Кошти за рахунок нефінансового внеску громади, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	30	31	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
574	3	2611	**Придбання мультимедійного обладнання для культурно-мистецького центру «Сокіл» Яворівської міської ради Львівської області**	Культура	Ініціативна група	Яворівська	м. Яворів	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Яворівської міської ради 43983783	380,585	№1 23.10.2021	ФО-П Балакірєва Інна Миколаївна	Розпочато роботи	**422,872**	**210,000**			**0,000**			**105,872**			**107,000**			**0,000**			**0,000**	
575	4	193	**Капітальний ремонт по утепленню фасаду Краковецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Романа Шухевича Яворівської міської ради Львівської області**	Освіта	Ініціативна група	Яворівська	смт Краковець	Відділ освіти Яворівської міської ради 44069297	108,000	№ 139 від 25.08.2021	ПП "Яворівмісьабуд"	Завершено, 62 м.кв. утеплено фасаду	**113,977**	**43,503**	**42,526**	**42,526**	**0,000**			**40,000**	**40,000**	**40,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**25,474**	**25,474**	**25,474**	**5,000**	**5,000**
576	5	1194	**Будівництво вуличного освітлення по вул.Незалежності в с.Дрогомишль Яворівського району Львівської області**	Вуличне освітлення	Яворівська міська рада	Яворівська	с. Дрогомишль	КП ЯМР "Житлокомунсервіс" 37288833				Експертиза готова, будуть готові містобудівні умови і тоді подаються на Прозорро	**294,846**	**140,000**			**0,000**			**81,096**	**26,880**		**73,750**			**0,000**			**0,000**	
577	6	2412	**Капітальний ремонт (заміна покриття даху) старої частини поліклінічного відділення КНП ЯМР ЛО «ЯЦРЛ» за адресою: м.Яворів, вул.Львівська, 29**	Охорона здоров'я	Яворівська міська рада	Яворівська	м. Яворів	КНП ЯМР ЛО "Яворівська центральна районна лікарня" 22398210	488,493	№ 719 від 22.09.2021	ФОП Макаревич Марія Андріївна	Завершено торги, визначено переможця, підписано угоду, розпочато роботи	**499,501**	**245,000**			**0,000**			**129,501**	**5,700**	**5,700**	**125,000**			**0,000**			**0,000**	